



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A. P. Braga
Engenharia

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO		02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATÉ MED. 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	MEDIÇÃO 08	TOTAL (P/ SERVIÇO)			
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 69.017,36	R\$ 34.535,33 50,04%	R\$ 8.620,53 12,49%	R\$ 8.620,50 12,49%	R\$ 8.620,50 12,49%	R\$ 8.620,50 12,49%	R\$ 8.620,50 12,49%	R\$ 8.620,50 12,49%	69.017,36 100,00%	
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 26.924,46	R\$ 17.687,32 65,69%	R\$ 3.661,73 13,60%	R\$ 2.557,82 9,50%	R\$ 1.830,86 6,80%	R\$ 1.186,73 4,41%	R\$ 1.186,73 4,41%	R\$ 1.186,73 4,41%	26.924,46 100,00%	
03	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 49.959,93	R\$ 17.138,23 34,30%	R\$ 17.485,98 35,00%	R\$ 10.491,59 21,00%	R\$ 2.498,00 5,00%	R\$ 2.346,15 4,70%	R\$ 2.346,15 4,70%	R\$ 2.346,15 4,70%	49.959,93 100,00%	
04	FUNDAÇÕES	R\$ 99.015,02	R\$ 38.855,51 39,24%	R\$ 54.458,26 55,00%	R\$ 5.701,25 5,76%					99.015,02 100,00%	
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	R\$ 439,23	R\$ - 0,00%	R\$ 87,85 20,00%	R\$ 351,38 80,00%					439,23 100,00%	
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	R\$ 31.152,43	R\$ 10.716,63 34,40%	R\$ 6.230,49 20,00%	R\$ 9.345,73 30,00%	R\$ 4.548,25 14,60%	R\$ 311,33 1,00%	R\$ 311,33 1,00%	R\$ 311,33 1,00%	31.152,43 100,00%	
07	ALVENARIAS E DIVISOES	R\$ 1.868,74	R\$ 1.844,49 98,70%	R\$ 24,25 1,30%						1.868,74 100,00%	
08	COBERTURAS E FORROS	R\$ 602,92	R\$ 602,92 100,00%							602,92 100,00%	
09	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 40.418,65	R\$ 3.855,77 9,54%	R\$ 2.020,93 5,00%	R\$ 3.233,83 8,00%	R\$ 20.209,33 50,00%	R\$ 11.098,79 27,46%	R\$ 11.098,79 27,46%	R\$ 11.098,79 27,46%	40.418,65 100,00%	
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	R\$ 649,90	R\$ - 0,00%			R\$ 194,97 30,00%	R\$ 454,93 70,00%	R\$ 194,97 30,00%	R\$ 454,93 70,00%	649,90 100,00%	
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	R\$ 712.490,88	R\$ 91.536,17 12,85%	R\$ 115.067,28 16,15%	R\$ 235.140,90 33,00%	R\$ 163.872,90 23,00%	R\$ 106.873,63 15,00%	R\$ 106.873,63 15,00%	R\$ 106.873,63 15,00%	712.490,88 100,00%	
13	SERRALHERIA	R\$ 29.120,99	R\$ 7.702,99 26,45%			R\$ 17.472,59 60,00%	R\$ 3.945,40 13,55%	R\$ 17.472,59 60,00%	R\$ 3.945,40 13,55%	29.120,99 100,00%	
14	REVESTIMENTOS	R\$ 1.712,36	R\$ 1.712,36 100,00%							1.712,36 100,00%	

OBRA: TEATRO FRANCISCO NUNES - SUBESTAÇÃO

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico SP 035/2021

CONTRATO: DJ-14/2022

CONTRATADA: A.P.BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

PRazo CONTRATUAL: 180 DIAS

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.376.999,54

ADITIVOS DE PRAZO: 60 DIAS

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 310.508,46

PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: 240 DIAS

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 1.687.508,00

% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 33,33%

111

A. N. Braga
Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 PREFEITURA
BELO HORIZONTE

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:	TEATRO FRANCISCO NUNES - SUBESTAÇÃO	
LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico SP 035/2021	
CONTRATO:	DJ-14/2022	CONTRATADA:
CONTRATADA:	A.P.BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 1.376.999,54	PRazo CONTRATUAL:
VALOR DOS ADITIVOS:	R\$ 310.508,46	ADITIVOS DE PRAZO:
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:	R\$ 1.687.508,00	PRazo ACUM. C/ ADITIVOS:
% DOS ADITIVOS DE VALOR:	22,55%	% DOS ADITIVOS DE PRAZO:
		33,33%

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATÉ MED. 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	MEDIÇÃO 08	TOTAL (P/ SERVIÇO)
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 12.162,45	R\$ -	R\$ 12.162,45				12.162,45
			0,00%	100,00%				100,00%
17	PINTURA	R\$ 1.411,14	R\$ -	R\$ 846,68	R\$ 564,46			1.411,14
			0,00%	60,00%	40,00%			100,00%
18	SERVICIOS DIVERSOS	R\$ 1.651,24	R\$ -	R\$ 660,50	R\$ 577,93	R\$ 247,69	R\$ 165,12	1.651,24
			0,00%	40,00%	35,00%	15,00%	10,00%	100,00%
19	DRENAGEM	R\$ 78.420,15	R\$ -	R\$ 7.842,02	R\$ 9.410,42	R\$ 39.210,08	R\$ 21.957,64	78.420,15
			0,00%	10,00%	12,00%	50,00%	28,00%	100,00%
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 25.251,54	R\$ -	R\$ 12.625,77	R\$ 10.100,62	R\$ 2.020,12	R\$ 505,03	25.251,54
			0,00%	50,00%	40,00%	8,00%	2,00%	100,00%
22	SERVICIOS TÉCNICOS	R\$ 26.429,93	R\$ 20.100,82	R\$ 3.184,81	R\$ 3.144,30			26.429,93
			76,05%	12,05%	11,90%			100,00%
50	EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO	R\$ 20.521,04	R\$ 10.260,52	R\$ 2.565,13	R\$ 2.565,13	R\$ 2.565,13	R\$ 2.565,13	20.521,04
			50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
51	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 25.597,43	R\$ -			R\$ 17.918,20	R\$ 7.679,23	25.597,43
			0,00%			70,00%	30,00%	100,00%
55	SEGURANÇA	R\$ 80.671,20	R\$ 40.335,60	R\$ 10.083,90	R\$ 10.083,90	R\$ 10.083,90	R\$ 10.083,90	80.671,20
			50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
60	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 352.019,00	R\$ 78.377,55	R\$ 67.907,82	R\$ 82.210,42	R\$ 76.781,24	R\$ 46.741,97	352.019,00
			22,27%	19,29%	23,35%	21,81%	13,28%	100,00%
	Valor simples em R\$	R\$ 1.687.508,00	R\$ 375.262,22	R\$ 325.536,36	R\$ 394.100,18	R\$ 368.073,76	R\$ 224.535,49	R\$ 1.687.508,00
	Percentual Global Simples	122,55%	27,25%	23,64%	28,62%	26,73%	16,31%	122,55%
	Valor Acumulado em R\$	R\$ 1.687.508,00	R\$ 375.262,22	R\$ 700.798,58	R\$ 1.094.898,76	R\$ 1.462.972,52	R\$ 1.687.508,00	R\$ 1.687.508,00
	Percentual Global Acumulado	122,55%	27,25%	50,89%	79,51%	106,24%	122,55%	122,55%
APROVADO								