

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

 EMPREENDIMENTO CONTRATO DJ 079/2021 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA FLAVITA BRETAS - TRATAMENTO 2C - LUXEMBURGO- BELO HORIZONTE

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO DJ-079/2021											valores contratuais	valores reprogramação
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11		
01.	INSTALAÇÃO DA OBRA	18.368,82	7.960,37	6.009,56	7.084,71	4.900,00	5.000,00	8.000,00	16.335,90	16.335,90	16.335,90	8.343,90	100.370,02	14.305,04
02.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	22.782,02	0,00	8.665,35	0,00	0,00	24.499,05	24.499,05	24.499,05	24.499,05	24.499,05	24.499,05	178.441,69	0,00
03.	TRABALHOS EM TERRA	2.254,92	3.618,36	3.774,99	2.953,93	3.080,00	47.000,00	60.000,00	55.000,00	35.346,71	63.000,00	35.346,71	280.498,95	30.876,67
05.	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	694.545,33	586.034,61	807.944,95	762.418,20	737.056,70	900.000,00	800.000,00	600.000,00	435.745,38	335.745,38	139.682,23	6.341.915,33	457.257,44
06.	ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.124,21	48.124,21	48.124,21	48.124,21	192.496,82	0,00
07.	ALVENARIAS E DIVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	5.304,00	0,00
14.	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33	142,33	142,33	427,00	0,00
19.	DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	8.544,00	0,00
20.	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	129.115,16	159.115,16	0,00
21.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,40	10.000,00	8.000,00	12.437,30	12.437,30	12.437,30	12.437,30	48.250,20	27.009,38
22.	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	1.837,84	1.837,84	1.837,84	1.837,84	1.837,84	1.837,84	1.837,84	7.810,83	7.810,83	7.810,83	7.810,83	14.702,73	29.405,46
23.	POSTO DE VIGILÂNCIA	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	8.091,32	64.730,56	24.273,96
30.	SERVIÇO ESPECIALIZADO	19.188,18	16.175,16	21.884,04	20.826,84	27.789,18	30.000,00	30.000,00	4.574,01	4.574,01	4.574,01	4.574,01	162.456,36	21.703,08
32.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.775,34	26.656,84	36.677,96	35.057,38	34.660,50	37.000,00	35.000,00	35.000,00	19.300,66	19.300,66	19.300,66	330.730,00	0,00
40.	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,60	15.000,00	15.000,00	13.000,00	8.719,70	12.000,00	8.719,70	76.252,00	0,00
49.	CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	545,80	545,80	2.000,00	0,00	2.000,00	3.007,60	0,00	5.000,00	13.099,20	0,00
61.	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	16.591,68	16.591,68	16.591,68	16.591,68	16.591,68	0,00	5.925,60	0,00	88.884,00	0,00
66.	ENSAIOS DE ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,92	616,92	0,00
67.	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,45	407,45	0,00
68.	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90	197,90	197,90	197,90	197,90	989,48	0,00
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R\$	799.843,78	650.374,51	894.886,02	855.407,70	845.876,02	1.097.019,89	1.007.217,75	843.662,19	630.372,89	589.952,48	458.449,67	8.068.231,87	604.831,02
	Percentual Global Simples	9,22%	7,50%	10,32%	9,86%	9,75%	12,65%	11,61%	9,73%	7,27%	6,80%	5,29%	93,03%	7,50%
	Valor Acumulado em R\$	799.843,78	1.450.218,29	2.345.104,31	3.200.512,01	4.046.388,03	5.143.407,92	6.150.625,67	6.994.287,86	7.624.660,74	8.214.613,22	8.673.062,89		8.673.062,89
	Percentual Global Acumulado	9,22%	16,72%	27,04%	36,90%	46,65%	59,30%	70,92%	80,64%	87,91%	94,71%	100,00%		100,00%

ELABORADO POR