

9  
14



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA DO TELhado DO CENTRO DE SAUDE DOM ORIONE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR								TOTAL	
				MES 1 %	R\$	MES 2 %	R\$	MES 3 %	R\$	MES 4 %	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	38.011,06	16,70%	80,00%	30.408,85	5,00%	1.900,55	5,00%	1.900,55	10,00%	3.801,11	100%	38.011,06
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12.470,67	5,48%	100,00%	12.470,67							100%	12.470,67
8	COBERTURAS E FORROS	150.038,24	65,90%			45,00%	67.517,21	45,00%	67.517,21	10,00%	15.003,82	100%	150.038,24
14	REVESTIMENTOS	1.842,00	0,81%					50,00%	921,00	50,00%	921,00	100%	1.842,00
17	PINTURA	5.240,20	2,30%							100,00%	5.240,20	100%	5.240,20
19	DRENAGEM	1.431,43	0,63%			20,00%	286,29	40,00%	572,57	40,00%	572,57	100%	1.431,43
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.629,00	8,18%	25,00%	4.657,25	25,00%	4.657,25	25,00%	4.657,25	25,00%	4.657,25	100%	18.629,00
	TOTAL GLOBAL SIMPLES	227.662,60	100,00%	20,88%	47.536,77	32,66%	74.361,30	32,66%	75.568,58	13,26%	30.195,95	100%	227.662,60
	TOTAL GLOBAL ACUMULADO			20,88%	47.536,77	53,54%	121.898,07	86,74%	197.466,65	100,00%	227.662,60		

000020

