



A. P. Braga Engenharia		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				 PREFEITURA BELO HORIZONTE	
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO							
OBRA: TEATRO FRANCISCO NUNES - SUBESTAÇÃO							
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico SP 035/2021							
CONTRATO: DJ-14/2022		CONTRATADA: A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA					
VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.376.999,54		PRAZO CONTRATUAL: 180 DIAS					
VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 310.508,46		ADITIVOS DE PRAZO:					
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 1.687.508,00		PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 180 DIAS					
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 22,55%		% DOS ADITIVOS DE PRAZO:					
02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATÉ MED. 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	TOTAL (P/ SERVIÇO)	
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 69.017,36	R\$ 34.535,33 50,04%	R\$ 17.241,50 24,98%	R\$ 17.240,54 24,98%	69.017,36 100,00%	
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 26.924,46	R\$ 17.687,32 65,69%	R\$ 6.544,61 24,31%	R\$ 2.692,54 10,00%	26.924,46 100,00%	
03	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 49.959,93	R\$ 17.138,23 34,30%	R\$ 20.995,37 42,03%	R\$ 11.826,33 23,67%	49.959,93 100,00%	
04	FUNDAÇÕES	R\$ 99.015,02	R\$ 38.855,51 39,24%	R\$ 60.159,51 60,76%	R\$ -	99.015,02 100,00%	
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	R\$ 439,23	R\$ - 0,00%	R\$ 87,85 20,00%	R\$ 351,38 80,00%	439,23 100,00%	
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	R\$ 31.152,43	R\$ 10.716,63 34,40%	R\$ 9.346,33 30,00%	R\$ 11.089,48 35,60%	31.152,43 100,00%	
07	ALVENARIAS E DIVISOES	R\$ 1.868,74	R\$ 1.844,49 98,70%	R\$ 24,25 1,30%		1.868,74 100,00%	
08	COBERTURAS E FORROS	R\$ 602,92	R\$ 602,92 100,00%			602,92 100,00%	
09	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 40.418,65	R\$ 3.855,77 9,54%	R\$ 4.042,06 10,00%	R\$ 32.520,83 80,46%	40.418,65 100,00%	
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	R\$ 649,90	R\$ - 0,00%	R\$ 259,96 40,00%	R\$ 389,94 60,00%	649,90 100,00%	
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	R\$ 712.490,88	R\$ 91.536,17 12,85%	R\$ 285.015,26 40,00%	R\$ 335.939,45 47,15%	712.490,88 100,00%	
13	SERRALHERIA	R\$ 29.120,99	R\$ 7.702,99 26,45%	R\$ 8.735,81 30,00%	R\$ 12.682,19 43,55%	29.120,99 100,00%	
14	REVESTIMENTOS	R\$ 1.712,36	R\$ 1.712,36 100,00%			1.712,36 100,00%	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A. N. Braga
Engenharia

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:	TEATRO FRANCISCO NUNES - SUBESTAÇÃO		
LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico SP 035/2021		
CONTRATO:	DJ-14/2022	CONTRATADA:	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 1.376.999,54	PRAZO CONTRATUAL:	180 DIAS
VALOR DOS ADITIVOS:	R\$ 310.508,46	ADITIVOS DE PRAZO:	
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:	R\$ 1.687.508,00	PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:	180 DIAS
% DOS ADITIVOS DE VALOR:	22,55%	% DOS ADITIVOS DE PRAZO:	

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATÉ MED. 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	TOTAL (P/ SERVIÇO)
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 12.162,45	R\$ - 0,00%	R\$ 12.162,45 100,00%		12.162,45 100,00%
17	PINTURA	R\$ 1.411,14	R\$ - 0,00%	R\$ 1.411,14 100,00%		1.411,14 100,00%
18	SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.651,24	R\$ - 0,00%	R\$ 825,62 50,00%	R\$ 825,62 50,00%	1.651,24 100,00%
19	DRENAGEM	R\$ 78.420,15	R\$ - 0,00%	R\$ 31.368,06 40,00%	R\$ 47.052,09 60,00%	78.420,15 100,00%
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 25.251,54	R\$ - 0,00%	R\$ 15.150,92 60,00%	R\$ 10.100,62 40,00%	25.251,54 100,00%
22	SERVICOS TÉCNICOS	R\$ 26.429,93	R\$ 20.100,82 76,05%	R\$ 6.329,11 23,95%		26.429,93 100,00%
50	EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO	R\$ 20.521,04	R\$ 10.260,52 50,00%	R\$ 5.130,26 25,00%	R\$ 5.130,26 25,00%	20.521,04 100,00%
51	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 25.597,43	R\$ - 0,00%	R\$ 10.238,97 40,00%	R\$ 15.358,46 60,00%	25.597,43 100,00%
55	SEGURANÇA	R\$ 80.671,20	R\$ 40.335,60 50,00%	R\$ 20.167,80 25,00%	R\$ 20.167,80 25,00%	80.671,20 100,00%
60	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 352.019,00	R\$ 78.377,55 22,27%	R\$ 135.589,22 38,52%	R\$ 138.052,23 39,22%	352.019,00 100,00%
Valor simples em R\$		R\$ 1.687.508,00	375.262,22	650.826,05	661.419,74	1.687.508,00
Percentual Global Simples		122,55%	27,25%	47,26%	48,03%	122,55%
Valor Acumulado em R\$		R\$ 1.687.508,00	375.262,22	1.026.088,27	1.687.508,00	1.687.508,00
Percentual Global Acumulado		122,55%	27,25%	74,52%	122,55%	122,55%

TOTAL (POR MÊS)

ELABORADO

APROVADO