

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**  
 OBRA: Serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros no município de Bão Horizonte - Lote I, Centro Sul  
 CONTRATO: B.01/07/21 DATA: 02/06/2021 CONTRATADA: SABREL PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA  
 Cópia do Empreendimento OS S.MAN.20.5609

**02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 VALOR REALIZADO: R\$ 13.020.804,85 PAVO CONTRATUAL: 1000 02/06/2022

Código	Descrição do Serviço	Mês												TOTAL (P/SERVICO)	
		abr/21	mai/21	jun/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	ma/22	jun/22	ju/22	ago/22		
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	16.666,26	64.260,98	39.370,82	32.507,89	38.031,92	82.463,15	72.228,81	64.676,55	58.202,43	11.004,45	11.004,45	11.004,45	11.004,45	765.976,04
		0,12%	0,47%	0,29%	0,24%	0,28%	0,61%	0,51%	0,47%	0,43%	0,08%	0,08%	0,08%	5,62%	
02.00.00	DEMOIÇÕES E REPOZOS	40.946,35	28.146,48	22.333,14	-	48.072,53	607,60	-	-	-	4.058,30	4.058,30	4.058,30	4.058,30	264.646,11
		0,30%	0,21%	0,20%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	1,87%	
03.00.00	TRABALHOS EM TERÇA	168.410,84	17.963,20	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.529,37
		1,24%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTEÚDOS	-	-	16.685,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.383,76
		0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	
19.00.00	DEFEIÇEM	2.533,80	28.163,60	27.094,89	-	2.689,24	-	36.662,40	-	-	7.303,19	7.303,19	7.303,19	7.303,19	284.330,66
		0,02%	0,21%	0,20%	0,00%	0,02%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	2,16%	
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	124.219,19	699.922,13	399.419,13	343.509,24	601.993,40	1.424.034,92	1.230.487,43	2.102.403,62	1.642.532,46	1.642.532,46	81.590,92	81.590,92	81.590,92	11.321.476,48
		1,28%	5,14%	2,93%	2,52%	4,42%	10,46%	12,71%	15,44%	12,06%	12,06%	0,60%	0,60%	83,12%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	417,08	42.215,88	19.242,59	-	-	10.653,02	-	-	-	3.551,63	3.551,63	3.551,63	3.551,63	173.337,49
		0,00%	0,35%	0,14%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	1,27%	
31.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.268,24	31.702,17	19.632,92	13.822,47	25.400,09	55.801,67	66.289,57	81.035,85	62.557,35	4.526,01	4.526,01	4.526,01	4.526,01	400.823,00
		0,09%	0,23%	0,14%	0,10%	0,19%	0,41%	0,49%	0,59%	0,46%	0,03%	0,03%	0,03%	3,60%	
<b>TOTAL (POR MÊS)</b>		<b>415.502,26</b>	<b>917.379,64</b>	<b>548.810,76</b>	<b>389.844,59</b>	<b>716.152,68</b>	<b>1.573.470,41</b>	<b>1.869.015,82</b>	<b>2.284.728,42</b>	<b>1.763.292,24</b>	<b>1.763.292,24</b>	<b>116.361,40</b>	<b>116.361,40</b>	<b>116.361,40</b>	<b>13.620.004,95</b>
		<b>3,05%</b>	<b>6,74%</b>	<b>4,03%</b>	<b>2,86%</b>	<b>5,26%</b>	<b>11,55%</b>	<b>13,27%</b>	<b>16,27%</b>	<b>12,05%</b>	<b>12,05%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,85%</b>	<b>100,00%</b>	
	Valor Empenhado em R\$	415.502,26	917.379,64	548.810,76	389.844,59	716.152,68	1.573.470,41	1.869.015,82	2.284.728,42	1.763.292,24	1.763.292,24	116.361,40	116.361,40	116.361,40	13.620.004,95
	Valor Acumulado em R\$	415.502,26	1.332.882,20	1.881.692,96	2.271.537,55	2.987.690,23	4.601.190,64	6.430.176,46	8.714.924,88	10.478.247,12	10.595.108,52	10.711.469,92	10.827.831,32	10.827.831,32	100,00%
	Porcentagem Global Acumulada	3,05%	8,79%	13,82%	16,68%	21,64%	33,49%	47,21%	63,88%	78,93%	77,70%	78,64%	79,50%	100,00%	

Rodrigo Castro Pereira  
 Eng. Civil  
 Gerente de Manutenção de Vias Públicas  
 GEMVI/SD



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBRA: **Serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros no município de Belo Horizonte – Lote I, Centro-Sul**

CONTRATO: D.01.07/721      DATA O.S: **02/06/2021**      CONTRATAÇÃO: **SABRIL PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA**      Cópia do Empenho nº 05 S.PAV.20-2809

VALOR REALIZADO: **R\$ 13.920.804,85**      PRAZO CONTRATUAL: **1080**      DATA DE EMISSÃO: **02/06/2022**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS												TOTAL (P/ SERVIÇO)		
		46/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23			
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	765.976,04 5,62%
02.00.00	DEPÓSITOS E REPOZOS	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	264.646,11 1,87%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	4,73 0,00%	186.529,37 1,32%
05.00.00	GALERIA CULIAR E/OU CONTEÚRES	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	133.383,76 0,98%
19.00.00	ORÇAGEM	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	294.330,66 2,16%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	11.331.476,48 81,12%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	173.237,48 1,27%
31.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	490.823,00 3,60%
<b>TOTAL (POR MÊS)</b>		116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	116.361,40 0,85%	<b>13.820.041,85</b> <b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO EM R\$</b>		10.844.192,72	11.000.624,12	11.178.916,62	11.293.278,63	11.409.638,33	11.525.998,73	11.642.361,13	11.758.722,53	11.875.083,63	11.991.445,33	12.107.806,73	12.224.168,14			
<b>PERCENTUAL GOB.A ACUMULADO</b>		80,35%	81,21%	82,09%	82,91%	83,77%	84,62%	85,48%	86,33%	87,19%	88,04%	88,89%	89,75%			
<b>ELABORADO</b>		GERENTE										<b>APROVADO</b>				

**Rodrigo Castro Pereira**  
Eng. Civil  
Gerência de Manutenção de Vias Públicas  
GEMV/SD

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO  
 OBRA: Serviço de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros no município de Baio Horizonte – Lota I, Centro-Sul

CONTRATO Nº 01/07/21 DATA S 02/08/2021 CONTRATAÇÃO SABER PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA 02/08/2022

VALOR REALIZADO: R\$ 13.670.504,95 PRAZO CONTRATUAL: 1090

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS												TOTAL (P/ SERVIÇO)	
		abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24		
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	11.004,45 0,08%	765.979,04 5,62%
02.00.00	DEMOIÇÕES E REPOZICÕES	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	4.058,30 0,03%	254.646,11 1,87%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	4.73 0,00%	186.529,37 1,37%
05.00.00	GABRIOLA CELULAR E/OU CONTÊINERES	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	4.322,17 0,03%	133.383,78 0,98%
19.00.00	DRENAGEM	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	7.303,19 0,05%	284.330,66 2,16%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	81.590,92 0,60%	11.371.476,48 83,12%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	3.551,63 0,03%	173.337,49 1,27%
31.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	4.576,01 0,03%	400.823,00 2,96%
<b>TOTAL (POR MÊS)</b>		12.340.529,54 0,85%	12.450.890,94 0,85%	12.573.259,34 0,85%	12.689.613,74 0,85%	12.805.975,14 0,85%	12.922.336,54 0,85%	13.038.697,94 0,85%	13.155.059,35 0,85%	13.271.420,75 0,85%	13.387.782,15 0,85%	13.504.143,55 0,85%	13.620.504,95 0,85%	13.670.504,95 100,00%	100,00%
ELABORADO		GERENTE												APROVADO	

Rodrigo Castro Pereira  
 Eng. Civil  
 Responsável pela Manutenção de Vias Públicas  
 RENOVA/ISD