



ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO		Nº
Número do Contrato	DJ 077/20221	
Objeto do Contrato	Serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros no município de Belo Horizonte,	
Nome da Contratada	SABRIL PAVIMENTAÇÃO URB.LTDA	
CNPJ da Contratada	71.351.019/0001-20	
Diretoria da Sudecap Responsável pelo Contrato	Mauro Lúcio Ribeiro da Silva	
Fiscal do Contrato	Iuri Lara	
I-zero do Orçamento do Contrato	fev/21	
Database do Pedido de Reequilíbrio	01/10/2021 A 31/01/2022	



ITENS PASSÍVEIS DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO (INCLUIR APENAS OS ITENS EM QUE O % DE GATILHO DA COLUNA J FOR MAIOR OU IGUAL A 0,01%)																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	% REAJUSTE DO CONTRATO ATÉ A MEDIÇÃO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE	70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR COM ARRED. 2	PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO					QUANTIDADE CONTRATADA + ADITIVO VIDE LEGENDA (B)	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO (IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO) MEDIÇÃO Nº: 0001 PERÍODO 01/09/21 a 30/09/21 VIDE LEGENDA (B)	SALDO EM % A MEDIR NA MEDIÇÃO Nº 0001 PERÍODO 01/09/21 a 30/09/21	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO x O PREÇO SOLICITADO x SALDO EM QUANTIDADE	PREÇO ORÇADO PELA DMAN-SD 26/04/2022	MENOR PREÇO (ENTRE O COMPROVADO PELA EMPRESA X ORÇADO PELA DMAN-SD)	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO x O MENOR PREÇO x SALDO EM QUANTIDADE	QUANTIDADE E MEDIDA NAS MEDIÇÕES 0002 A 0005	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO x QUANTIDADE EFETIVAMENTE MEDIDA	
									PREÇO SOLICITADO	ANÁLISE DO PRIMEIRO GATILHO, SE FOR > QUE 0,00% ITEM APTO P/ANÁLISE	BASE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO (NOTA FISCAL, TABELA REFERENCIAL OU COTAÇÃO DE PREÇOS - COLOCAR NF, TR OU CP)	DATABASE DA IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO (DIA/MÊS/ANO xx/xx/xxxx)	INFORMAÇÃO DA(S) PÁGINA(S) VIDE LEGENDA (A)										J
20.12.03	PINTURA DE LIGAÇÃO EM DUAS ETAPAS COM RR-2C, INCL. MANTA GEOTÊXTIL, LIMPEZA MANUAL	M2	R\$ 7,75	0,00%	R\$ 7,75	5,11%	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 8,92	9,44785	NF-10129 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	10/09/2021	44	6.416,09	6.416,09	100,00%	R\$ 7.506,83	R\$ 8,72	R\$ 8,72	R\$ 6.223,61	460,00	R\$ 446,20	
20.12.04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, LIMPEZA MANUAL	M2	R\$ 1,86	0,00%	R\$ 1,86	5,11%	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 2,61	33,84615	NF - 10101 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	SETEMBRO/2021	43	256.643,52	255.515,81	99,56%	R\$ 191.636,86	R\$ 2,52	R\$ 2,52	R\$ 168.640,43	37.397,58	R\$ 24.682,42	
20.13.20	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA D, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 354,57	0,00%	R\$ 354,57	5,11%	R\$ 372,65	R\$ 372,65	R\$ 424,94	14,03193	NF - 10115 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	SETEMBRO/2021	42	769,93	769,93	100,00%	R\$ 54.179,97	R\$ 428,76	R\$ 424,94	R\$ 54.179,97	0,00	R\$ -	
20.13.22	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA B, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 316,39	0,00%	R\$ 316,39	5,11%	R\$ 332,53	R\$ 332,53	R\$ 373,83	12,41993	NF - 10115 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	SETEMBRO/2021	42	192,48	192,48	100,00%	R\$ 11.056,05	R\$ 336,34	R\$ 336,34	R\$ 3.839,98	0,00	R\$ -	
20.13.24	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	T	R\$ 350,30	0,00%	R\$ 350,30	5,11%	R\$ 368,17	R\$ 368,17	R\$ 419,23	13,86859	NF - 10115 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	SETEMBRO/2021	42	20.609,47	20.555,34	99,74%	R\$ 1.416.879,59	R\$ 453,01	R\$ 419,23	R\$ 1.416.879,59	3.590,31	R\$ 247.480,32	
TOTAL DO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SE CONCEDIDO, DEVERÁ SOMAR APENAS OS ITENS QUE A COLUNA K FOR > 0,00																	R\$ 1.681.259,29		R\$ 1.649.763,58		R\$ 272.608,94		

Apuração do Reequilíbrio Contratual	
(1) Total do Contrato original + aditivo(s)	R\$ 13.347.896,01
(2) % de reajuste do contrato	0%
(3) Total do Contrato original + aditivo(s) + reajuste(s) - [(1) x (2) + (1)]	R\$ 13.347.896,01
(4) Valor do aditivo contratual apurado	R\$ 1.649.763,58
(5) Percentual do aditivo apurado frente ao contrato original + aditivo(s) + reajuste(s) - [(4) / (3)]	12,36%
(6) Valor do aditivo no período medido e processado	R\$ 272.608,94
(7) Total do Contrato original + aditivo(s) + reajuste(s) - [(1) x (2) + 1 + 6]	R\$ 13.620.504,95

Valor efetivo do aditivo até a próxima renovação, se aprovado deverá ser: **R\$ 272.608,94**



ANEXO SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO		Nº
Número do Contrato	DJ 077/20221	
Objeto do Contrato	Serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros no município de Belo Horizonte,	
Nome da Contratada	SABRIL PAVIMENTAÇÃO URB.LTDA	
CNPJ da Contratada	71.351.019/0001-20	
Diretoria da Sudecap Responsável pelo Contrato	Mauro Lúcio Ribeiro da Silva	
Fiscal do Contrato	Iuri Lara	
I-zero do Orçamento do Contrato	fev/21	
Database do Pedido de Reequilíbrio	01/10/2021 A 31/01/2022	



ÍTEMS DA CURVA A QUE A EMPRESA NÃO SOLICITOU																							
ÍTEMS PASSÍVEIS DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO (INCLUIR APENAS OS ÍTEMS EM QUE O % DE GATILHO DA COLUNA J FOR MAIOR OU IGUAL A 0,01%)				PREÇO UNITÁRIO SOLICITADO NO REEQUILÍBRIO																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	% REAJUSTE DO CONTRATO ATÉ A MEDIÇÃO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE	70% DO LOR ANÁLISE A FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO + REAJUSTE + O LIMITE DE 70% DO LOR COM ARRED. 2	PREÇO SOLICITADO	ANÁLISE DO PRIMEIRO GATILHO, SE FOR > QUE 0,00% ITEM APTO P/ANÁLISE	BASE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO (NOTA FISCAL, TABELA REFERENCIAL OU COTAÇÃO DE PREÇOS - COLOCAR NF, TR OU CP)	DATABASE DA IDENTIFICAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO (DIA/MÊS/ANO xx/xx/xxxx)	INFORMAÇÃO DA(S) PÁGINA(S) VIDE LEGENDA (A)	QUANTIDADE CONTRATADA + ADITIVO VIDE LEGENDA (B)	SALDO EM QUANTIDADE NO FINAL DA MEDIÇÃO (IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO OFÍCIO) MEDIÇÃO Nº: 0001 PERÍODO 01/09/21 a 30/09/21 VIDE LEGENDA (B)	SALDO EM % A MEDIR NA MEDIÇÃO Nº 0001 PERÍODO 01/09/21 a 30/09/21	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO x O PREÇO SOLICITADO x SALDO EM QUANTIDADE	PREÇO ORÇADO PELA DMAN-SD 26/04/2022	MENOR PREÇO (ENTRE O COMPROVADO PELA EMPRESA X ORÇADO PELA DMAN-SD)	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO x O MENOR PREÇO X SALDO EM QUANTIDADE	QUANTIDADE MEDIDA NAS MEDIÇÕES 0002 A 0005	APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO REAJUSTADO x QUANTIDADE EFETIVAMENTE MEDIDA	
A	B	C	D	E	F = (DxE)+D	G	H = (F*(G-0,0001%))+F	I = ARRED(H;2)	J	K = ((J / I) - 1)*100	L	M	N	O	P	Q = P/O	R = (J-F)xP	S	T = J ou S	U = (T-F)xP	V	X = (T-F) x V	
01.19.01	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA E APOIO À OBRA (INCL. TÉCNICO, VISTORIA, ELABORAÇÃO DE	DIA	R\$ 707,05	0,00%	R\$ 707,05	-5,11%	R\$ 670,92	R\$ 670,92						458,00	456,00	99,56%	R\$ 17.514,96	745,46					
20.13.25	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, C	T	R\$ 35,00	0,00%	R\$ 35,00	-5,11%	R\$ 33,21	R\$ 33,21						20.128,26	20.074,13	99,73%	R\$ 176.853,09	43,81					
20.20.05	FRESAGEM ATÉ 5 CM	M2	R\$ 6,26	0,00%	R\$ 6,26	-5,11%	R\$ 5,94	R\$ 5,94						104.261,43	102.937,96	98,73%	R\$ 439.545,09	10,53					
20.07.20	COM BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	R\$ 169,17	0,00%	R\$ 169,17	-5,11%	R\$ 160,53	R\$ 160,53						1.604,02	1.604,02	100,00%	R\$ 135.267,01	253,50					