

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

UBRA: URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (PRAÇA DO PAPA)

CONTRATO: 01-001/2024

LICITAÇÃO: SMOBI 26.06/7/2023 - CC

CONTRATADA: CETUS CONSTRUTORA LTDA

PRazo CONTRATUAL: 360 DIAS

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 0,00

ADITIVOS DE PRAZO: 0 DIAS

PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 11.112.610,39

PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 11.112.610,39

% DOS ADITIVOS DE VALOR: 0,0000%

% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 0,00%

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATE MED. 03	MEDICÃO 04	MEDICÃO 05	MEDICÃO 06	MEDICÃO 07	MEDICÃO 08	MEDICÃO 09	MEDICÃO 10	MEDICÃO 11	MEDICÃO 12	MEDICÃO 13	TOTAL (P/ SERVIÇO)
45	EQUIPAMENTOS	R\$ 116.923,44	R\$ 5.903,89 5,05%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 11.697,34 10,00%	R\$ 14.030,81 12,00%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 10.523,11 9,00%	R\$ 11.634,63 9,95%	116.923,44 100,00%
51	IRRIGAÇÃO	R\$ 149.243,57	R\$ - 0,00%	R\$ 32.833,59 22,00%	R\$ 37.310,89 25,00%	R\$ 37.310,89 25,00%	R\$ 41.788,20 28,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	149.243,57 100,00%
90	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 1.094.684,00	R\$ 25.885,99 2,36%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 109.468,40 10,00%	R\$ 87.574,72 8,00%	R\$ 105.476,09 9,64%	1.094.684,00 100,00%
TOTAL (POR MÊS)			416.806,59	1.194.637,51	1.217.119,00	1.570.169,72	1.522.326,74	1.109.943,07	1.134.379,41	1.463.292,09	602.432,91	495.407,81	386.100,54	11.112.610,39
		Valor simples em R\$	3,75%	10,75%	10,95%	14,13%	13,70%	9,99%	10,21%	13,17%	5,42%	4,46%	3,47%	100,0000%
		Percentual Global Simples												
		Valor Acumulado em R\$	416.806,59	1.611.444,10	2.828.563,10	4.398.732,82	5.921.059,55	7.031.002,62	8.165.382,04	9.628.674,13	10.231.107,04	10.726.509,85	11.112.610,39	11.112.610,39
		Percentual Global Acumulado	3,75%	14,50%	25,45%	39,55%	53,28%	63,27%	73,48%	86,65%	92,07%	96,53%	100,00%	100,0000%

ELABORADO: APROVADO



Gus

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA: URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (PRAÇA DO PAPI)
LICITAÇÃO: SMOBI 26-087/2023 - CC

CONTRATO: DI-001/2024

CONTRATADA: CETUS CONSTRUTORA LTDA

VALOR CONTRATUAL: R\$ 11.112.610,39

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 0,00

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 11.112.610,39

% DOS ADITIVOS DE VALOR: 0,0000%

PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: 360 DIAS

PRazo CONTRATUAL: 360 DIAS

% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 0,00%

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATÉ MED. 03	MEDICÃO 04	MEDICÃO 05	MEDICÃO 06	MEDICÃO 07	MEDICÃO 08	MEDICÃO 09	MEDICÃO 10	MEDICÃO 11	MEDICÃO 12	MEDICÃO 13	TOTAL (P/ SERVIÇO)
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 462.649,35	R\$ 159.742,97 34,53%	R\$ 24.057,77 5,20%	R\$ 29.146,91 6,30%	R\$ 44.414,34 9,60%	R\$ 34.236,05 7,40%	R\$ 40.713,14 8,80%	R\$ 33.310,75 7,20%	R\$ 30.534,86 6,60%	R\$ 25.445,71 5,50%	R\$ 24.057,77 5,20%	R\$ 16.089,08 3,67%	462.649,35 100,00%
02	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 795.084,22	R\$ 169.811,69 21,33%	R\$ 238.795,77 30,00%	R\$ 198.996,06 25,00%	R\$ 188.381,21 23,67%	R\$ 389.315,26 49,00%	R\$ 389.315,26 49,00%	R\$ 389.315,26 49,00%	R\$ 389.315,26 49,00%	R\$ 389.315,26 49,00%	R\$ 389.315,26 49,00%	R\$ 389.315,26 49,00%	795.084,22 100,00%
03	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 1.398.892,41	R\$ 2.374,61 0,17%	R\$ 349.723,10 25,00%	R\$ 307.756,33 22,00%	R\$ 188.381,21 13,47%	R\$ 389.315,26 27,83%	R\$ 389.315,26 27,83%	R\$ 389.315,26 27,83%	R\$ 389.315,26 27,83%	R\$ 389.315,26 27,83%	R\$ 389.315,26 27,83%	R\$ 389.315,26 27,83%	1.398.892,41 100,00%
04	FUNDAÇÕES	R\$ 30.622,31	R\$ 0,00%	R\$ 12.246,52 40,00%	R\$ 7.716,82 25,20%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	R\$ 4.593,35 15,00%	30.622,31 100,00%
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	R\$ 1.881.663,07	R\$ 0,00%	R\$ 338.699,35 18,00%	R\$ 376.332,61 20,00%	R\$ 338.699,35 18,00%	R\$ 357.515,98 19,00%	R\$ 202.249,46 10,70%	R\$ 188.166,31 9,40%	R\$ 188.166,31 9,40%	R\$ 188.166,31 9,40%	R\$ 188.166,31 9,40%	R\$ 188.166,31 9,40%	1.881.663,07 100,00%
07	ALVENARIAS E DIVISÓIS	R\$ 709,67	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 709,67 100,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	709,67 100,00%
10	INSTALAÇÃO HIPO-SANITÁRIA	R\$ 4.331,77	R\$ 0,00%	R\$ 2.165,89 50,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	R\$ 1.082,94 25,00%	4.331,77 100,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 386.393,97	R\$ 0,00%	R\$ 12.751,00 3,30%	R\$ 85.006,67 22,00%	R\$ 154.557,69 40,00%	R\$ 134.078,71 34,70%	R\$ 134.078,71 34,70%	R\$ 134.078,71 34,70%	R\$ 134.078,71 34,70%	R\$ 134.078,71 34,70%	R\$ 134.078,71 34,70%	R\$ 134.078,71 34,70%	386.393,97 100,00%
13	SERRALHEIA	R\$ 31.962,17	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	31.962,17 100,00%
14	REVESTIMENTOS	R\$ 716,86	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	716,86 100,00%
15	PISOS, HODAPES, SOLEIRAS E PEITONIS	R\$ 2.448.383,05	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 257.080,22 10,50%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	R\$ 367.257,46 15,00%	2.448.383,05 100,00%
18	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 569.971,22	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	569.971,22 100,00%
19	DRENAGEM	R\$ 92.571,10	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 9.257,11 10,00%	R\$ 18.514,22 20,00%	R\$ 18.514,22 20,00%	R\$ 46.285,55 50,00%	R\$ 46.285,55 50,00%	R\$ 46.285,55 50,00%	R\$ 46.285,55 50,00%	R\$ 46.285,55 50,00%	R\$ 46.285,55 50,00%	92.571,10 100,00%
20	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 480.547,38	R\$ 0,00%	R\$ 19.221,90 4,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	480.547,38 100,00%
21	MANEIO DE VEGETAÇÃO	R\$ 594.235,51	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	594.235,51 100,00%
22	SINALIZAÇÃO	R\$ 26.918,64	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	26.918,64 100,00%
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 345.714,96	R\$ 53.087,44 15,36%	R\$ 24.200,05 7,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	R\$ 34.571,50 10,00%	345.714,96 100,00%
44	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 199.491,72	R\$ 0,00%	R\$ 19.949,17 10,00%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	R\$ 16.956,80 8,50%	199.491,72 100,00%