



### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO / TRECHO RECONSTITUIÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM A DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO NOVO SULAMÉRICA



ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR) MENSALISTA

| Item | Descrição                           | Part %                        | Valor Total (R\$) | Acumulado até Set./2024 | TABELA DE REFERÊNCIA - SUDECAP |                  |                  |                  |                  | TIPO DE TABELA - Desonerada         | MÊS / REF. - 10/2023 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|
|      |                                     |                               |                   |                         | nov/24                         | dez/24           | jan/25           | fev/25           | mar/25           |                                     |                      |
| 01   | INSTALAÇÃO DA OBRA                  | 100,00 %                      | R\$ 675.604,35    | 79,54 %                 | 3,46 %                         | 5,69 %           | 2,69 %           | 1,26 %           | 0,00 %           | PLANO DE OBRAS - 3078 - CS-S-OUT-23 |                      |
| 02   | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES               | 100,00 %                      | R\$ 706.238,98    | 56,53 %                 | 20,49 %                        | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 03   | TRABALHOS EM TERRA                  | 100,00 %                      | R\$ 4.302,30      | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 41,29 %          | 58,71 %          | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 05   | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES     | 100,00 %                      | R\$ 2.227,84      | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 36,28 %          | 63,72 %          | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 06   | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA   | 100,00 %                      | R\$ 124.721,83    | 0,00 %                  | 5,16 %                         | 35,22 %          | 49,23 %          | 10,39 %          | 0,00 %           |                                     |                      |
| 07   | ALVENARIAS E DIVISOES               | 100,00 %                      | R\$ 6.170,43      | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 0,00 %           | 52,18 %          | 39,48 %          | 8,34 %           |                                     |                      |
| 09   | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS    | 100,00 %                      | R\$ 131.640,23    | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 8,13 %           | 33,79 %          | 58,08 %          | 0,00 %           |                                     |                      |
| 10   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        | 100,00 %                      | R\$ 281,50        | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 100,00 %         |                                     |                      |
| 13   | SERRALHERIA                         | 100,00 %                      | R\$ 39.801,07     | 98,38 %                 | 0,00 %                         | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 15   | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00 %                      | R\$ 162.757,36    | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 5,75 %           | 33,18 %          | 46,11 %          | 14,96 %          |                                     |                      |
| 19   | DRENAGEM                            | 100,00 %                      | R\$ 24.974,47     | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 55,19 %          | 34,85 %          | 10,16 %          | 0,00 %           |                                     |                      |
| 21   | MANEJO DE VEGETAÇÃO                 | 100,00 %                      | R\$ 54.572,78     | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 0,00 %           | 0,00 %           | 59,22 %          | 40,78 %          |                                     |                      |
| 40   | SERVICOS AUXILIARES                 | 100,00 %                      | R\$ 23.124,20     | 0,00 %                  | 0,00 %                         | 0,00 %           | 0,00 %           | 60,87 %          | 39,13 %          |                                     |                      |
| 43   | SERVICOS TECNICOS                   | 100,00 %                      | R\$ 151.014,09    | 38,44 %                 | 7,76 %                         | 23,02 %          | 23,02 %          | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 44   | ADMINISTRACAO DA OBRA               | 100,00 %                      | R\$ 124.545,60    | 52,12 %                 | 20,00 %                        | 7,88 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 45   | EQUIPAMENTOS                        | 100,00 %                      | R\$ 588.527,65    | 63,01 %                 | 12,69 %                        | 2,16 %           | 0,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 46   | ESCORAMENTO METALICO                | 100,00 %                      | R\$ 359.980,94    | 5,63 %                  | 22,41 %                        | 59,90 %          | 12,06 %          | 0,00 %           | 0,00 %           |                                     |                      |
| 90   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         | 100,00 %                      | R\$ 241.135,69    | 52,42 %                 | 9,91 %                         | 10,91 %          | 8,02 %           | 6,69 %           | 1,73 %           |                                     |                      |
|      |                                     | Percentual Global Simples =   | 100%              | 0,00%                   | 12,84%                         | 13,75%           | 9,59%            | 7,91%            | 1,99%            |                                     |                      |
|      |                                     | Valor Simples em R\$ =        | R\$ 3.039.999,67  | R\$ -                   | R\$ 390.432,76                 | R\$ 418.015,17   | R\$ 291.402,83   | R\$ 240.508,02   | R\$ 60.627,51    |                                     |                      |
|      |                                     | Percentual Global Acumulado = | 112,55%           | 47,23%                  | 70,47%                         | 82,68%           | 91,20%           | 98,23%           | 100,00%          |                                     |                      |
|      |                                     | Valor Global Acumulado R\$ =  | R\$ 3.421.621,31  | R\$ 1.616.171,12        | R\$ 2.411.067,79               | R\$ 2.829.082,96 | R\$ 3.120.485,78 | R\$ 3.360.993,80 | R\$ 3.421.621,31 |                                     |                      |

QUATRO EMPREENDIMENTOS

Marco Aurelio Santos Nunes

*[Handwritten signature]*

