



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TIPO DE EMPREENDIMENTO: OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM GABIÃO E SOLO GRAMPEADO PARA RESTABELECIMENTO DO MACIÇO DO TALUDE LOCALIZADO NA AVENIDA BASÍLIO DA GAMA

REGIÃO: REGIONAL NORTE
DATA O/S: 22/03/2021
CONTRATO: 01/00/21
CONTRATAÇÃO: CONEST ENGENHARIA LTDA
VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.135.301,00
PRazo CONTRATUAL: 150 DIAS
VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 252.891,17
ADITIVOS DE PRAZO: 60 DIAS
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 1.388.256,17
PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: 210 DIAS
% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 40%

Código do Empreendimento:
Nº LICITAÇÃO: PE SP 048/2020
PERÍODO: 20/03/2021 a 17/10/2021

Nº PROJETO: 16-0-NF-20-2619

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM. (R\$)	MÊS												TOTAL (P/SERVÍCIO)			
			mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22				
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.693,73	0,33%	0,44%	0,50%	0,54%	0,50%	0,33%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 905,34	R\$ 48.250,13
02.00.00	DEMOIÇÕES E REPOSIÇÕES	R\$ -	-	-	-	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 8.173,84
03.00.00	TRABANHOS EM TERRA	R\$ 80.614,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 279.027,00
04.00.00	TRABANHOS EM TELA	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 16.499,00
05.00.00	GABRIETA CILÍNDRICA E/OU CONTEIÇÕES	R\$ 393.172,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 800.074,51
06.00.00	GEOMETRIA DE OBRAS	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 20.425,07
07.00.00	SEMPALHURA	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 1.800,00
08.00.00	PIFUBA	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 2.392,45
09.00.00	ORÇAMENTO	R\$ 92,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00
10.00.00	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 1.440,00
11.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 11.152,30
12.00.00	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 11.773,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 41.205,50
13.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.991,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 18.852,08
14.00.00	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.212,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 5.176,34
15.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 48.076,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ 98.307,00
16.00.00	RESERVA DE EMERGÊNCIA	R\$ -	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -
TOTAL (POR MÊS)		R\$ 988.887,00	0,40%	0,46%	0,50%	0,54%	0,50%	0,33%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 17.041,80	R\$ 1.388.256,17
TOTAL (POR MÊS)		R\$ 9.277,65	0,40%	0,46%	0,50%	0,54%	0,50%	0,33%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.388.256,17	R\$ 1.388.256,17
TOTAL (POR MÊS)		R\$ 9.277,65	0,40%	0,46%	0,50%	0,54%	0,50%	0,33%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.388.256,17	R\$ 1.388.256,17
TOTAL (POR MÊS)		R\$ 9.277,65	0,40%	0,46%	0,50%	0,54%	0,50%	0,33%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.388.256,17	R\$ 1.388.256,17

ELABORADO: [REDACTED] **GERENTE:** [REDACTED] **APROVADO:** [REDACTED]

[REDACTED]