

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	INSTALACAO DA OBRA	RS 165.439,54	1,08%	50,00%	50,00%										
				82.719,77	82.719,77										
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	RS 101.260,28	0,66%											100,00%	
														101.260,28	
3	TRABALHOS EM TERRA	RS 832.721,64	5,45%	60,00%	20,00%	4,44%								10,00%	5,56%
				499.632,98	166.544,33	36.972,84								83.272,16	46.299,32
4	FUNDAÇÕES	RS 1.714.768,10	11,21%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
				171.476,81	514.430,43	514.430,43	514.430,43								
5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	RS 50.902,39	0,33%											100,00%	
														50.902,39	
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	RS 2.888.888,66	18,89%			15,00%	30,00%	40,00%	15,00%						
						433.333,30	866.666,60	1.155.555,46	433.333,30						
7	ALVENARIAS E DIVISOES	RS 656.731,66	4,29%						17,00%			66,00%			
									111.644,38	111.644,38		433.442,90			
8	COBERTURAS E FORROS	RS 1.365.476,20	8,93%						70,00%			30,00%			
									955.833,34		409.642,86				
9	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	RS 324.463,05	2,12%									100,00%			
												324.463,05			
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	RS 380.536,42	2,49%				5,00%			6,00%	25,00%	25,00%	25,00%	7,00%	7,00%
							19.026,82			22.832,19	95.134,11	95.134,11	95.134,11	26.637,55	26.637,55
11	INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA	RS 1.652.752,93	10,81%								247.912,94	413.188,23	165.275,29	413.188,23	413.188,23
													100,00%		
12	MARCNARIA	RS 183.063,38	1,20%										183.063,38		
													50,00%		
13	SERRALHERIA	RS 682.993,75	4,47%									341.496,88	341.496,88		
14	REVESTIMENTOS	RS 447.711,72	2,93%							22,00%	23,30%	25,00%	28,20%		3,00%
										98.496,58	104.316,83	105.212,25	126.254,71		13.431,35
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	RS 612.646,22	4,01%												16,28%
															99.738,80
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS	RS 22.067,52	0,14%												100,00%
															22.067,52
17	PINTURA	RS 327.401,27	2,14%						7,20%					20,00%	72,80%
									23.572,89					65.480,25	238.348,12
18	SERVICOS DIVERSOS	RS 124.206,91	0,81%										29,50%	41,00%	
													36.641,04	36.641,04	50.924,83
19	DRENAGEM	RS 319.979,16	2,09%											85,00%	15,00%
														271.982,29	47.996,87
20	PAVIMENTACAO	RS 85.069,41	0,56%											50,00%	50,00%
														42.534,71	42.534,71
21	MANEJO DE VEGETACAO	RS 133.965,69	0,88%	3,71%										46,29%	50,00%
				4.970,13										62.012,72	66.982,85
22	AR CONDICIONADO	RS 549.050,53	3,59%								14,00%			43,00%	
											76.867,07			236.091,73	236.091,73
40	SERVICOS AUXILIARES	RS 34.110,78	0,22%											85,00%	15,00%
														28.994,16	5.116,62
43	SERVICOS TECNICOS	RS 119.363,86	0,78%		30,00%	15,00%	10,00%	10,00%	9,88%						25,12%
					35.809,16	17.904,58	11.936,39	11.936,39	11.793,15						29.984,20
45	EQUIPAMENTOS	RS 199.067,26	1,30%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	21,67%	61,63%
				3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	3.324,42	43.137,88	122.685,15
46	ANDAIME	RS 159.464,43	1,04%												16,65%
															26.550,83
48	SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA	RS 13.252,68	0,09%											100,00%	
														13.252,68	
52	LIMPEZA FINAL DA OBRA	RS 40.822,34	0,27%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	41,92%
				2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	2.155,42	17.112,72
53	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA	RS 3.171,98	0,02%	50,00%											50,00%
				1.585,99											1.585,99
90	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	RS 1.100.616,00	7,20%	5,64%	5,69%	7,06%	9,94%	8,29%	10,72%	2,84%	7,70%	13,31%	7,71%	10,52%	10,58%
				62.074,74	62.625,05	77.703,49	109.401,23	91.241,07	117.986,04	31.257,49	84.747,43	146.491,99	84.857,49	115.784,80	116.445,17
Orçamento Núm 240061	Percentual Global Simples:			5,41%	5,67%	7,10%	9,99%	8,27%	10,85%	2,83%	7,76%	13,27%	7,72%	10,51%	10,62%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor simples em R\$			827.940,27	867.608,58	1.085.824,48	1.526.941,31	1.264.212,76	1.659.642,94	432.606,99	1.186.997,59	2.029.337,36	1.180.472,58	1.606.658,33	1.623.722,58
LUIZA DUARTE DE FREITAS	Percentual Global Acumulado			5,41%	11,09%	18,19%	28,17%	36,44%	47,29%	50,12%	57,89%	71,16%	78,88%	89,38%	100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por:	Valor Acumulado em R\$			827.940,27	1.695.548,85	2.781.373,33	4.308.314,63	5.572.527,39	7.232.170,33	7.664.777,32	8.851.774,91	10.881.112,27	12.061.584,86	13.668.243,18	15.291.965,76

PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
 CNPJ: 18.091.212/000-97
 ENDEREÇO: Alameda Augusto Stelfeld, 1641 - cj 02 - Bigorriho, Curitiba - PR, 80730-150
 TELEFONE: 41 3521 -7043
 E-MAIL: licitacao@pgcengenharia.com



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ROT

Item	Descrição	Valor	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	8.867,66	4,29%	100,00%											
				8.867,66											
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	7.220,50	3,49%												100,00%
															7.220,50
43	SERVICOS TECNICOS	10.149,17	4,91%												100,00%
															10.149,17
44	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	137.124,24	66,28%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				11.422,45	11.422,45	11.422,45	11.422,45	11.422,45	11.422,45	11.422,45	11.422,45	11.436,16	11.436,16	11.436,16	11.436,16
45	EQUIPAMENTOS	43.522,20	21,04%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				3.625,40	3.625,40	3.625,40	3.625,40	3.625,40	3.625,40	3.625,40	3.625,40	3.629,75	3.629,75	3.629,75	3.629,75
Orçamento Núm 240061	Percentual Global Simples:			11,56%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,28%	7,28%	7,28%	15,68%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor simples em R\$			23.915,51	15.047,85	15.047,85	15.047,85	15.047,85	15.047,85	15.047,85	15.047,85	15.065,91	15.065,91	15.065,91	32.435,58
LUIZA DUARTE DE FREITAS	Percentual Global Acumulado			11,56%	18,83%	26,11%	33,38%	40,65%	47,93%	55,20%	62,47%	69,76%	77,04%	84,32%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R\$			23.915,51	38.963,36	54.011,21	69.059,05	84.106,90	99.154,75	114.202,60	129.250,45	144.316,36	159.382,27	174.448,19	206.883,77

Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral
 Responsável legal

PGC ENGENHARIA DE OBRAS
 LTDA:1809121200
 0197

Assinado de forma digital por PGC ENGENHARIA DE OBRAS
 LTDA:18091212000197
 Dados: 2024.09.27 09:35:35 -03'00'