



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO



**SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL**

CONTRATADA: - LOCPAV - Locação e Pavimentação Ltda.
CONTRATO: DI-040/23

Escopo: Obra de drenagem pluvial da Rua Waldemar Dias Coelho e vias do entorno.

LICITAÇÃO: SMOBI 013/2023 RDC

PLANO DE OBRAS: 1684-VN3-5-IMP-13

DISCRIMINAÇÃO	FÍSICO		Acumulado medido até o mês de março/24.	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	TOTAL		
	ATIVIDADES	%											FINANCEIRO	
													Valor	TOTAL
1.	Instalação da obra	3,11%	R\$ 362.213,54	5,79%	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	21.526,91	362.213,54		
2.	Demolições e remoções	0,95%	R\$ 110.563,78	2,46%	2.567,79	3.567,79	3.567,79	2.384,46	0,00%	0,00%	0,00%	110.563,78		
3.	Trabalhos em terra	9,90%	R\$ 1.152.888,86	3,07%	2.765,23	34.365,23	36.435,28	42.056,83	3,91%	3,35%	2,02%	1.152.888,86		
5.	Galeria celular e/ou contenções	14,33%	R\$ 1.668.130,56	4,51%	65.932,88	80.896,00	114.769,56	171.314,44	5,11%	4,50%	2,31%	1.668.130,56		
6.	Estruturas de concreto e metálica	1,74%	R\$ 203.038,97	3,17%	6.434,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	203.038,97		
11.	Instalações elétrica e telefônica	0,01%	R\$ 672,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	672,06		
19.	Drenagem	36,82%	R\$ 4.288.520,52	3,47%	128.970,00	116.424,26	120.921,07	114.385,78	2,67%	5,26%	5,95%	4.288.520,52		
20.	Pavimentação	21,48%	R\$ 2.502.525,51	6,95%	170.823,45	140.650,98	170.466,72	230.868,22	6,82%	5,62%	2,57%	2.502.525,51		
21.	Urbanização e obras complementares	0,38%	R\$ 44.750,90	7,70%	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.445,89	7,70%	7,70%	6,93%	44.750,90		
30.	Poste	0,04%	R\$ 4.696,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.696,06		
31.	Administração da obra	6,42%	R\$ 747.647,00	3,56%	26.789,50	23.245,60	21.245,20	29.995,50	4,01%	2,31%	0,00%	747.647,00		
43.	Serviços Técnicos	2,65%	R\$ 308.445,76	6,95%	21.425,86	21.425,86	21.425,86	21.425,86	6,95%	7,06%	7,51%	308.445,76		
46.	Equipamentos	0,48%	R\$ 56.376,16	6,99%	3.932,67	3.932,67	3.932,67	3.932,67	6,99%	6,96%	7,42%	56.376,16		
51.	Custo horário e equipamentos	1,46%	R\$ 170.550,00	5,45%	11.235,00	7.235,00	12.925,00	12.665,00	7,13%	9,33%	11,05%	170.550,00		
70.	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	0,12%	R\$ 14.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.000,00		
80.	Tubo de concreto poroso	0,11%	R\$ 12.340,29	10,12%	1.250,10	1.520,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.340,29		
VALOR TOTAL			R\$ 11.648.367,95		R\$ 481.267,85	R\$ 481.267,85	R\$ 539.277,74	R\$ 667.063,83	R\$ 607.487,26	R\$ 562.940,63	R\$ 452.918,65	R\$ 11.648.367,95		
VALOR MENSAL (%)			63,13%	4,36%	4,25%	3,96%	4,63%	5,73%	5,22%	4,83%	3,89%	100,00%		
VALOR ACUMULADO			R\$ 7.353.696,52	R\$ 7.861.843,76	R\$ 8.357.411,89	R\$ 8.818.679,84	R\$ 9.357.957,58	R\$ 10.025.921,41	R\$ 10.632.508,67	R\$ 11.195.449,30	R\$ 11.648.367,95	R\$ 11.648.367,95		
VALOR ACUMULADO (%)			63,13%	67,49%	71,75%	75,71%	80,34%	86,06%	91,28%	96,11%	100,00%	100,00%		

940
D

Air

FOR: 10/10/2023