



RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra de escoramento metálico e de implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da Chiméne Orlana Jatobá

Item	Descrição	CONTRATO	ADITIVO	CONTRATO ADITIVADO	MÉDIO ACUMULADO ATÉ JUN/24	SALDO	Part %	fev/24	mar/24	abr/24	maí/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25				
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	47.764,93	40.491,18	88.256,11	17.730,28	70.525,83	5,85%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
02	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES	4.476,00	-	4.476,00		4.476,00	0,55%	5,00%	6,00%	10,00%	13,00%	12,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	13,00%	13,00%						
03	TRABALHOS EM TERRA	27.074,31	-	27.074,31		27.074,31	3,22%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%										
04	FUNDAÇÕES	86.140,15	-	86.140,15		86.140,15	10,56%		5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	12,40%	14,22%	22,24%	15,14%							
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	7.070,70	-	7.070,70		7.070,70	0,87%					50,00%	25,00%	25,00%										
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	414.703,80	-	414.703,80		414.703,80	50,82%				6,00%	6,00%	10,00%	16,00%	20,00%	32,00%	32,00%							
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCÊNDIO	1.067,46	-	1.067,46		1.067,46	0,13%									40,00%	60,00%							
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	5.013,05	-	5.013,05		5.013,05	0,61%	50,00%	50,00%															
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	1.191,40	-	1.191,40		1.191,40	0,15%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
17	PINTURA	12.140,85	-	12.140,85		12.140,85	1,49%									50,00%	50,00%							
18	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	7.417,40	-	7.417,40		7.417,40	0,91%										50,00%	50,00%						
43	SERVICIOS TECNICOS	72.369,90	-	72.369,90	46.246,00	24.123,90	8,87%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
44	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.414,95	103.244,85	137.659,80	22.943,30	114.716,50	4,22%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
45	EQUIPAMENTOS	16.567,36	37.345,16	53.912,52		53.912,52	6,09%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
90	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	78.599,00	-	78.599,00	9.478,52	69.120,48	9,03%	4,70%	6,30%	6,22%	8,40%	6,01%	9,16%	12,00%	13,85%	16,98%	16,26%							
TOTAL		816.030,46	181.061,19	997.071,65	98.398,10	898.673,55	100,00%																	
								Percentual Global Simples:	3,90%	4,50%	4,43%	7,54%	7,38%	10,05%	12,81%	14,67%	17,73%	17,04%	0,00%	0,00%	0,00%			
								Valor Simples em R\$:	35.053,79	40.470,01	39.810,03	67.728,49	65.378,60	90.282,24	115.435,14	131.834,22	159.540,58	153.140,45	-	-	-	-	-	-
								Percentual Global Acumulado:	3,90%	8,40%	12,83%	20,37%	27,65%	37,69%	50,54%	65,21%	82,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
								Valor Acumulado em R\$:	35.053,79	75.523,80	115.333,83	183.062,32	248.440,92	338.723,16	454.158,30	585.992,52	745.533,07	898.673,55	898.673,55	898.673,55	898.673,55	898.673,55	898.673,55	898.673,55



Thiago A. B. Santos
Engenheiro Civil - Fiscal do Contrato
BM 130.911-9