

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO														
OBJETO: SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FONTES														
PLANO DE OBRAS: PRAÇA DA ESTAÇÃO														
ENDEREÇO/TRECHO: PRAÇA DA ESTAÇÃO														
CONTRATO: D1-066/23														
VALOR CONTRATUAL: R\$ 7.725.683,20														
VALOR DO ADITIVO: R\$ 860.313,04														
VALOR CONTRATUAL + ADITIVO: R\$ 8.605.996,24														
% DO ADITIVO DE VALOR: 11,37%														
02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRICO	MES 1 (16/10/2023 A 15/11/2023)	MES 2 (16/11/2023 A 15/12/2023)	MES 3 (16/12/2023 A 15/01/2024)	MES 4 (16/02/2024 A 15/03/2024)	MES 5 (16/03/2024 A 15/04/2024)	MES 6 (16/04/2024 A 15/05/2024)	MES 7 (16/05/2024 A 15/06/2024)	MES 8 (16/06/2024 A 15/07/2024)	MES 9 (16/07/2024 A 15/08/2024)	MES 10 (16/08/2024 A 15/09/2024)	MES 11 (16/09/2024 A 15/10/2024)	MES 12 (16/10/2024 A 15/11/2024)	MES 13 (16/11/2024 A 15/12/2024)
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	3,29%	0,93%	0,26%	0,16%	0,15%	0,15%	0,22%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,29%
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,896%	0,61%	0,03%	0,13%	0,14%	0,03%	0,30%	0,30%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	TRABALHOS EM TERRA	1,517%	0,10%	0,41%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	FUNDAÇÕES	1,116%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,50%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	27,538%	0,20%	0,00%	0,01%	1,23%	2,60%	5,65%	6,00%	2,11%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
06	ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA	2,009%	0,00%	0,00%	0,16%	0,72%	0,72%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	2,188%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,111%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,60%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	1,007%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,61%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	REVESTIMENTOS	0,194%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	0,088%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
17	PINTURA	1,039%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,30%	0,14%	0,10%
18	SERVIÇOS DIVERSOS	13,215%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%	0,77%	0,61%	1,50%	2,47%	2,50%	1,60%	0,40%	0,40%
19	DRENAGEM	0,030%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	PAVIMENTAÇÃO	11,682%	0,00%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,95%	3,00%	3,00%	0,05%	0,05%
21	MANEJO DE VEGETAÇÃO	0,158%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,228%	0,05%	0,00%	0,14%	0,11%	0,07%	0,10%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,06%	0,06%
44	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,061%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,12%	0,12%	0,46%	0,12%	0,12%	0,06%	0,01%
45	EQUIPAMENTOS	0,847%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,06%	0,06%
62	PROJETOS	0,079%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	DAS DUAS FONTES	19,281%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	2,11%	2,00%	4,00%	3,44%	3,50%	3,10%	0,40%	0,42%
92	TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO	0,278%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
94	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,246%	0,14%	0,07%	0,72%	0,29%	0,55%	0,85%	0,87%	0,79%	0,65%	0,57%	0,05%	0,02%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		2,019%	0,971%	10,280%	4,231%	7,880%	9,714%	14,624%	14,054%	13,518%	10,545%	9,100%	1,502%	1,466%
VALOR SIMPLES R\$		175.459,77	83.554,00	885.254,52	364.556,07	678.684,54	837.702,44	1.258.940,89	1.212.886,04	1.163.358,57	902.502,30	788.175,91	129.262,06	136.057,27
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO		2,019%	3,01%	13,30%	17,53%	25,41%	35,15%	49,77%	63,87%	77,38%	87,93%	97,03%	98,54%	100,00%
VALOR ACUMULADO R\$		175.459,77	259.013,77	1.144.268,29	1.508.825,26	2.187.509,80	3.024.812,64	4.283.353,53	5.496.239,60	6.659.598,17	7.562.100,47	8.350.275,42	8.479.938,49	8.605.996,24