

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO PELA GPRES2-SD		Contrato: SMOBI SC 071/2014	Mês Ref.: MARÇO/2013	Prazo adicional solicitado: 60 DIAS	Folha: 01/01						
<p>Obra: <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE VIABILIDADE, CONCEPÇÕES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE LINEAR AO LONGO DO RIBEIRÃO DO ONÇA (TRECHO: JUZANTE À CACHOEIRA ATÉ A ETE-ONÇA DA COPASA)</b></p> <p>CONTRATADA: <b>ENGESOLO ENGENHARIA LTDA</b></p>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (RESUMO)	PESO %	VALOR SERVIÇOS (R\$)	ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/2021*		OUTUBRO/2021		NOVEMBRO/2021**		DEZEMBRO/2021***	
				% REALIZ.	R\$ REALIZ.	% PREV.	R\$ PREV.	% PREV.	R\$ PREV.	% PREV.	R\$ PREV.
01.00.00	PESSOAL	16,41	889.301,89	121,89%	815.844,35	0,00%	0,00	-35,49%	-237.509,70	13,59%	90.966,94
02.00.00	PROJETOS	23,18	945.460,14	96,42%	911.570,53	0,00%	0,00	-18,98%	-179.564,47	22,58%	213.454,08
05.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	6,17	251.461,57	54,10%	136.042,35	0,00%	0,00	-20,96%	-52.713,75	66,86%	188.132,97
06.00.00 & 07.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO, SOLO E AGREGADO	1,36	55.611,35	65,13%	36.221,00	0,00%	0,00	-27,73%	-15.419,88	62,60%	34.810,23
TOTAL	SIMPLES (MENSAL)	47,12	1.821.834,93	46,58%	1.596.879,23	0,00%	0,00	-11,90%	-435.207,80	13,44%	907.384,22
	ACUMULADO	47,12	1.821.834,93	46,58%	1.596.879,23	46,58%	1.599.878,23	34,69%	1.474.470,43	47,12%	1.821.834,63
	CONTRATO	100,00	1.821.834,93								

\* MEDIÇÕES DE NÚMERO 1 A 22 - JÁ EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO ANTERIOR  
 \*\* MEDIÇÕES DE NÚMERO 23 A 25 - DE RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO ANTERIOR (DEPENDE DO PARECER DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO)  
 \*\*\* MEDIÇÃO DE NÚMERO 26 - DE RESPONSABILIDADE DA ATUAL FISCALIZAÇÃO (DEPENDE DO PARECER DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO)

DATA: 28/09/2021

Gerência de Projetos de Edificações II