

OBRA: TRATAMENTO FUNDO DE VALE BACIA CORREGO DO NADO - E SUB BACIAS CORREGO LAREIRA E MARIMBONDO e ADM LOCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivos	PART %	Exec Até med 22	Saldo a Executar	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	838.318,53	2,1665%	618.608,94	219.433,59	18.00%	21.848,35	21.848,35	21.848,35	21.848,35	21.848,35	21.848,35	21.848,35	21.848,35	21.848,35	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.490.139,42	4,2869%	472.960,80	1.017.178,62	12,73%	12.730,72	12.730,72	12.730,72	12.730,72	12.730,72	12.730,72	12.730,72	12.730,72	12.730,72	
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	5.250.777,82	11,7822%	2.911.539,56	2.339.238,26	15,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	
04.00.00	FUNDAÇÕES	3.213.214,86	1,4261%	1.678.076,23	1.535.139,63	8,20%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	11.404.202,83	31,4640%	5.033.547,61	6.370.655,22	8,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	360.931,64	0,9950%	60.738,25	300.253,39	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISORES	9.946,24	0,0515%	9.946,24	9.946,24	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	8.197,00	0,0228%	2.778,72	5.418,28	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
11.00.00	SERRALHERIA	673.665,03	1,8412%	91.019,01	582.646,02	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
14.00.00	REVESTIMENTOS	5.679,26	0,0294%	15.950,86	5.679,26	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PETRONS	465.004,66	1,3728%	1.245,30	449.643,60	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
17.00.00	PINTURA	4.201,77	0,0085%	44.688,68	2.956,47	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	164.627,01	0,2583%	44.688,68	119.938,33	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
19.00.00	DRENAGEM	8.484.696,23	34,2182%	6.523.777,90	1.960.918,33	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	1.113.717,12	3,2842%	767.991,25	345.725,86	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.188.664,97	4,0493%	276.828,83	1.911.736,14	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	
22.00.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.006.724,96	0,2908%	2.306.034,96	1.698.670,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
23.00.00	SERVICOS COPASA	206.724,69	0,7825%	59.428,30	147.296,39	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
24.00.00	VISTORIA CAUTELAR	146.439,88	0,6375%	107.619,16	38.820,72	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
33.00.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	885.850,82	2,4430%	244.308,49	621.542,33	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
34.00.00	APOIO A OBRA	820.854,54	2,3325%	273.619,26	547.235,28	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
54.00.00	EQUIPAMENTOS	354.108,30	1,8324%	27.239,10	326.869,20	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
	TOTALS	42.076.694,09	100%	21.460.006,22	20.616.687,87	8,15%	1.680.422,40	3.478.871,91	5.281.872,16	7.680.633,63	10.307.332,65	13.220.565,78	15.888.905,25	17.711.240,40	19.207.099,37	20.616.687,87

Engenheiros EM Engenharia S.A.  
Gerardo Hernon Figueiredo  
Rendensante Local  
Eng. Gualberto Alves  
Fisco-Financeiro  
SINOCOR-812918-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLO HORIZONTE		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO													
		MÊS DE REFERÊNCIA: FEV/2018													
ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato • Aditivo	PART %	Exec Anl MED-22	Studo e Execução	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.894.331,00	100%	2.251.857,99	1.642.473,02	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30
	PERC TOTAL					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	VALOR SIMPLES EM R\$					164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30	164.247,30
	VALOR GLOBAL ACUMULADO					62,04%	62,04%	62,04%	62,04%	62,04%	62,04%	62,04%	62,04%	62,04%	62,04%
	VALOR ACUMULADO EM R\$	R\$ 3.894.331,00	100%	R\$ 2.251.857,99	R\$ 1.642.473,02	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28	2.416.105,28

Eng.º Guilherme T. Alves  
 Fls. nº 60 Contrato  
 SUBCRAV ST 2918-2

Engbras Engenharia S.A  
 Geraldo Verônica Figueredo  
 Representante Legal

PREFEREÇA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		MÉS DE REFEREÇA: FEVEREIRO/2018													
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO OBRA: TRATAMENTO FUNDO DE VALE BACIA CORREGO DO NADO - URBANIZAÇÃO															
ITEM	DESCRICA	Contrato + Aditivo	PART %	Exec Atá MED - 22	Saldo a Executar	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAY/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21
21.000	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	412.064,94	100%		412.064,94										
	PERC TOTAL		100%												
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:														
	VALOR SIMPLES EM R\$														
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:														
	VALOR ACUMULADO EM R\$														
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
						103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24	103,016,24
						209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47	209,032,47
						329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71	329,048,71
						412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94	412,064,94

Engº Civil *Verônica F. Alves*  
 Representante Legal  
 RG 14.352.097 - CPF 637.287.105-63

Engbrás Engenharia S.A.  
 Gerardo Veronai Figueredo  
 Representante Legal

Engbrás Engenharia S.A.  
 Jarbas Mattias dos Reis  
 Representante Legal  
 RG 11.742.015 - CPF 451.759.796-72

Engbrás Engenharia S.A.  
 Gerardo Veronai Figueredo  
 Representante Legal  
 RG 14.352.097 - CPF 637.287.105-63