



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BECO FERNANDES, 310 - SÃO JORGE II - REGIONAL OESTE

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

OBJETO: LOTE I - BARREIRO E OESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

LICITAÇÃO: CC SRP SMOBI /URBEL 10.008/2023

ATA ARP UB 001/2024

EMPRESA: CONEST ENGENHARIA LTDA

| SERVIÇOS/DIAS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | VALOR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-----|--------------|
| 01 - INTALAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | | | RS 6.687,02 |
| | 60,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | | | | |
| | 4.012,21 | 534,96 | 534,96 | 534,96 | 534,96 | 534,96 | | | | |
| 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | | | | | | RS 12.968,77 |
| | 68,00% | 32,00% | | | | | | | | |
| | 8.918,76 | 4.150,01 | | | | | | | | |
| 03 - TRABALHOS EM TERRA | | | | | | | | | | RS 56.158,47 |
| | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | | | |
| | 22.463,39 | 22.463,39 | 11.231,69 | | | | | | | |
| 04 - FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | RS 28.958,82 |
| | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | | |
| | | 11.583,53 | 11.583,53 | 5.791,76 | | | | | | |
| 05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | | | | | | | | | | RS 64.022,55 |
| | | | 33,00% | 34,00% | 33,00% | | | | | |
| | | | 21.127,44 | 21.767,67 | 21.127,44 | | | | | |
| 06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS | | | | | | | | | | RS 29.482,29 |
| | | | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 25,00% | | | | |
| | | | 4.422,34 | 8.844,69 | 8.844,69 | 7.370,57 | | | | |
| 07 - ALVENARIAS E DIVISÕES | | | | | | | | | | RS 25.803,55 |
| | | | | 37,50% | 37,50% | 25,00% | | | | |
| | | | | 9.676,33 | 9.676,33 | 6.450,89 | | | | |
| 10 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | RS 4.767,10 |
| | | 45,00% | 40,00% | 10,00% | 5,00% | | | | | |
| | | 2.145,20 | 1.906,84 | 476,71 | 238,36 | | | | | |
| 14 - REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | RS 7.397,59 |
| | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | |
| | | | 1.479,52 | 2.219,28 | 2.219,28 | 1.479,52 | | | | |
| 19 - DRENAGEM | | | | | | | | | | RS 22.096,20 |
| | | | 26,80% | 26,80% | 26,80% | 19,60% | | | | |
| | | | 5.921,78 | 5.921,78 | 5.921,78 | 4.330,86 | | | | |
| 22 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | RS 30.837,25 |
| | 13,67% | 15,82% | 22,53% | 21,38% | 18,80% | 7,80% | | | | |
| | 4.215,45 | 4.878,45 | 6.947,63 | 6.593,00 | 5.797,40 | 2.405,31 | | | | |

| RESUMO | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------|
| Total mensal (RS) | 39.509,82 | 45.755,53 | 65.155,74 | 61.826,18 | 54.360,24 | 22.572,10 | | | | RS 289.179,61 |
| Total acumulado (RS) | 39.509,82 | 85.265,35 | 150.421,09 | 212.247,27 | 266.607,51 | 289.179,61 | | | | |
| Percentual mensal | 13,66% | 15,82% | 22,53% | 21,38% | 18,80% | 7,81% | | | | |
| Percentual acumulado | 13,66% | 29,49% | 52,02% | 73,40% | 92,19% | 100,00% | | | | |

Carlos Alberto dos Santos

Carlos Alberto dos Santos
Engenheiro Civil - CREA-MG 169468/D
DMR/UB-DVO1 - Mat. ur000852

Luiz Carlos Pereira Júnior
Luiz Carlos Pereira Júnior
Eng. Civil - CREA/MG 176798 D
DMR-UB/DVO1 - L.B/MatL: 314770-1