

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

ESCOPO: REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO REAL, DO PARQUE LEBLON E JARDIM FELIC

CONTRATADA: ENARPE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

DATA: 17/11/2016



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BILHO HORIZONTE

ITEM	ATIVIDADE	R\$ VALOR	%	VALOR ACUMULADO ATÉ MEDIÇÃO 7Y	DEZ/16 (16/11/16 A 15/12/16)	JAN/17 (16/12/17 A 15/01/17)	FEV/17 (16/01/17 A 15/02/17)	MARÇO/17 (16/02/17 A 15/03/17)	ABRIL/17 (16/03/17 A 15/04/17)	MAIO/17 (16/04/17 A 15/05/17)	JUNHO/17 (16/05/17 A 15/06/17)	JULHO/17 (16/06/17 A 15/07/16)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 94.529,60	10%		63,40%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
02	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 35.145,98	4%		66,12%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
03	CONTENÇÕES E FECHAMENTOS	R\$ 31.396,75	3%		66,12%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
04	VESTIÁRIO	R\$ 117.891,63	13%		38,40%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
04	ALAMBRADOS	R\$ 278.805,08	31%		7,52%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
05	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 176.630,65	19%		19,80%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
05	ARQUIBANCADA	R\$ 9.954,83	1%		7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
06	PASSEIO / CALÇADA / OUTROS PISOS	R\$ 19.033,22	2%		7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
06	ILUMINAÇÃO / REFORMA ILUMINAÇÃO	R\$ 29.270,64	3%		7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
07	ACABAMENTOS	R\$ 43.208,80	5%		10,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
09	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.292,47	1%		8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
08	LIMPEZA	R\$ 3.098,87	0%		7,52%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 62.607,71	7%		8,80%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES	100%			-	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,50%
	VALOR SIMPLES	R\$ 913.866,20			-	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10	86.662,10
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	-			24,14%	33,62%	43,10%	62,06%	71,54%	81,02%	90,50%	100,00%
	VALOR ACUMULADO	-			220.569,34	307.231,44	393.893,54	567.217,74	653.879,84	740.541,94	827.204,04	913.866,14

Recebido
João Vitor Aguiar Nogueira - SO-2016
Engenheiro Suplente
SINCRON

544
R