

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18



GRUPOS DE SERVIÇOS/ITEM		DIAS																
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	
01. INSTALAÇÃO DA OBRA/PGRCC/VISTORIA CAUTELAR	472.332,30	50,00%	50,00%															
		236.166,15	236.166,15															
02. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	116.785,46	100,00%																
		116.785,46																
03. TRABALHOS EM TERRA	375.011,08	20,00%	60,00%	20,00%														
		75.002,22	225.006,65	75.002,22														
04. CONTENÇÕES, MUROS, RESERVATÓRIOS - ÁREA EXTERNA	1.200.294,99			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%									
				600.147,50	120.029,50	120.029,50	120.029,50	120.029,50	120.029,50									
05. FUNDAÇÃO	478.820,38				40,00%	60,00%												
					191.528,15	287.292,23												
06. ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	1.054.961,98				30,00%	25,00%	20,00%		25,00%									
					316.488,59	263.740,49	210.992,40		263.740,49									
07. ALVENARIAS E DIVISÕES	532.022,65						25,00%	50,00%	25,00%									
							133.005,66	266.011,32	133.005,66									
08. COBERTURAS E FORROS	604.689,15						20,00%	50,00%		20,00%	10,00%							
							120.937,83	302.344,58		120.937,83	60.468,92	-	-					
09. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	698.117,52						10,00%			30,00%	30,00%	30,00%						
							69.811,75			209.435,26	209.435,26	209.435,26						
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS	772.081,64						7,00%	7,00%	7,00%	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
							54.045,72	54.045,72	54.045,72	69.487,35	77.208,16	77.208,16	77.208,16	77.208,16	77.208,16	77.208,16	77.208,16	
11. INSTALAÇÃO ELETRICA, LOGICA, TELEFONICA, CFTV E SPDA INCLUSIVE SISTEMA FOTOVOLTAICO	651.403,34					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						32.570,17	32.570,17	32.570,17	32.570,17	65.140,33	65.140,33	65.140,33	65.140,33	65.140,33	65.140,33	65.140,33	65.140,33	
12. AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTAÃO	450.272,82				20,00%	20,00%								20,00%	20,00%	20,00%		
					90.054,56	90.054,56								90.054,56	90.054,56	90.054,56		
13. ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E METÁLICAS	617.665,32											30,00%	40,00%	20,00%	10,00%			
												185.299,59	247.066,13	123.533,06	61.766,53			
14. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE PINTURA	1.462.413,47						10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	10,00%					10,00%	15,00%	
							146.241,35	146.241,35	292.482,69	365.603,37	146.241,35				-	146.241,35	219.362,02	
15. PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	987.485,94										20,00%				20,00%			
											197.497,19	197.497,19	197.497,19	197.497,19	197.497,19			
16. VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	86.940,29															70,00%	30,00%	
																60.858,20	26.082,09	
17. BANCADAS/ PRATELEIRAS/BANCOS/PLACAS	138.844,93														40,00%	60,00%		
															55.537,97	83.306,96		
18 DRENAGEM	319.213,59					20,00%	20,00%	20,00%		20,00%	20,00%							
						63.842,72	63.842,72	63.842,72		63.842,72	63.842,72							
19. PAVIMENTAÇÃO - PISO EXTERNO, ESTACIONAMENTO, CALÇADA E PAISAGISMO	242.654,23												20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
													48.530,85	48.530,85	48.530,85	48.530,85	48.530,85	
20. LIMPEZA DA OBRA	106.404,53	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,00%	6,00%	11,92%	
		5.490,47	5.490,47	5.490,47	5.490,47	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.554,52	6.384,27	6.384,27	12.683,42	
21. SERVIÇOS TÉCNICOS	6.488,08																100,00%	
																	6.488,08	
22. VIGILÂNCIA DE OBRAS	234.868,53	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
		14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	14.679,28	
23. EQUIPAMENTOS	50.607,03	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
		3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	3.162,94	
24. ADMINISTRACAO DA OBRA	926.497,97	3,87%	4,16%	5,99%	6,36%	7,56%	8,37%	8,66%	7,89%	7,88%	7,24%	6,51%	5,66%	5,37%	5,32%	5,11%	4,06%	
		35.857,84	38.497,32	55.499,27	58.912,03	70.075,17	77.539,94	80.210,35	73.121,91	73.008,49	67.079,98	60.306,01	52.428,81	49.768,72	49.260,29	47.321,92	37.609,92	
Total Mensal (R\$)		12.586.877,24	487.144,37	523.002,82	753.981,68	800.345,54	952.001,58	1.053.413,77	1.089.692,44	993.392,88	991.852,09	911.310,64	819.283,29	712.268,21	676.129,62	669.222,38	642.888,83	510.947,09
Total Acumulado (R\$)			487.144,37	1.010.147,18	1.764.128,86	2.564.474,40	3.516.475,99	4.569.889,76	5.659.582,19	6.652.975,08	7.644.827,17	8.556.137,81	9.375.421,09	10.087.689,31	10.763.818,93	11.433.041,31	12.075.930,14	12.586.877,24

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAÚDE BH
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/ANÁLISE DOS PRECOS: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA
VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA