

3779

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE				CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO													TABELA REFERENCIAL SINAFI	TIPO DE TABELA: ONERADA	MÊS/REF: JULHO/2021	PLANO DE OBRAS
EMPRESARIADO / TENDÃO: IMPLANTAÇÃO DA VIA 750, TRECHO ENTRE A AV. DOS ANDARAÍAS, 19.344 E AV. ELISIO DE BRITO, RUA VISTA				ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)												HORISTA	MENSALISTA			
ID	DESCRIÇÃO	VALOR	PART. %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13				
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	436.183,76	5,07%		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
2	IMBUIÇÕES E REMOÇÕES	888.796,85	8,25%		1,85%	17,27%	17,27%	17,27%	17,27%	17,27%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%				
3	TRABALHOS EM TERRA	918.651,16	6,47%		0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
4	FUNDAÇÕES	41.333,38	0,29%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENEDORES	1.179.293,86	9,70%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
7	ALVENARIAS E ENCOSES	85.106,32	0,60%		0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
14	REVESTIMENTOS	10.636,80	0,07%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
17	PINTURA	18.132,48	0,13%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
19	DRENAGEM	2.983.265,71	13,95%		0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%				
20	PAVIMENTAÇÃO	5.940.335,06	41,78%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	731.990,16	5,15%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,19%	19,19%	19,19%				
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.158.781,00	8,16%		1,85%	1,85%	3,72%	5,57%	7,42%	7,42%	6,68%	13,90%	12,45%	11,27%	12,22%	12,00%				
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	275.410,20	1,94%		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%				
60	SERVIÇOS EXTRAS	147.130,00	1,24%		0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TOTAL		14.212.100,90	100,00%																	
ORÇAMENTO N.º 210/46				PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES													0%			
				VALOR SIMPLES EM R\$													R\$ -			
				PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO													0%			
				VALOR ACUMULADO EM R\$													R\$ -			



91