

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRAÇON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 01

TIPO DE TABELA	MÊS / REF	PLANO DE OBRAS
Onerada	Outubro/2021	2435:P-S-INF-19

EMPREENDIMENTO / TRECHO	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	FOLHA
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1a ETAPA)	HORISTA	01/05
	MENSALISTA	


CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS					
PLANILHA	GRUPO				MÊS 01 %	MÊS 02 %	MÊS 03 %	MÊS 04 %	MÊS 05 %	MÊS 06 %
220020										
	01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	3,17%	R\$ 2.138.879,14			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,67%	R\$ 1.804.401,20			4,17%	8,33%	8,33%	2,08%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 75.243,53	R\$ 150.306,62	R\$ 150.306,62	R\$ 37.531,54
	03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	5,00%	R\$ 3.382.002,60			3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 101.460,08	R\$ 101.460,08	R\$ 101.460,08	R\$ 101.460,08
	04.00.00	FUNDAÇÕES	1,87%	R\$ 1.260.976,03				50,00%		
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630.488,02	R\$ 630.488,02	R\$ -
	05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	49,18%	R\$ 33.233.097,16			1,00%	1,00%	2,00%	3,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 332.330,97	R\$ 332.330,97	R\$ 664.661,94	R\$ 996.992,91
	06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	8,87%	R\$ 5.995.809,36					15,59%	15,59%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934.746,68	R\$ 934.746,68
	11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,03%	R\$ 18.789,08			100,00%			
					R\$ -	R\$ -	R\$ 18.789,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	13.00.00	SERRALHERIA	0,01%	R\$ 5.326,92			100,00%			
					R\$ -	R\$ -	R\$ 5.326,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	14.00.00	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 349,16						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,06%	R\$ 42.794,10						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	19.00.00	DRENAGEM	4,73%	R\$ 3.193.392,59				1,00%	1,00%	1,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.933,93	R\$ 31.933,93	R\$ 31.933,93
	20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	11,40%	R\$ 7.705.086,07				1,00%	2,00%	2,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.050,86	R\$ 154.101,72	R\$ 154.101,72
	21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1,13%	R\$ 766.976,89						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	22.00.00	SINALIZAÇÃO	0,20%	R\$ 135.189,37						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	25.00.00	EDIFICAÇÕES	0,01%	R\$ 3.861,62						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	70.00.00	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,09%	R\$ 63.692,57					7,25%	7,25%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.617,71	R\$ 4.617,71
	73.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77%	R\$ 519.407,52			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80
	50.00.00	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	1,95%	R\$ 1.320.490,24			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44

9069

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 01				TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS					
				Onerada	Outubro/2021	2435-P-S-INF-19					
EMPREENDIMENTO / TRECHO				ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				FOLHA			
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª ETAPA)				HORISTA				MENSALISTA			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
PLANILHA	GRUPO				%	%	%	%	%	%	
	80.00.00	SINALIZAÇÃO BHTRANS	0,56%	R\$ 378.986,41			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
	81.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,47%	R\$ 4.371.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.746,60	R\$ 94.746,60	R\$ 94.746,60	R\$ 94.746,60	
	65.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	0,26%	R\$ 176.221,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.887,21	R\$ 118.036,25	R\$ 210.716,57	R\$ 173.994,18	
	66.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO	0,13%	R\$ 86.376,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.776,07	R\$ 12.776,07	
	67.00.00	ENSAIOS DE SOLOS E AGREGADOS	0,16%	R\$ 107.822,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.262,27	R\$ 6.262,27	
	68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA, CONCRETO	0,41%	R\$ 276.203,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.817,13	R\$ 7.817,13	
	69.00.00	ENSAIO DE AÇO, BLOCO, MADEIRA, TELHA, TIJOLO E TUBO	0,06%	R\$ 1.883,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.024,75	R\$ 20.024,75	
	85.00.00	AValiação DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS	0,87%	R\$ 588.957,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,55	R\$ 136,55	
TOTAL			100,00%	R\$ 67.578.745,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.299,54	R\$ 196.299,54	R\$ 196.358,44	R\$ -	
VALOR SIMPLES					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.056.930,14	R\$ 1.898.499,07	R\$ 3.387.001,27	R\$ 2.742.988,33	
% SIMPLES					0,00%	0,00%	1,56%	2,81%	5,01%	4,06%	
VALOR ACUMULADO					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.056.930,14	R\$ 2.955.429,20	R\$ 6.342.430,47	R\$ 9.085.418,80	
% ACUMULADO					0,00%	0,00%	1,56%	4,37%	9,39%	13,44%	



8079

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61. INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 2				TIPO DE TABELA	MES / REF	PLANO DE OBRAS					
				Onerada	Outubro/2021	2435-P-S-INF-19					
EMPREENDIMENTO / TRECHO				ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS						FOLHA	
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª ETAPA)				HORISTA			MENSALISTA			02/05	
CÓDIGO	PLANILHA	GRUPO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
						%	%	%	%	%	%
220020											
01.00.00			INSTALAÇÃO DA OBRA	3,17%	R\$ 2.136.879,14	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96
02.00.00			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,67%	R\$ 1.804.401,20	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 75.243,53	R\$ 75.243,53	R\$ 75.243,53	R\$ 75.243,53	R\$ 75.243,53	R\$ 75.243,53
03.00.00			TRABALHOS EM TERRA	5,00%	R\$ 3.382.002,80	3,00%	3,00%	3,00%	5,33%	5,33%	5,33%
						R\$ 101.460,08	R\$ 101.460,08	R\$ 101.460,08	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74
04.00.00			FUNDAÇÕES	1,87%	R\$ 1.280.875,03						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.00.00			GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	49,18%	R\$ 33.233.097,16	4,00%	4,00%	4,89%	5,00%	5,90%	6,90%
						R\$ 1.329.323,89	R\$ 1.329.323,89	R\$ 1.658.331,55	R\$ 1.861.854,88	R\$ 1.960.752,73	R\$ 2.293.083,70
06.00.00			ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	8,87%	R\$ 5.995.809,38	15,59%	15,59%	15,59%	15,59%		
						R\$ 934.746,68	R\$ 934.746,68	R\$ 934.746,68	R\$ 934.746,68	R\$ -	R\$ -
11.00.00			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,03%	R\$ 18.789,08						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.00.00			SERRALHERIA	0,01%	R\$ 5.326,82						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.00.00			RÉVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 349,16						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.00.00			PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITÓRIS	0,06%	R\$ 42.794,10						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19.00.00			DRENAGEM	4,73%	R\$ 3.180.392,59	1,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,12%	2,14%
						R\$ 31.933,93	R\$ 159.669,63	R\$ 159.669,63	R\$ 159.669,63	R\$ 67.699,92	R\$ 68.338,60
20.00.00			PAVIMENTAÇÃO	11,40%	R\$ 7.705.066,07	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
						R\$ 154.101,72	R\$ 154.101,72	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58
21.00.00			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1,13%	R\$ 786.976,89						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.00.00			SINALIZAÇÃO	0,20%	R\$ 135.189,37						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25.00.00			EDIFICAÇÕES	0,01%	R\$ 3.981,62						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
70.00.00			CONTROLE TECNOLÓGICO	0,09%	R\$ 63.692,57	7,25%	7,25%	7,25%	7,84%	3,53%	3,53%
						R\$ 4.617,71	R\$ 4.617,71	R\$ 4.617,71	R\$ 4.993,50	R\$ 2.248,35	R\$ 2.248,35
73.00.00			SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77%	R\$ 519.487,52	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80
90.00.00			CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	1,95%	R\$ 1.320.490,24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44
80.00.00			SINALIZAÇÃO BHTRANS	0,56%	R\$ 378.986,41						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
81.00.00			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,47%	R\$ 4.371.713,00	4,88%	4,85%	5,31%	5,84%	4,39%	4,95%
						R\$ 194.978,40	R\$ 203.284,65	R\$ 232.137,96	R\$ 237.621,19	R\$ 191.918,20	R\$ 216.399,79
85.00.00			INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	0,26%	R\$ 176.221,61	7,25%	7,25%	7,25%	7,84%	3,53%	3,53%
						R\$ 12.776,07	R\$ 12.776,07	R\$ 12.776,07	R\$ 13.815,77	R\$ 6.220,62	R\$ 6.220,62
86.00.00			ENSAIOS DE ASFALTO	0,13%	R\$ 86.376,12	7,25%	7,25%	7,25%	7,84%	3,53%	3,53%
						R\$ 6.262,27	R\$ 6.262,27	R\$ 6.262,27	R\$ 8.771,89	R\$ 3.049,08	R\$ 3.049,08

8089




CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA



EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 2				TIPO DE TABELA	MÊS / REF	PLANO DE OBRAS				
				Onerada	Outubro/2021	2435.P-S-INF-19				
EMPREENDIMENTO / TRECHO				ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA				
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1a ETAPA)				HORISTA		02/05				
				MENSALISTA						
PLANILHA	GRUPO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
					%	%	%	%	%	%
	67.00.00	ENSAIOS DE SOLOS E AGREGADOS	0,16%	R\$ 107.822,44	7,25%	7,25%	7,25%	7,84%	3,53%	3,53%
					R\$ 7.817,13	R\$ 7.817,13	R\$ 7.817,13	R\$ 8.453,28	R\$ 3.806,13	R\$ 3.806,13
	68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO CALDA, ARGAMASSA, CONCRETO	0,41%	R\$ 278.203,46	7,25%	7,25%	7,25%	7,84%	3,53%	3,53%
					R\$ 20.024,75	R\$ 20.024,75	R\$ 20.024,75	R\$ 21.654,35	R\$ 9.749,98	R\$ 9.749,98
	69.00.00	ENSAIO DE AÇO, BLOCO, MADEIRA, TELHA, TULOLO E TUBO	0,00%	R\$ 1.883,50	7,25%	7,25%	7,25%	7,84%	3,53%	3,53%
					R\$ 136,55	R\$ 136,55	R\$ 136,55	R\$ 147,07	R\$ 66,49	R\$ 66,49
	85.00.00	AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS	0,87%	R\$ 588.957,52						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL				100,00%	R\$ 67.876.745,68					
VALOR SIMPLES					R\$ 3.039.268,90	R\$ 3.175.310,86	R\$ 3.610.222,69	R\$ 3.702.231,86	R\$ 2.898.014,56	R\$ 3.255.465,80
% SIMPLES					4,50%	4,70%	5,34%	5,48%	4,29%	4,82%
VALOR ACUMULADO					R\$ 12.124.687,70	R\$ 15.299.998,56	R\$ 18.910.221,25	R\$ 22.612.453,11	R\$ 25.510.467,67	R\$ 28.765.933,47
% ACUMULADO					17,94%	22,84%	27,98%	33,48%	37,75%	42,57%



809 g

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 3					TIPO DE TABELA	MÊS / REF	PLANO DE OBRAS				
					Onerada	Outubro/2021	2435.P-S-INF-19				
EMPREENHIMENTO / TRECHO					ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					FOLHA	
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª					MENSALISTA					03/05	
PLANILHA	GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 13 %	MÊS 14 %	MÊS 15 %	MÊS 16 %	MÊS 17 %	MÊS 18 %
220020											
	01.00.00		INSTALAÇÃO DA OBRA	3,17%	R\$ 2.138.879,14	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96
	02.00.00		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,87%	R\$ 1.804.401,20	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
						R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72
	03.00.00		TRABALHOS EM TERRA	5,00%	R\$ 3.352.002,60	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%
						R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74
	04.00.00		FUNDAÇÕES	1,87%	R\$ 1.260.976,03						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	05.00.00		GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	49,18%	R\$ 33.233.097,16	5,00%	5,00%	5,52%	5,51%	5,51%	8,24%
						R\$ 1.661.654,86	R\$ 1.661.654,86	R\$ 1.834.466,96	R\$ 1.831.143,65	R\$ 1.831.143,65	R\$ 2.738.407,21
	06.00.00		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	8,67%	R\$ 5.995.809,38						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	11.00.00		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,03%	R\$ 18.789,08						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	13.00.00		SERRALHERIA	0,01%	R\$ 5.326,92						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	14.00.00		REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 349,16						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	15.00.00		PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,06%	R\$ 42.794,10						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	19.00.00		DRENAGEM	4,73%	R\$ 3.193.392,59	2,97%	2,96%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
						R\$ 94.843,76	R\$ 94.524,42	R\$ 141.147,95	R\$ 141.147,95	R\$ 141.147,95	R\$ 141.147,95
	20.00.00		PAVIMENTAÇÃO	11,40%	R\$ 7.705.086,07	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
						R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58	R\$ 231.152,58
	21.00.00		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1,13%	R\$ 766.976,89						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	22.00.00		SINALIZAÇÃO	0,20%	R\$ 135.189,37						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	25.00.00		EDIFICAÇÕES	0,01%	R\$ 3.861,62						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	70.00.00		CONTROLE TECNOLÓGICO	0,09%	R\$ 63.692,57	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
						R\$ 2.624,13	R\$ 2.624,13	R\$ 2.624,13	R\$ 2.624,13	R\$ 2.624,13	R\$ 2.624,13
	73.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77%	R\$ 519.467,52	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80
	80.00.00		CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	1,95%	R\$ 1.320.490,24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44
	80.00.00		SINALIZAÇÃO BHTRANS	0,56%	R\$ 378.986,41						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	81.00.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,47%	R\$ 4.371.713,00	3,93%	3,93%	4,28%	4,28%	4,28%	5,80%
						R\$ 171.808,32	R\$ 171.808,32	R\$ 187.109,32	R\$ 187.109,32	R\$ 187.109,32	R\$ 253.559,35


8109



CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 3					TIPO DE TABELA			MÊS / REF		PLANO DE OBRAS						
					Onerada			Outubro/2021		2435 P-S-INF-19						
EMPREENDIMENTO / TRECHO					ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS						FOLHA					
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1a)					HORISTA						03/05					
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
PLANILHA	GRUPO				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	55.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	0,26%	R\$ 176.221,61	4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%	
					R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33	R\$ 7.260,33
	66.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO	0,13%	R\$ 86.376,12	4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%	
					R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70	R\$ 3.558,70
	67.00.00	ENSAIOS DE SOLOS E AGREGADOS	0,16%	R\$ 107.822,44	4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%	
					R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28	R\$ 4.442,28
	68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA,	0,41%	R\$ 276.203,46	4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%	
					R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58	R\$ 11.379,58
	69.00.00	ENSAIO DE AÇO, BLOCO, MADEIRA, TELHA,	0,00%	R\$ 1.883,50	4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%		4,12%	
					R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60	R\$ 77,60
	85.00.00	AValiação DA CONFORMIDADE DOS	0,87%	R\$ 588.957,52												
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			100,00%	R\$ 87.578.745,68												
VALOR SIMPLES					R\$ 2.602.032,81	R\$ 2.601.713,48	R\$ 2.836.450,11	R\$ 2.833.126,80	R\$ 2.833.126,80	R\$ 3.806.840,39						
% SIMPLES					3,85%	3,85%	4,20%	4,19%	4,19%	5,63%						
VALOR ACUMULADO					R\$ 31.367.966,29	R\$ 33.969.679,76	R\$ 36.806.129,87	R\$ 39.639.256,87	R\$ 42.472.383,47	R\$ 46.279.223,86						
% ACUMULADO					46,42%	50,27%	54,46%	58,66%	62,85%	68,48%						



8118



CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- PARTE 4					TIPO DE TABELA		MÊS / REF.		PLANO DE OBRAS		
					Operada		Outubro/2021		2435-P-S-INF-19		
EMPREENDIMENTO / TRECHO					ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS						FOLHA
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª ETAPA)					HORISTA			MENSALISTA		04/05	
CÓDIGO	PLANILHA	GRUPO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 19 %	MÊS 20 %	MÊS 21 %	MÊS 22 %	MÊS 23 %	MÊS 24 %
220020											
	01.00.00		INSTALAÇÃO DA OBRA	3,17%	R\$ 2.138.879,14	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96
	02.00.00		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,67%	R\$ 1.804.401,20	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	5,58%	5,58%
						R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 67.123,72	R\$ 100.685,59	R\$ 100.685,59
	03.00.00		TRABALHOS EM TERRA	5,00%	R\$ 3.382.002,60	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	3,00%
						R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 180.260,74	R\$ 101.460,08
	04.00.00		FUNDAÇÕES	1,87%	R\$ 1.260.978,03						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	05.00.00		GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	49,18%	R\$ 33.233.087,16	8,24%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%
						R\$ 2.738.407,21	R\$ 1.173.128,33	R\$ 1.173.128,33	R\$ 1.173.128,33	R\$ 1.173.128,33	R\$ 651.368,70
	06.00.00		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	8,87%	R\$ 5.965.809,36						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	11.00.00		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,03%	R\$ 18.789,08						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	13.00.00		SERRALHERIA	0,01%	R\$ 5.326,92						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	14.00.00		REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 349,16						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	15.00.00		PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,06%	R\$ 42.794,10						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	19.00.00		DRENAGEM	4,73%	R\$ 3.180.392,99	8,92%	9,92%	9,92%	9,92%	8,92%	3,10%
						R\$ 284.850,62	R\$ 316.784,54	R\$ 316.784,54	R\$ 316.784,54	R\$ 284.850,62	R\$ 98.995,17
	20.00.00		PAVIMENTAÇÃO	11,40%	R\$ 7.705.086,07	3,00%	6,75%	7,95%	11,91%	11,91%	11,93%
						R\$ 231.152,58	R\$ 520.093,31	R\$ 612.554,34	R\$ 917.675,75	R\$ 917.675,75	R\$ 919.216,77
	21.00.00		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1,13%	R\$ 766.978,89					20,00%	55,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.395,38	R\$ 421.837,29
	22.00.00		SINALIZAÇÃO	0,20%	R\$ 135.189,37					20,00%	60,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.037,87	R\$ 81.113,62
	25.00.00		EDIFICAÇÕES	0,01%	R\$ 3.861,62						100,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.861,62
	70.00.00		CONTROLE TECNOLÓGICO	0,09%	R\$ 63.692,57	4,12%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%
						R\$ 2.624,13	R\$ 2.248,35	R\$ 2.248,35	R\$ 2.248,35	R\$ 2.248,35	R\$ 1.248,37
	73.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77%	R\$ 518.467,52	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80	R\$ 21.661,80
	50.00.00		CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	1,95%	R\$ 1.320.480,24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
						R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44	R\$ 55.064,44
	80.00.00		SINALIZAÇÃO BHTRANS	0,56%	R\$ 378.988,41						
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	81.00.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,47%	R\$ 4.371.713,00	6,01%	3,85%	3,99%	4,44%	4,71%	3,90%
						R\$ 262.739,95	R\$ 168.310,95	R\$ 174.431,35	R\$ 194.104,06	R\$ 205.907,68	R\$ 170.496,81


8018



CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRAÇON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- PARTE 4					TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS				
					Onerada	Outubro/2021	2435.P-S-INF-19				
EMPREENDIMENTO / TRECHO					ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS						FOLHA
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª ETAPA)					HORISTA			MENSALISTA			04/05
CÓDIGO	GRUPO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	
PLANILHA					%	%	%	%	%	%	
	65.00.00	INVESTIGACOES GEOTECNICAS	0,26%	R\$ 176.221,61	4,12%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%	
					R\$ 7.260,33	R\$ 6.220,62	R\$ 6.220,62	R\$ 6.220,62	R\$ 6.220,62	R\$ 3.453,94	
	66.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO	0,13%	R\$ 86.376,12	4,12%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%	
					R\$ 3.558,70	R\$ 3.049,08	R\$ 3.049,08	R\$ 3.049,08	R\$ 3.049,08	R\$ 1.692,97	
	67.00.00	ENSAIOS DE SOLOS E AGREGADOS	0,16%	R\$ 107.822,44	4,12%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%	
					R\$ 4.442,28	R\$ 3.806,13	R\$ 3.806,13	R\$ 3.806,13	R\$ 3.806,13	R\$ 2.113,32	
	68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA,	0,41%	R\$ 276.203,46	4,12%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%	
					R\$ 11.379,58	R\$ 9.749,98	R\$ 9.749,98	R\$ 9.749,98	R\$ 9.749,98	R\$ 5.413,59	
	69.00.00	ENSAIO DE AÇO, BLOCO, MADEIRA, TELHA, TJOLO E	0,00%	R\$ 1.883,50	4,12%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	1,96%	
					R\$ 77,60	R\$ 66,49	R\$ 66,49	R\$ 66,49	R\$ 66,49	R\$ 36,92	
	85.00.00	AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS	0,87%	R\$ 588.957,52							
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL			100,00%	R\$ 67.578.745,68							
VALOR SIMPLES					R\$ 3.959.723,65	R\$ 2.616.688,45	R\$ 2.715.269,88	R\$ 3.040.064,00	R\$ 3.233.928,81	R\$ 2.728.840,96	
% SIMPLES					5,86%	3,87%	4,02%	4,50%	4,79%	4,04%	
VALOR ACUMULADO					R\$ 50.238.947,51	R\$ 52.855.635,96	R\$ 55.570.905,84	R\$ 58.610.969,84	R\$ 61.844.898,65	R\$ 64.573.739,61	
% ACUMULADO					74,34%	78,21%	82,23%	88,73%	91,52%	95,55%	



8139

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRAÇON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 5

TIPO DE TABELA: Onerada
MÊS / REF: Outubro/2021
PLANO DE OBRAS: 2435:P-S-INF-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO: PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª ETAPA)
ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS: HORISTA, MENSALISTA
FOLHA: 05/05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30
				%	%	%	%	%	%
PLANILHA	GRUPO			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
220020									
	01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	3,17%	R\$ 2.138.879,14	4,17%	4,17%			
				R\$ 89.119,96	R\$ 89.119,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,67%	R\$ 1.804.401,20	1,86%	1,85%			
				R\$ 33.561,86	R\$ 33.381,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	5,00%	R\$ 3.382.002,60	0,69%	0,69%			
				R\$ 23.335,82	R\$ 23.335,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	04.00.00	FUNDAÇÕES	1,87%	R\$ 1.260.976,03					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	49,18%	R\$ 33.233.097,16	1,96%	1,15%			
				R\$ 651.368,70	R\$ 382.180,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	8,87%	R\$ 5.995.809,36	6,46%				
				R\$ 387.329,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,03%	R\$ 18.789,08					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	13.00.00	SERRALHERIA	0,01%	R\$ 5.328,92					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	14.00.00	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 349,16		100,00%			
				R\$ -	R\$ 349,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,06%	R\$ 42.794,10	50,00%	50,00%			
				R\$ 21.397,05	R\$ 21.397,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	19.00.00	DRENAGEM	4,73%	R\$ 3.193.382,59	1,76%	0,67%			
				R\$ 56.203,71	R\$ 21.395,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	11,40%	R\$ 7.705.086,07	7,55%				
				R\$ 581.734,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1,13%	R\$ 766.976,89	15,00%	10,00%			
				R\$ 115.046,53	R\$ 76.697,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	22.00.00	SINALIZAÇÃO	0,20%	R\$ 135.189,37	15,00%	5,00%			
				R\$ 20.278,41	R\$ 6.759,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	25.00.00	EDIFICAÇÕES	0,01%	R\$ 3.861,62					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	70.00.00	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,09%	R\$ 63.692,57	1,96%	1,97%			
				R\$ 1.243,57	R\$ 1.254,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	73.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77%	R\$ 519.467,52	4,13%	4,13%			
				R\$ 21.454,01	R\$ 21.454,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	50.00.00	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	1,95%	R\$ 1.320.490,24	4,13%	4,13%			
				R\$ 54.530,25	R\$ 54.536,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

8149

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA

EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRAÇON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 5					TIPO DE TABELA		MÊS / REF	PLANO DE OBRAS		
					Onerada		Outubro/2021	2435 P-S-INF-19		
EMPREENDIMENTO / TRECHO					ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					FOLHA
PRAÇA DAS ÁGUAS - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA (1ª ETAPA)					HORISTA			MENSALISTA		05/05
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30
PLANILHA	GRUPO				%	%	%	%	%	%
	80.00.00	SINALIZAÇÃO BHTRANS	0,56%	R\$ 378.986,41						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	81.00.00	ADMINISTRAÇÃO OCAL	6,47%	R\$ 4.371.713,00	3,18%	1,18%				
					R\$ 139.020,47	R\$ 52.023,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	65.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS	0,26%	R\$ 176.221,61	1,96%	1,97%				
					R\$ 3.453,94	R\$ 3.471,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	66.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO	0,13%	R\$ 86.376,12	1,96%	1,97%				
					R\$ 1.692,97	R\$ 1.701,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	67.00.00	ENSAIOS DE SOLOS E AGREGADOS	0,16%	R\$ 107.822,44	1,96%	1,97%				
					R\$ 2.113,32	R\$ 2.124,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	88.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA, CONCRETO	0,41%	R\$ 276.203,46	1,96%	1,97%				
					R\$ 5.413,59	R\$ 5.441,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	69.00.00	ENSAIO DE AÇO, BLOCO, MADEIRA, TELHA, TUAO E TUBO	0,00%	R\$ 1.883,50	1,96%	1,97%				
					R\$ 36,92	R\$ 37,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	85.00.00	AValiação DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS	0,87%	R\$ 588.957,52						
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			100,00%	R\$ 67.578.745,68						
VALOR SIMPLES					R\$ 2.208.346,17	R\$ 796.660,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
% SIMPLES					3,27%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR ACUMULADO					R\$ 66.782.084,79	R\$ 67.578.745,68	R\$ 67.578.745,68	R\$ 67.578.745,68	R\$ 67.578.745,68	R\$ 67.578.745,68
% ACUMULADO					98,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BELO HORIZONTE, 13 DE JUNHO DE 2022



8159



CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA




EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

INFORMAÇÕES GERAIS		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO																													
EMPRESA: CONATA ENGENHARIA LTDA - LIDER- CNPJ.: 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ. 57.444.283/0001-88		PRazo de execução dos serviços																													
OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA - 1ª ETAPA - PRAÇA DAS ÁGUAS		Mês																													
LOCAL: RUI BRIBIANO MACHADO - PRÓXIMO A ESTAÇÃO SÃO GABRIEL - ESTAÇÃO 05 - RHEO		Mês																													
PRazo de execução do contrato		Mês																													
CNPJ CONTRATADA: INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		Mês																													
CNPJ CONTRATANTE: CONATA ENGENHARIA LTDA		Mês																													
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 37.373.740,00		Mês																													
INSCRIÇÃO DO SERVIÇO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	
CONTABILIZADO																															
ORÇAMENTADO																															
VALOR (R\$)																															
Valor líquido em R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor líquido em R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor líquido em R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BELO HORIZONTE, 13 DE JUNHO DE 2022



8169