

2788

315

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARE												
Item	Descrição	VALOR	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	854.316,92	1,29%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	253.666,81	0,38%				10,00%	10,00%	10,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	14.089.455,84	21,35%			2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	5,00%
4	FUNDAÇÕES	28.462.808,40	43,13%								15,00%	15,00%
5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	6.723.747,76	10,19%									
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	9.025,19	0,01%									10,00%
7	ALVENARIAS E DIVISOES	742.933,00	1,13%									
13	SERRALHERIA	657.278,32	1,00%									
19	DRENAGEM	4.897.881,47	7,42%									
20	PAVIMENTAÇÃO	2.103.412,22	3,19%									
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.030.200,40	1,56%									
30	VIGILANCIA	761.340,48	1,15%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
33	SERVIÇOS DIVERSOS	64.135,23	0,10%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
35	EQUIPAMENTOS	834.646,96	1,26%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
43	TOPOGRAFIA	696.407,28	1,06%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
73	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	332.250,72	0,50%			40,00%	40,00%	20,00%				
80	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.486.493,00	5,28%			1,03%	1,07%	0,98%	0,88%	1,51%	8,10%	8,10%
	TOTAL	66.000.000,00	100,00%									
	Percentual Global Simples:			0,00%	0,00%	0,99%	1,03%	0,93%	0,82%	1,36%	8,18%	8,18%
	Valor Simples em R\$:			-	-	654.832,85	681.594,13	612.006,14	542.069,50	898.514,13	5.397.695,28	5.398.597,79
	Percentual Global Acumulado:			0,00%	0,00%	0,99%	2,02%	2,95%	3,77%	5,13%	13,31%	21,49%
	Valor Acumulado em R\$:			-	-	654.832,85	1.336.426,97	1.948.433,11	2.490.502,61	3.389.016,74	8.786.712,02	14.185.309,81

879

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFRAESTRUTURA												
Item	Descrição	VALOR	Part %	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	854.316,92	1,29%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	253.666,81	0,38%	3,00%	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,50%
3	TRABALHOS EM TERRA	14.089.455,84	21,35%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
4	FUNDAÇÕES	28.462.808,40	43,13%	15,00%				10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	6.723.747,76	10,19%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				10,00%
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	9.025,19	0,01%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	ALVENARIAS E DIVISOES	742.933,00	1,13%									
13	SERRALHERIA	657.278,32	1,00%									
19	DRENAGEM	4.897.881,47	7,42%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
20	PAVIMENTAÇÃO	2.103.412,22	3,19%									
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.030.200,40	1,56%									
30	VIGILANCIA	761.340,48	1,15%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
33	SERVIÇOS DIVERSOS	64.135,23	0,10%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
35	EQUIPAMENTOS	834.646,96	1,26%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
43	TOPOGRAFIA	696.407,28	1,06%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
73	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	332.250,72	0,50%									
80	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.486.493,00	5,28%	8,38%	3,39%	3,39%	3,39%	7,79%	8,81%	8,81%	8,81%	2,93%
	TOTAL	66.000.000,00	100,00%									
	Percentual Global Simples:			8,49%	3,29%	3,29%	3,29%	7,84%	8,97%	8,97%	8,97%	2,83%
	Valor Simples em R\$:			5.604.275,23	2.169.440,14	2.169.440,14	2.174.513,47	5.174.200,01	5.918.213,38	5.918.213,38	5.918.213,38	1.869.998,70
	Percentual Global Acumulado:			29,98%	33,27%	36,56%	39,85%	47,69%	56,66%	65,63%	74,59%	77,43%
	Valor Acumulado em R\$:			19.789.585,05	21.959.025,18	24.128.465,32	26.302.978,79	31.477.178,80	37.395.392,18	43.313.605,55	49.231.818,93	51.101.817,63

CRONOGRAMA FISICO-F											
IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÔRREGO FERRUGEM - BACIA B5 E INFR											
Item	Descrição	VALOR	Part %	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	854.316,92	1,29%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	253.666,81	0,38%	4,50%	4,50%	4,50%	3,00%	3,00%	3,00%		
3	TRABALHOS EM TERRA	14.089.455,84	21,35%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
4	FUNDAÇÕES	28.462.808,40	43,13%								
5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	6.723.747,76	10,19%	10,00%	10,00%	10,00%					
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	9.025,19	0,01%								
7	ALVENARIAS E DIVISÕES	742.933,00	1,13%				30,00%	40,00%	30,00%		
13	SERRALHERIA	657.278,32	1,00%				30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
19	DRENAGEM	4.897.881,47	7,42%	5,00%	6,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	4,00%	
20	PAVIMENTAÇÃO	2.103.412,22	3,19%			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	40,00%	40,00%
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.030.200,40	1,56%				30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
30	VIGILANCIA	761.340,48	1,15%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
33	SERVIÇOS DIVERSOS	64.135,23	0,10%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
35	EQUIPAMENTOS	834.646,96	1,26%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
43	TOPOGRAFIA	696.407,28	1,06%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
73	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	332.250,72	0,50%								
80	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.486.493,00	5,28%	2,93%	3,00%	3,16%	3,31%	3,19%	3,07%	2,25%	1,72%
	TOTAL	66.000.000,00	100,00%								
	Percentual Global Simples:			2,83%	2,91%	3,08%	3,31%	3,16%	3,05%	2,40%	1,82%
	Valor Simples em R\$:			1.869.096,18	1.920.515,54	2.031.264,54	2.187.395,65	2.088.757,28	2.010.280,19	1.587.007,27	1.203.865,73
	Percentual Global Acumulado:			80,26%	83,17%	86,25%	89,56%	92,73%	95,77%	98,18%	100,00%
	Valor Acumulado em R\$:			52.970.913,81	54.891.429,35	56.922.693,89	59.110.089,53	61.198.846,81	63.209.127,00	64.796.134,27	66.000.000,00
				Belo Horizonte, 13 de julho de 2022.							
				<div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px;"></div>							

289 P