

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

TABELA REFERENCIAL:  
SUDECAP

TIPO DE TABELA  
DESONERADA

MÊS/REF.:  
JULHO/2021-DEZ

PLANO DE OBRAS  
1114-L 5-MOB-12

EMPREENDIMENTO / TRECHO:  
PARQUE LINEAR FERROVIÁRIO LESTE - DESONERADO

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)

HORISTA

MENSALISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PART. %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	192.997,96	3,24%	100,00%											
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	119.248,00	2,00%	60,00%	30,00%	10,00%									
3	TRABALHOS EM TERRA	730.143,14	12,25%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
4	FUNDAÇÕES	890.053,25	14,96%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
5	GALERIA CILINDRICA E/OU CONTENÇÕES	2.587,70	0,04%					30,00%	40,00%	30,00%					
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	40.526,64	0,68%				10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
7	ALVENARIAS E DIVISÓES	4.233,76	0,07%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GAS	37.634,93	0,63%				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA	557.999,21	9,36%				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
13	SERRALHERIA	690.607,85	11,59%					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS	497.560,05	8,35%						20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
17	PINTURA	61.175,54	1,03%					10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%		
18	SERVIÇOS DIVERSOS	171.343,55	2,87%											30,00%	70,00%
19	DRENAGEM	212.400,64	3,56%				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
20	PAVIMENTAÇÃO	39.750,27	0,67%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	988.065,04	16,57%								10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	550.534,00	9,24%	6,24%	2,07%	4,94%	8,28%	10,24%	10,74%	11,54%	9,78%	7,50%	9,11%	9,88%	9,98%
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	118.219,68	1,98%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
45	EQUIPAMENTOS	38.921,52	0,65%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
47	SERVIÇOS AUXILIARES DE MARCENARIA	3.067,20	0,05%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
62	PROJETOS	12.111,71	0,20%		30,00%	40,00%	30,00%								
<b>TOTAL</b>		<b>5.961.191,64</b>	<b>100,00%</b>												
ORÇAMENTO NÚM 210346		PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:		6,29%	2,13%	4,94%	8,28%	10,23%	10,84%	11,41%	9,71%	7,45%	8,93%	9,74%	10,07%
		VALOR SIMPLES EM R\$		375.156,56	127.063,44	294.267,95	493.357,30	609.679,90	646.043,23	680.139,85	578.596,70	443.874,33	532.167,03	580.844,90	600.005,45
		PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO		6,29%	8,42%	13,36%	21,64%	31,86%	42,70%	54,11%	63,82%	71,26%	80,19%	89,93%	100,00%
		VALOR ACUMULADO EM R\$		R\$ 375.156,56	R\$ 502.220,00	R\$ 796.487,95	R\$ 1.289.840,25	R\$ 1.899.520,14	R\$ 2.545.563,37	R\$ 3.225.703,22	R\$ 3.804.299,92	R\$ 4.248.174,26	R\$ 4.780.301,29	R\$ 5.361.186,19	R\$ 5.961.191,64

*Handwritten signature and initials*