

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
CNPJ: 16.715.383/0001-40

Obra
REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS PORTUGUESAS DO
HIPERCENTRO DE BELO HORIZONTE

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Part. %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	3,32%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
02	DEMOLICOES E REMOÇOES	11,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
03	TRABALHOS EM TERRA	0,89%	12,00%	15,00%	8,33%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,33%	8,34%	
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	0,01%	100,00%												
19	PIROS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	68,83%	8,00%	12,00%	8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	
18	SERVICOS DIVERSOS	1,51%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
20	PAVIMENTAÇÃO	0,83%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
25	LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	7,19%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
40	SERVICOS AUXILIARES	0,24%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
69	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,15%	8,17%	11,12%	8,13%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	6,12%	11,00%	11,00%	9,99%	9,99%	
	Percentual Global Simples		8,17%	11,12%	8,13%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	6,12%	11,00%	11,00%	9,99%	9,99%	
	Valor Simples em R\$:	R\$	302.194,02	R\$	411.314,81	R\$	214.164,81	R\$	214.164,81	R\$	300.348,58	R\$	409.095,48	R\$	354.722,03
	Percentual Global Acumul		8,17%	19,29%	27,42%	33,21%	39,00%	44,79%	50,54%	56,70%	69,76%	80,82%	90,41%	100,00%	
	Valor Acumulado em R\$:	R\$	302.194,02	R\$	713.512,83	R\$	1.014.231,30	R\$	1.228.396,11	R\$	1.658.725,74	R\$	2.060.334,62	R\$	3.098.874,17

Nova Lima, 29 de julho de 2024

CL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 15.800.344/0001-52
Leonardo Davi de Matos