

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO/TRECHO
ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO DE SAÚDE JARDIM
FILADÉLFA

**TABELA DE REFERÊNCIA
SUDECAP****CENTRO DE SAÚDE JARDIM FILADÉLFA**

MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PART %	dezembro-21	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.722,21	8,5555%	100,00%					
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 5.703,93	2,1852%				50,00%	25,00%	25,00%
08	COBERTURAS E FORROS	R\$ 9.168,04	3,5035%				25,00%	50,00%	25,00%
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS	R\$ 6.927,61	2,6474%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 18.739,63	7,1624%	10,00%		10,00%	40,00%	20,00%	20,00%
12	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)	R\$ 12.236,46	4,6761%				50,00%	50,00%	
13	SERRALHERIA	R\$ 13.043,49	4,6821%				20,00%	60,00%	20,00%
14	REVESTIMENTOS	R\$ 12.654,83	4,7448%				40,00%	40,00%	20,00%
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 327,13	0,1250%				25,00%	50,00%	25,00%
17	PINTURA	R\$ 55.669,03	18,3189%		20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
49	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.381,00	14,6973%	10,00%	10,00%	10,00%	23,33%	23,33%	23,33%
56	MÃO DE OBRA E VEÍCULOS	R\$ 75.106,64	28,7017%	10,00%	10,00%	10,00%	23,33%	23,33%	23,33%
02.01	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			13,61%	8,00%	9,38%	24,49%	27,12%	17,39%
02.02	VALOR SIMPLES EM R\$			R\$ 35.619,06	R\$ 20.944,06	R\$ 24.550,23	R\$ 64.079,43	R\$ 70.969,65	R\$ 45.506,20
02.03	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			13,61%	21,62%	31,00%	55,48%	82,61%	100,00%
02.04	VALOR ACUMULADO EM R\$			R\$ 35.619,06	R\$ 56.563,13	R\$ 81.113,36	R\$ 145.192,79	R\$ 216.162,45	R\$ 261.668,64