

**CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO**

MÊS DE REFERÊNCIA: MAI/2022

OBRA: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, RECAPEAMENTO E TRATAMENTO DE TRAVESSIAS COM ACESSIBILIDADE NOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIONAL VENDA NOVA - LOTE II.

| ITEM | DESCRIÇÃO | Contrato + Aditivo | PART % | MED 01 | Saldo a Executar | MAI/22 | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 |
|----------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.00.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 75.463,76 | 1,91% | 14.185,45 | 61.278,31 | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| 02.00.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 94.063,35 | 2,38% | - | 94.063,35 | 1,89% | 2,65% | 3,68% | 4,59% | 17,31% | 24,12% | 21,98% | 4,10% | 6,15% | 6,32% | 5,14% | 2,07% |
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | 57.105,26 | 1,44% | - | 57.105,26 | 1,777,80 | 2.492,68 | 3.461,53 | 4.317,51 | 16.282,37 | 22.688,08 | 20.675,13 | 3.856,60 | 5.784,90 | 5.944,80 | 4.834,86 | 1.947,11 |
| 04.00.00 | FUNDAÇÕES | 54.045,02 | 1,37% | - | 54.045,02 | 439,71 | 1.022,18 | 2.027,24 | 4.197,24 | 7.349,45 | 9.770,71 | 10.547,34 | 3.038,00 | 5.779,05 | 6.669,89 | 3.666,16 | 2.598,29 |
| 15.00.00 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E | 21.392,09 | 0,54% | - | 21.392,09 | | 475,60 | 2.642,80 | 9.425,45 | 7.863,55 | 9.176,84 | 6.544,85 | 1.810,51 | 2.459,05 | 7.144,75 | 3.820,98 | 2.680,63 |
| 18.00.00 | SERVICOS DIVERSOS | 278.850,65 | 7,05% | | 278.850,65 | | 3,45% | 4,88% | 9,77% | 15,92% | 23,41% | 15,89% | 3,12% | 5,32% | 8,34% | 9,90% | |
| 19.00.00 | DRENAGEM | 90.956,35 | 2,30% | - | 90.956,35 | | 1,35% | 3,45% | 5,58% | 8,98% | 17,89% | 25,32% | 4,87% | 5,14% | 8,69% | 8,66% | 10,07% |
| 20.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | 2.377.349,05 | 60,09% | 202.895,01 | 2.174.454,04 | 11,52% | 19,15% | 28,23% | 23,78% | 8,79% | | | | | | | |
| 21.00.00 | URBANIZAÇÃO E OBRAS | 279.038,84 | 7,05% | - | 279.038,84 | 273.870,61 | 455.262,34 | 671.125,64 | 565.333,60 | 208.861,85 | | | | | | | |
| 30.00.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 453.273,00 | 11,46% | 31.438,74 | 421.834,26 | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,76% |
| 53.00.00 | SERVICOS TECNICOS | 99.836,85 | 2,52% | 15.973,90 | 83.862,95 | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 54.00.00 | EQUIPAMENTOS | 16.300,26 | 0,41% | 2.099,35 | 14.200,91 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 | 6.988,58 |
| 55.00.00 | POSTO DE VIGILANCIA | 58.584,78 | 1,48% | 7.811,30 | 50.773,48 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 | 1.183,41 |
| | EVOLUÇÃO MENSAL (%) | | | | | 8,31% | 13,27% | 19,27% | 17,89% | 9,80% | 5,70% | 4,92% | 2,42% | 2,80% | 3,44% | 3,22% | 2,02% |
| | EVOLUÇÃO ACUMULATIVA (%) | | | | | 15,25% | 28,51% | 47,79% | 65,68% | 75,47% | 81,17% | 86,10% | 88,52% | 91,32% | 94,76% | 97,98% | 100,00% |
| | TOTAIS | 3.956.259,25 | 100% | 274.403,75 | 3.681.855,50 | 603.154,36 | 1.128.094,42 | 1.890.657,26 | 2.598.291,48 | 2.985.885,39 | 3.211.430,03 | 3.406.266,02 | 3.501.910,15 | 3.612.797,82 | 3.748.968,22 | 3.876.297,95 | 3.956.259,25 |