

**OBRA: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, RECAPEAMENTO E TRATAMENTO DE TRAVESSIAS COM ACESSIBILIDADE NOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIONAL VENDA NOVA - LOTE III.**

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivo	PART %	ACUMULADO ATE MAI/2022	Saldo a Executar	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	68.195,61	1,7774%	6.505,88	61.689,73	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	7,13%	8,33%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	75.623,04	1,9710%	-	75.623,04	5.682,97	5.682,97	5.682,97	5.682,97	5.682,97	5.682,97	5.682,97	5.682,97	5.682,97	4.860,06	5.682,97
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	54.510,23	1,4208%	-	54.510,23	1.497,34	3.096,80	4.596,26	6.095,72	7.595,18	9.094,64	10.594,10	12.093,56	13.593,02	15.092,48	16.591,94
04.00.00	FUNDAÇÕES	31.248,84	0,8145%	-	31.248,84	1.395,46	2.790,92	4.186,38	5.581,84	6.977,30	8.372,76	9.768,22	11.163,68	12.559,14	13.954,60	15.350,06
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.230,35	0,4491%	-	17.230,35	68,76	137,52	206,28	275,04	343,80	412,56	481,32	550,08	618,84	687,60	756,36
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	254.667,50	6,6376%	-	254.667,50	-	4.895	9.790	14.685	19.580	24.475	29.370	34.265	39.160	44.055	48.950
19.00.00	DRENAGEM	89.064,61	2,3214%	-	89.064,61	0,44%	0,88%	1,32%	1,76%	2,20%	2,64%	3,08%	3,52%	3,96%	4,40%	4,84%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	2.397.596,99	62,4900%	203.784,83	2.193.812,16	4,25%	8,50%	12,75%	17,00%	21,25%	25,50%	29,75%	34,00%	38,25%	42,50%	46,75%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	270.150,81	7,0412%	-	270.150,81	-	10,21%	20,42%	30,63%	40,84%	51,05%	61,26%	71,47%	81,68%	91,89%	102,10%
30.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	423.670,00	11,0425%	32.606,92	391.063,08	8,29%	16,58%	24,87%	33,16%	41,45%	49,74%	58,03%	66,32%	74,61%	82,90%	91,19%
53.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	79.869,48	2,0817%	38.540,29	41.329,19	0,30%	0,60%	0,90%	1,20%	1,50%	1,80%	2,10%	2,40%	2,70%	3,00%	3,30%
54.00.00	EQUIPAMENTOS	16.300,26	0,4248%	4.848,97	11.451,29	7,24%	14,48%	21,72%	28,96%	36,20%	43,44%	50,68%	57,92%	65,16%	72,40%	79,64%
55.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA	58.584,78	1,5270%	9.764,13	48.820,65	8,33%	16,66%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%
	EVOLUÇÃO MENSAL (%)					4,10%	11,85%	17,97%	14,68%	7,02%	2,33%	2,64%	3,02%	3,70%	2,09%	
	EVOLUÇÃO FINANCEIRA MENSAL					157.471,00	454.462,30	857.893,60	1.251.324,90	1.644.756,20	2.038.187,50	2.431.618,80	2.825.050,10	3.218.481,40	3.611.912,70	4.005.344,00
	EVOLUÇÃO ACUMULATIVA (%)					11,77%	23,61%	35,45%	47,30%	59,14%	70,98%	82,83%	94,67%	106,51%	118,36%	130,20%
	EVOLUÇÃO FINANCEIRA TOTAL	3.836.712,50	100,00%	284.051,02	3.542.661,48	451.522,02	806.014,32	1.164.014,00	1.522.013,68	1.879.985,12	2.237.956,52	2.595.927,92	2.953.900,32	3.311.872,72	3.669.845,12	4.027.817,52

Thiago A. B. Santos  
Engenheiro Civil - Fiscal do Contrato

LOCPAV LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.