

CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 04.047.735/0001-21

EMPREENDIMENTO/TRECHO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DJ 015/22		TABELA DE REFERE TIPO DE TABELA		MÊS DE REFERENCIA:		PLANO DE OBRAS		
		SUDECAP	DESONERADA	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR)	
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADA NO ENTORNO DO JARDIM ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE										
ITEM	DESCRIÇÃO	PART %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	9,4600%	23,23%	4,52%	4,52%	3,14%	4,52%	60,07%		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,6000%	28,01%	12,12%	11,63%	22,40%	22,01%	3,81%		
3	TRABALHOS EM TERRA	9,7700%	29,51%	14,24%	11,07%	0,00%	24,40%	20,77%		
4	FUNDAÇÕES	0,1800%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	0,7800%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,86%	72,14%		
14	REVESTIMENTOS	0,0800%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	4,2900%	0,00%	0,56%	20,70%	15,82%	25,30%	37,62%		
19	DRENAGEM	4,6200%	9,41%	14,92%	37,17%	23,41%	15,10%	0,00%		
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	40,0800%	20,49%	19,76%	16,02%	5,03%	9,99%	28,69%		
23	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	4,1700%	21,17%	16,67%	16,67%	12,17%	16,67%	16,69%		
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,8400%	20,93%	16,15%	5,89%	8,83%	14,01%	34,19%		
39	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	0,9600%	22,89%	32,50%	27,09%	1,08%	0,00%	16,44%		
43	SERVIÇOS TECNICOS	9,2700%	23,85%	23,85%	12,64%	23,85%	13,22%	2,59%		
45	EQUIPAMENTOS	1,9000%	21,81%	16,57%	16,83%	9,26%	15,44%	20,08%		
Orçamento Numero: 200450		Percentual Global Simples:	20,87%	16,10%	14,51%	8,17%	13,97%	26,38%		
Elaborado:		Valor simples em R\$:	R\$ 182.928,72	R\$ 141.159,33	R\$ 127.159,99	R\$ 71.627,84	R\$ 122.477,71	R\$ 231.256,28		
		Percentual Global Acumulado	20,87%	36,97%	51,48%	59,65%	73,62%	100,00%		
		Valor Acumulado em R\$	R\$ 182.928,72	R\$ 324.088,05	R\$ 451.248,04	R\$ 522.875,88	R\$ 645.353,59	R\$ 876.609,87		

Diretor -