

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				TABELA DE REFERENCIA: SUDECAP		TIPO DE TABELA: ONERADA		MÊS REF. : 12/2021		PLANOS DE OBRA: 2330:L1-S-ESP-18	
EMPREDIMENTO/ TRECHO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO POMPEIA - 1ª ETAPA								ENCARGO SOCIAL ( BASICO E COMPLEMENTAR)			
								HORISTA		MENSALISTA	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PART %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	104.737,94	1,8703%	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	20.468,53	0,3655%	100,00							
03	TRABALHOS EM TERRA	1.133.168,83	20,2352%	20,00	50,00	30,00					
04	FUNDAÇÕES	168.077,82	3,0014%		30,00	40,00	30,00				
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	115.537,10	2,0632%			50,00	50,00				
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	65.352,05	1,1670%			20,00	50,00	30,00			
07	ALVENARIAS E DIVISOES	48.758,07	0,8707%				50,00	50,00			
08	COBERTURAS E FORROS	21.261,02	0,3797%				60,00	40,00			
09	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	15.007,79	0,2680%					100,00			
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	115.186,62	2,0569%				30,00	30,00	40,00		
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	375.781,29	6,7104%				30,00	30,00	40,00		
13	SERRALHERIA	181.503,63	3,2411%						50,00	50,00	
14	REVESTIMENTOS	41.154,33	0,7349%					30,00	30,00	40,00	
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	223.323,99	3,9879%						80,00	10,00	10,00
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS	285,06	0,0051%							100,00	
17	PINTURA	74.074,28	1,3228%						50,00	50,00	
18	SERVICOS DIVERSOS	59.139,51	1,0561%							80,00	20,00
19	DRENAGEM	320.590,69	5,7248%				30,00	30,00	40,00		
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.486.213,69	26,5395%				40,00	25,00	15,00	10,00	10,00
23	FORNECIMENTO DE MATERAIS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS	330.856,14	5,9081%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	65,00	5,00
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	540.712,22	9,6556%	7,21	14,15	11,06	20,66	15,02	16,43	10,90	4,57
40	SERVICOS AUXILIARES	3.132,51	0,0559%			100,00					
43	SERVICOS TECNICOS	88.279,68	1,5764%	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
45	EQUIPAMENTOS	51.920,64	0,9272%	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00
46	ENSAIOS	14.180,85	0,2532%		50,00	50,00					
48	SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA	1.295,72	0,0231%						100,00		
	TOTAL	5.600.000,00	100,00%								
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				6,93%	13,31%	10,63%	20,74%	14,47%	17,69%	11,64%	4,60%
VALOR SIMPLES EM R\$				R\$ 388.321,22	R\$ 745.236,67	R\$ 595.270,18	R\$ 1.161.649,55	R\$ 810.060,91	R\$ 990.466,46	R\$ 651.638,19	R\$ 257.356,82
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				6,93%	20,24%	30,87%	51,62%	66,08%	83,77%	95,40%	100,00%
VALOR ACUMULADO EM R\$				R\$ 388.321,22	R\$ 1.133.557,89	R\$ 1.728.828,07	R\$ 2.890.477,62	R\$ 3.700.538,53	R\$ 4.691.004,99	R\$ 5.342.643,18	R\$ 5.600.000,00

