

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			TABELA DE REFERÊNCIA SUDECAP				CENTRO DE SAÚDE JARDIM FILADÉLFIA			
EMPREENDIMENTO/TRECHO ADEQUAÇÕES, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO DE SAÚDE JARDIM FILADÉLFIA			MESES							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PART %	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.722,21	8,5555%	100,00%						
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 5.703,93	2,1852%				25,00%	50,00%	25,00%	
08	COBERTURAS E FORROS	R\$ 9.168,04	3,5035%					70,00%	30,00%	
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS	R\$ 6.927,61	2,6474%				25,00%	25,00%	50,00%	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 18.739,63	7,1624%	10,00%		10,00%	40,00%	40,00%		
12	ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)	R\$ 12.236,46	4,6761%				50,00%	50,00%		
13	SERRALHERIA	R\$ 13.043,49	4,6821%				30,00%	70,00%		
14	REVESTIMENTOS	R\$ 12.654,83	4,7448%				40,00%	40,00%	20,00%	
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 327,13	0,1250%				25,00%	50,00%	25,00%	
17	PINTURA	R\$ 55.669,03	18,3189%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
49	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.381,00	14,6973%	10,00%	10,00%	10,00%	23,33%	23,33%	23,33%	
56	MÃO DE OBRA E VEÍCULOS	R\$ 75.106,64	28,7017%	10,00%	10,00%	10,00%	23,33%	23,33%	23,33%	
02.01	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			13,61%	8,00%	8,72%	23,53%	32,10%	14,03%	
02.02	VALOR SIMPLES EM R\$			R\$ 35.619,06	R\$ 20.944,06	R\$ 22.818,33	R\$ 61.583,08	R\$ 84.000,24	R\$ 36.703,87	
02.03	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			13,61%	21,62%	30,34%	53,87%	85,97%	100,00%	
02.04	VALOR ACUMULADO EM R\$			R\$ 35.619,06	R\$ 56.563,13	R\$ 79.381,46	R\$ 140.964,54	R\$ 224.964,78	R\$ 261.680,00	