

OBRA: TRATAMENTO FUNDO DE VALE BACIA CORREGO DO NADO - E SUB BACIAS CORREGO LAREIRA E MARIMBONDO e ADM LOCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivos	PART %	Exec Até Dez 19	Saldo a Executar	SET/21	OUT/21	nov/21	dez/21	jan/22
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	838.985,19	1,9939%	750.839,61	88.145,58	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.483.732,09	3,5263%	792.553,20	691.178,89	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	5.250.777,38	12,4791%	3.926.243,84	1.324.533,54	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
04.00.00	FUNDAÇÕES	3.213.205,09	7,6365%	2.802.084,72	411.120,37	50,00%	50,00%			
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	11.404.328,95	27,1037%	7.394.686,31	4.009.642,64	35,00%	35,00%	30,00%		
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	360.991,65	0,8579%	134.699,25	226.292,40			50,00%	50,00%	
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	9.946,24	0,0236%	-	9.946,24				50,00%	50,00%
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	8.197,00	0,0195%	2.778,72	5.418,28			50,00%	50,00%	
13.00.00	SERRALHERIA	673.665,03	1,6010%	255.043,74	418.621,29	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
14.00.00	REVESTIMENTOS	5.679,26	0,0135%	826,91	4.852,35					100,00%
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	470.159,99	1,1174%	129.696,26	340.463,73	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
17.00.00	PINTURA	4.201,77	0,0100%	1.245,30	2.956,47	58,092,75	58,092,75	58,092,75	58,092,75	58,092,75
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	164.627,01	0,3913%	63.985,73	100.641,28	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
19.00.00	DRENAGEM	8.484.627,94	20,1647%	6.908.001,89	1.576.626,05	10,00%	10,00%	30,00%	25,00%	25,00%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	1.113.717,13	2,6469%	821.516,99	292.200,14	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.188.564,97	5,2014%	538.574,69	1.649.990,28	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
22.00.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.006.724,96	9,5224%	3.065.717,42	941.007,54	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	12,00%
23.00.00	SERVICOS COPASA	207.307,76	0,4927%	101.136,01	106.171,75	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
24.00.00	VISTORIA CAUTELAR	146.439,88	0,3480%	129.319,56	17.120,32					100,00%
33.00.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	865.850,82	2,0578%	763.967,18	101.883,64	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
34.00.00	APOIO À OBRA	820.857,78	1,9509%	760.053,50	60.804,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
54.00.00	EQUIPAMENTOS	354.108,30	0,8416%	335.948,90	18.159,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
						24,41%	24,41%	24,61%	14,34%	12,22%
						3.026.529,09	3.026.529,09	3.051.667,32	1.777.872,81	1.515.178,15
						24,41%	48,82%	73,44%	87,78%	100,00%
	TOTAIS	42.076.696,19	100%	29.678.919,73	12.397.776,46	3.026.529,09	6.053.058,17	9.104.725,49	10.882.598,30	12.397.776,46

Engibras Engenharia S.A.
Representante Legal

[Handwritten Signature]
1. Alves

5219
R

520
e



CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA: FEV/2018

OBRA: TRATAMENTO FUNDO DE VALE BACIA CORREGO DO NADO - CORREGOS LAREIRA E MARIBONDO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivo	PART %	Exec Até AGO/2021	Saldo a Executar	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	TOTAL DO ITEM R\$
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
											R\$ 3.894.331,47
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.894.331,47	100%	2.981.421,95	912.909,52	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	12,00%	
						200.840,09	200.840,09	200.840,09	200.840,09	109.549,14	912.909,52
	PERC. TOTAL										3.894.331,47
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:					22%	22%	22%	22%	12%	100%
	VALOR SIMPLES EM R\$					200.840,09	200.840,09	200.840,09	200.840,09	109.549,14	912.909,52
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:					22,00%	44,00%	66,00%	88,00%	100,00%	
	VALOR ACUMULADO EM R\$	R\$ 3.894.331,47	100%	R\$ 2.981.421,95	R\$ 912.909,52	200.840,09	401.680,19	602.520,28	803.360,38	912.909,52	

Engenharia S.A.
[Redacted]


[Redacted]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA: FEV/2018

OBRA: TRATAMENTO FUNDO DE VALE BACIA CORREGO DO NADO - CORREGO MARIMBONDO

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivo	PART %	Exec Até AGO/2021	Saldo a Executar	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	419.089,51	2,1686%	356.915,13	62.174,38	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	827.855,86	4,2839%	397.644,98	430.210,88	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	2.278.275,21	11,7893%	1.250.334,32	1.027.940,89	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
04.00.00	FUNDAÇÕES	275.592,11	1,4261%	27.201,64	248.390,47	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	6.080.450,01	31,4641%	3.463.240,52	2.617.209,49	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	185.451,24	0,9596%	5.248,43	180.202,81	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	9.946,24	0,0515%	-	9.946,24				50,00%	50,00%
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	1.711,53	0,0089%	327,81	1.383,72				50,00%	50,00%
13.00.00	SERRALHERIA	208.951,87	1,0813%	49.324,06	159.627,81	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
14.00.00	REVESTIMENTOS	5.679,26	0,0294%	826,91	4.852,35					100,00%
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	265.299,14	1,3728%	-	265.299,14	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
17.00.00	PINTURA	1.633,39	0,0085%	-	1.633,39					100,00%
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	49.926,33	0,2584%	-	49.926,33	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
19.00.00	DRENAGEM	6.612.632,77	34,2180%	5.770.974,73	841.658,04	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	634.683,71	3,2843%	380.673,36	254.010,35	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	782.524,18	4,0493%	146.385,03	636.139,15	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
22.00.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56.196,98	0,2908%	56.196,98	-					
23.00.00	SERVICOS COPASA	151.806,47	0,7855%	73.830,10	77.976,37	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
24.00.00	VISTORIA CAUTELAR	123.205,16	0,6375%	106.084,84	17.120,32					100%
54.00.00	EQUIPAMENTOS	354.108,30	1,8324%	335.948,90	18.159,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
						4.539,85	4.539,85	4.539,85	4.539,85	
						24,19%	24,19%	24,19%	16,69%	10,76%
						1.669.723,89	1.669.723,89	1.669.723,89	1.151.946,97	742.742,87
						24,2%	48%	73%	89%	100%
TOTAIS		19.325.019,27	100%	12.421.157,74	6.903.861,53	1.669.723,89	3.339.447,79	5.009.171,68	6.161.118,66	6.903.861,53





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

OBRA: TRATAMENTO FUNDO DE VALE BACIA CORREGO DO NADO - URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivo	PART %	Exec Até AGO/2021	Saldo a Executar	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	412.064,94	10000%	-	412.064,94	25%	25%	25%	25%		100,000%
						103.016,24	103.016,24	103.016,24	103.016,24	-	R\$ 412.064,94
	PERC. TOTAL		10000%								412.064,94
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	VALOR SIMPLES EM R\$					103.016,24	103.016,24	103.016,24	103.016,24	-	412.064,94
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:					25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
	VALOR ACUMULADO EM R\$					103.016,24	206.032,47	309.048,71	412.064,94	412.064,94	

[Handwritten Signature]

