



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO DE APOSTILA
ORGÃO EMITENTE

CONTRATADA CONSORCIO CME	CONTRATO Nº DJ-032/21	FOLHA 1/5
OBJETO Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirao Isidoro - Otimizacao do Sistema de Drenagem - TR 10 anos	REGIONAL Venda Nova	
EMPREENHIMENTO VN-S-INF-19-2447	PRÉ-APOSTILA Nº 107	

APOSTILA DE REAJUSTE – TERMO ADITIVO 08

Licitação: SMOBI 039/2020 RDC
Instrumento Jurídico: 012021270000410000

APOSTILA nº. 07 ao contrato - DJ-032/21 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CONSORCIO CME, com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$ 382.163,97 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) , calculado pelo índice 0,386425, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-032/21, firmado em 25/03/2021, cujo objeto é OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO I.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 10/09/2024. Belo Horizonte, 17 de setembro de 2024

Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI



RELATÓRIO DE
APOSTILA
ORGÃO EMITENTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATADA CONSORCIO CME	CONTRATO Nº DJ-032/21	FOLHA 2/5
OBJETO Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirao Isidoro - Otimizacao do Sistema de Drenagem - TR 10 anos	REGIONAL Venda Nova	
EMPREENDIMENTO VN-S-INF-19-2447	PRE-APOSTILA Nº 107	

APOSTILA DE REAJUSTE – TERMO ADITIVO 08

RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:	38,6425%
1) Valor do Reajuste:	382.163,97
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	0,00
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	0,00
Valor da Apostila (1 - ((2+3)-4)):	-
	382.163,97

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato nº. DJ-032/21 com o IJ nº. 01.2021.2700.0041 tendo o valor do contrato alterado em de R\$ 382.163,97 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)

Valor da complementação de garantia contratual: R\$ 19.108,21 (Dezenove Mil, Cento e Oito Reais e Vinte e Um Centavos).



0,05C16 + 0,01C17 + 0,04C35 + 0,71C36 + 0,02C37 + 0,12C38 + 0,04C39 + 0,01C39A



RELATÓRIO DE APOSTILA

ORGÃO EMITENTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATADA CONSORCIO CME	CONTRATO Nº DJ-032/21	FOLHA 3/5
OBJETO Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirao Isidoro - Otimizacao do Sistema de Drenagem - TR 10 anos	REGIONAL Venda Nova	
EMPREENHIMENTO VN-S-INF-19-2447	PRÉ-APOSTILA Nº 107	

ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO

Fórmula de Reajuste

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
09/2020	0,000000
09/2021	0,223479
09/2022	0,395693
09/2023	0,386425
09/2024	

CONTRATADA CONSORCIO CME	CONTRATO Nº DJ-032/21	FOLHA 4/5
OBJETO Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirao Isidoro - Otimizacao do Sistema de Drenagem - TR 10 anos	REGIONAL Venda Nova	
EMPREENDIMENTO VN-S-INF-19-2447	PRÉ-APOSTILA Nº 107	

ORGÃO EMITENTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
201000026/01	09/02/2025	CONTRATO	Recolhimento	R\$ 6.231.602,77	R\$ 6.231.602,77
201000026/03	09/02/2025	AP 01,02 E 03 - REAJUSTE CONTRATUAL	Acréscimo de valor	R\$ 1.350.462,02	R\$ 7.597.402,18
201000026/02	09/02/2025	TA 01 - ACRESCMO DE VALOR	Acréscimo de valor	R\$ 15.337,39	R\$ 6.246.940,16
201000026/04	09/02/2025	ACRESCIMO DE VALOR	Acréscimo de valor	R\$ 1.042.630,40	R\$ 8.640.032,58
201000026/05	09/02/2025	AP - 05 - COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA - APOSTILA DE REAJUSTE	Acréscimo de valor	R\$ 1.166.365,18	R\$ 9.806.397,76
201000026/06	09/02/2025	TA 04 - REPROGRAMAÇÃO	Acréscimo de valor	R\$ 116.360,91	R\$ 9.922.758,67
201000026/07	09/02/2025	TA 05	Acréscimo de valor	R\$ 70.000,06	R\$ 9.992.758,73
201000026/08	17/11/2025	TA 07	Prorrogação de data	R\$ 0,00	R\$ 9.992.758,73

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-032/21 17/09/2024

Objeto do Contrato: OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO I
 Setor Responsável: GOB11-SD - GERÊNCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA I
 Empresa Contratada: CONSORCIO CME
 CNPJ / CPF: 41.236.010/0001-08
 Nº da Licitação: SMOBI 039/2020 RDC
 Situação do Contrato: Em andamento
 Programa: Sem Programa Projeto
 Data do Contrato: 25/03/2021
 Prazo Contratual: 1230
 Data de Início: 25/03/2021
 Rubrica Dot. Orc.: 270011001751206512030001449051040080
 Fórmula Reajust.: 0,0500C16 + 0,0100C17 + 0,0400C35 + 0,7100C36 + 0,0200C37 + 0,1200C38 + 0,0400C39 +
 0,0100C39A
 Moeda:
 Garantia Principal: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Número Garantia: Valor:
 % De Garantia: 5 %
 Fator K/Desc. Global: 1,0107 (Fator K)

Fator K/Desc. Global: 1,0107 (Fator K)

Valor:

Valor:

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 123.545.212,81	R\$ 24.787.306,16	R\$ 148.332.518,97	R\$ 86.443.670,55	R\$ 61.888.848,42	R\$ 197.942.859,66	R\$ 9.992.758,73	5,05%

Relações de Medições do Contrato nº.: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	01/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	647.037,82	0,52%	647.037,82	0,52%	122.898.174,99	647.037,82	18/05/2021	215.722,40	31/05/2021	215.722,40
0001	01/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	647.037,82	0,52%	647.037,82	0,52%	122.898.174,99	647.037,82	18/05/2021	215.657,71	31/05/2021	431.315,42
0002	16/04/2021	15/05/2021	20/05/2021	94.930,82	0,08%	741.968,64	0,60%	122.803.244,17	94.930,82	10/11/2021	31.649,94	18/11/2021	31.649,94
0002	16/04/2021	15/05/2021	20/05/2021	94.930,82	0,08%	741.968,64	0,60%	122.803.244,17	94.930,82	10/11/2021	31.640,44	18/11/2021	63.280,88
0003	16/05/2021	15/06/2021	18/06/2021	300.504,12	0,24%	1.042.472,76	0,84%	122.502.740,05	300.504,12	20/08/2021	100.188,08	23/08/2021	100.188,08
0003	16/05/2021	15/06/2021	18/06/2021	300.504,12	0,24%	1.042.472,76	0,84%	122.502.740,05	300.504,12	20/08/2021	100.158,02	23/08/2021	200.316,04



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0004	16/06/2021	15/07/2021	21/07/2021	781.034,79	0,63%	1.823.507,55	1,48%	121.721.705,26	781.034,79	20/08/2021	260.396,99	23/08/2021	260.396,99
0004	16/06/2021	15/07/2021	21/07/2021	781.034,79	0,63%	1.823.507,55	1,48%	121.721.705,26	781.034,79	20/08/2021	260.318,90	23/08/2021	520.637,80
0005	16/07/2021	15/08/2021	18/08/2021	892.738,01	0,72%	2.716.245,56	2,20%	120.828.967,25	892.738,01	23/09/2021	297.638,85	27/09/2021	297.638,85
0005	16/07/2021	15/08/2021	18/08/2021	892.738,01	0,72%	2.716.245,56	2,20%	120.828.967,25	892.738,01	23/09/2021	297.549,58	27/09/2021	595.099,16
0006	16/08/2021	31/08/2021	21/09/2021	277.645,97	0,22%	2.993.891,53	2,42%	120.551.321,28	277.645,97	19/10/2021	92.567,17	29/10/2021	92.567,17
0006	16/08/2021	31/08/2021	21/09/2021	277.645,97	0,22%	2.993.891,53	2,42%	120.551.321,28	277.645,97	19/10/2021	92.539,40	29/10/2021	185.078,80
0007	01/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	532.421,52	0,43%	3.526.313,05	2,85%	120.018.899,76	532.421,52	19/10/2021	177.509,34	27/10/2021	177.509,34
0007	01/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	532.421,52	0,43%	3.526.313,05	2,85%	120.018.899,76	532.421,52	19/10/2021	177.456,09	27/10/2021	354.812,18
0008	16/09/2021	15/10/2021	19/10/2021	454.103,39	0,37%	3.980.416,44	3,21%	119.871.544,25	454.103,39	07/12/2021	151.398,07	15/12/2021	151.398,07
0008	16/09/2021	15/10/2021	19/10/2021	454.103,39	0,37%	3.980.416,44	3,21%	119.871.544,25	454.103,39	07/12/2021	151.352,66	15/12/2021	302.705,32
0009	16/10/2021	15/11/2021	22/11/2021	1.381.224,04	1,12%	5.361.640,48	4,33%	118.490.320,21	1.381.224,04	06/01/2022	51.817,69	12/01/2022	51.817,69
0009	16/10/2021	15/11/2021	22/11/2021	1.381.224,04	1,12%	5.361.640,48	4,33%	118.490.320,21	1.381.224,04	06/01/2022	408.544,29	12/01/2022	408.544,29
0009	16/10/2021	15/11/2021	22/11/2021	1.381.224,04	1,12%	5.361.640,48	4,33%	118.490.320,21	1.381.224,04	06/01/2022	460.361,98	12/01/2022	460.361,98
0009	16/10/2021	15/11/2021	22/11/2021	1.381.224,04	1,12%	5.361.640,48	4,33%	118.490.320,21	1.381.224,04	06/01/2022	460.500,09	12/01/2022	460.500,09
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	226.551,35	02/02/2022	226.551,35
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	28.916,44	02/02/2022	28.916,44
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	28.434,97	02/02/2022	28.434,97
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	226.987,17	02/02/2022	226.987,17
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	526.106,05	02/02/2022	526.106,05
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	526.386,50	02/02/2022	526.386,50
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	2.347.956,32	1,91%	7.709.596,80	6,28%	115.054.120,55	2.347.956,32	25/01/2022	556.022,49	02/02/2022	556.022,49
0011	16/12/2021	15/01/2022	24/01/2022	1.084.369,24	0,88%	8.793.966,04	7,16%	113.969.751,31	1.084.369,24	22/02/2022	10.477,65	02/03/2022	10.477,65
0011	16/12/2021	15/01/2022	24/01/2022	1.084.369,24	0,88%	8.793.966,04	7,16%	113.969.751,31	1.084.369,24	22/02/2022	10.477,65	02/03/2022	10.477,65
0011	16/12/2021	15/01/2022	24/01/2022	1.084.369,24	0,88%	8.793.966,04	7,16%	113.969.751,31	1.084.369,24	22/02/2022	10.041,83	02/03/2022	10.041,83
0011	16/12/2021	15/01/2022	24/01/2022	1.084.369,24	0,88%	8.793.966,04	7,16%	113.969.751,31	1.084.369,24	22/02/2022	350.942,62	02/03/2022	350.942,62
0011	16/12/2021	15/01/2022	24/01/2022	1.084.369,24	0,88%	8.793.966,04	7,16%	113.969.751,31	1.084.369,24	22/02/2022	351.488,87	02/03/2022	351.488,87
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	350.942,62	02/03/2022	350.942,62
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	138.917,95	21/03/2022	138.917,95
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	139.462,20	21/03/2022	139.462,20
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	139.462,20	21/03/2022	139.462,20
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	791.240,27	21/03/2022	791.240,27
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	791.240,27	21/03/2022	791.240,27
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	2.792.386,65	2,27%	11.586.352,69	9,44%	111.177.364,66	2.792.386,65	14/03/2022	792.063,76	21/03/2022	792.063,76
0013	16/02/2022	15/03/2022	18/03/2022	2.472.890,17	2,01%	14.059.242,86	11,45%	108.704.474,49	2.472.890,17	28/04/2022	1.008.408,88	02/05/2022	1.008.408,88
0013	16/02/2022	15/03/2022	18/03/2022	2.472.890,17	2,01%	14.059.242,86	11,45%	108.704.474,49	2.472.890,17	28/04/2022	456.072,41	02/05/2022	456.072,41
0013	16/02/2022	15/03/2022	18/03/2022	2.472.890,17	2,01%	14.059.242,86	11,45%	108.704.474,49	2.472.890,17	28/04/2022	1.008.408,88	02/05/2022	1.008.408,88
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	3.005.114,44	2,45%	17.064.357,30	13,90%	105.699.360,05	3.005.114,44	02/06/2022	52.262,02	03/06/2022	52.262,02

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liq.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	3.005,114,44	2,45%	17.064.357,30	13,90%	105.699.360,05	3.005,114,44	02/06/2022	501.811,42	03/06/2022	501.811,42
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	3.005,114,44	2,45%	17.064.357,30	13,90%	105.699.360,05	3.005,114,44	02/06/2022	723.525,26	03/06/2022	723.525,26
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	3.005,114,44	2,45%	17.064.357,30	13,90%	105.699.360,05	3.005,114,44	02/06/2022	722.215,20	03/06/2022	722.215,20
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	3.005,114,44	2,45%	17.064.357,30	13,90%	105.699.360,05	3.005,114,44	02/06/2022	503.489,12	03/06/2022	503.489,12
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	3.005,114,44	2,45%	17.064.357,30	13,90%	105.699.360,05	3.005,114,44	02/06/2022	501.811,42	03/06/2022	501.811,42
0015	16/04/2022	15/05/2022	23/05/2022	2.332.999,02	1,90%	19.397.356,32	15,80%	103.366.361,03	2.332.999,02	03/06/2022	951.363,29	08/06/2022	951.363,29
0015	16/04/2022	15/05/2022	23/05/2022	2.332.999,02	1,90%	19.397.356,32	15,80%	103.366.361,03	2.332.999,02	03/06/2022	430.272,44	08/06/2022	430.272,44
0015	16/04/2022	15/05/2022	23/05/2022	2.332.999,02	1,90%	19.397.356,32	15,80%	103.366.361,03	2.332.999,02	03/06/2022	951.363,29	08/06/2022	951.363,29
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	2.263.963,29	1,84%	21.661.319,61	17,64%	101.102.397,74	2.263.963,29	12/07/2022	378.626,35	15/07/2022	378.626,35
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	2.263.963,29	1,84%	21.661.319,61	17,64%	101.102.397,74	2.263.963,29	12/07/2022	544.862,15	15/07/2022	544.862,15
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	2.263.963,29	1,84%	21.661.319,61	17,64%	101.102.397,74	2.263.963,29	12/07/2022	376.386,23	15/07/2022	376.386,23
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	2.263.963,29	1,84%	21.661.319,61	17,64%	101.102.397,74	2.263.963,29	12/07/2022	546.825,29	15/07/2022	546.825,29
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	2.263.963,29	1,84%	21.661.319,61	17,64%	101.102.397,74	2.263.963,29	12/07/2022	40.877,04	15/07/2022	40.877,04
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	2.263.963,29	1,84%	21.661.319,61	17,64%	101.102.397,74	2.263.963,29	12/07/2022	376.386,23	15/07/2022	376.386,23
0017	16/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	8.236.475,66	5,74%	29.897.795,27	20,82%	113.718.590,21	8.236.475,66	11/08/2022	1.121.373,65	17/08/2022	1.121.373,65
0017	16/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	8.236.475,66	5,74%	29.897.795,27	20,82%	113.718.590,21	8.236.475,66	11/08/2022	2.238.349,83	17/08/2022	2.238.349,83
0017	16/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	8.236.475,66	5,74%	29.897.795,27	20,82%	113.718.590,21	8.236.475,66	11/08/2022	2.235.101,99	17/08/2022	2.235.101,99
0017	16/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	8.236.475,66	5,74%	29.897.795,27	20,82%	113.718.590,21	8.236.475,66	11/08/2022	1.518.036,42	17/08/2022	1.518.036,42
0017	16/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	8.236.475,66	5,74%	29.897.795,27	20,82%	113.718.590,21	8.236.475,66	11/08/2022	1.123.613,77	17/08/2022	1.123.613,77
0018	16/07/2022	15/08/2022	25/08/2022	5.151.071,35	3,59%	35.048.866,62	24,40%	108.567.456,86	5.151.071,35	21/09/2022	949.376,20	27/09/2022	949.376,20
0018	16/07/2022	15/08/2022	25/08/2022	5.151.071,35	3,59%	35.048.866,62	24,40%	108.567.456,86	5.151.071,35	21/09/2022	2.100.532,47	27/09/2022	2.100.532,47
0018	16/07/2022	15/08/2022	25/08/2022	5.151.071,35	3,59%	35.048.866,62	24,40%	108.567.456,86	5.151.071,35	21/09/2022	2.101.162,68	27/09/2022	2.101.162,68
0019	16/08/2022	31/08/2022	23/09/2022	1.255.371,90	0,87%	36.304.238,52	25,28%	107.312.086,96	1.255.371,90	07/10/2022	231.373,26	18/10/2022	231.373,26
0019	16/08/2022	31/08/2022	23/09/2022	1.255.371,90	0,87%	36.304.238,52	25,28%	107.312.086,96	1.255.371,90	07/10/2022	511.922,52	18/10/2022	511.922,52
0019	16/08/2022	31/08/2022	23/09/2022	1.255.371,90	0,87%	36.304.238,52	25,28%	107.312.086,96	1.255.371,90	07/10/2022	512.076,12	18/10/2022	512.076,12
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	2.214.805,18	1,54%	38.519.043,70	26,82%	105.097.281,78	2.214.805,18	18/10/2022	148.411,37	26/10/2022	148.411,37
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	2.214.805,18	1,54%	38.519.043,70	26,82%	105.097.281,78	2.214.805,18	18/10/2022	152.443,02	26/10/2022	152.443,02
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	2.214.805,18	1,54%	38.519.043,70	26,82%	105.097.281,78	2.214.805,18	18/10/2022	152.443,02	26/10/2022	152.443,02
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	2.214.805,18	1,54%	38.519.043,70	26,82%	105.097.281,78	2.214.805,18	18/10/2022	585.751,55	26/10/2022	585.751,55
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	2.214.805,18	1,54%	38.519.043,70	26,82%	105.097.281,78	2.214.805,18	18/10/2022	585.751,55	26/10/2022	585.751,55
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	2.214.805,18	1,54%	38.519.043,70	26,82%	105.097.281,78	2.214.805,18	18/10/2022	590.004,67	26/10/2022	590.004,67
0021	16/09/2022	15/10/2022	24/10/2022	3.496.413,36	2,43%	42.015.457,06	29,26%	101.600.868,42	3.496.413,36	26/11/2022	269.916,20	06/12/2022	269.916,20
0021	16/09/2022	15/10/2022	24/10/2022	3.496.413,36	2,43%	42.015.457,06	29,26%	101.600.868,42	3.496.413,36	26/11/2022	1.626.477,22	06/12/2022	1.626.477,22
0021	16/09/2022	15/10/2022	24/10/2022	3.496.413,36	2,43%	42.015.457,06	29,26%	101.600.868,42	3.496.413,36	26/11/2022	1.570.019,94	06/12/2022	1.570.019,94
0022	16/10/2022	15/11/2022	24/11/2022	4.575.339,19	3,19%	46.590.796,25	32,44%	97.025.529,23	4.374.868,87	20/12/2022	317.947,08	26/12/2022	317.947,08
0022	16/10/2022	15/11/2022	24/11/2022	4.575.339,19	3,19%	46.590.796,25	32,44%	97.025.529,23	4.374.868,87	20/12/2022	532.493,83	26/12/2022	532.493,83
0022	16/10/2022	15/11/2022	24/11/2022	4.575.339,19	3,19%	46.590.796,25	32,44%	97.025.529,23	4.374.868,87	21/12/2022	480.965,83	26/12/2022	480.965,83
0022	16/10/2022	15/11/2022	24/11/2022	4.575.339,19	3,19%	46.590.796,25	32,44%	97.025.529,23	4.374.868,87	20/12/2022	1.495.672,81	26/12/2022	1.495.672,81



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0022	16/10/2022	15/11/2022	24/11/2022	4.575.339,19	3,19%	46.590.796,25	32,44%	97.025.529,23	4.374.880,87	21/12/2022	1.547.789,32	26/12/2022	1.547.789,32
0023	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	2.856.742,05	1,95%	49.447.538,30	34,43%	94.168.787,18	2.740.782,88	10/01/2023	198.519,23	17/01/2023	188.519,23
0023	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	2.856.742,05	1,96%	49.447.538,30	34,43%	94.168.787,18	2.740.782,88	10/01/2023	552.308,31	17/01/2023	552.308,31
0023	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	2.856.742,05	1,96%	49.447.538,30	34,43%	94.168.787,18	2.740.782,88	10/01/2023	603.435,00	17/01/2023	603.435,00
0023	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	2.856.742,05	1,96%	49.447.538,30	34,43%	94.168.787,18	2.740.782,88	10/01/2023	667.506,17	17/01/2023	667.506,17
0023	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	2.856.742,05	1,96%	49.447.538,30	34,43%	94.168.787,18	2.740.782,88	10/01/2023	719.014,17	17/01/2023	719.014,17
0024	16/12/2022	15/01/2023	19/01/2023	2.161.027,46	1,48%	51.608.565,76	35,36%	94.334.978,08	2.090.647,55	08/02/2023	970.382,81	14/02/2023	970.382,81
0024	16/12/2022	15/01/2023	19/01/2023	2.161.027,46	1,48%	51.608.565,76	35,36%	94.334.978,08	2.090.647,55	08/02/2023	114.988,31	14/02/2023	114.988,31
0024	16/12/2022	15/01/2023	19/01/2023	2.161.027,46	1,48%	51.608.565,76	35,36%	94.334.978,08	2.090.647,55	08/02/2023	1.005.276,43	14/02/2023	1.005.276,43
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	210.405,54	27/02/2023	210.405,54
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	577.308,88	27/02/2023	577.308,88
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	333.107,55	27/02/2023	333.107,55
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	442.554,33	27/02/2023	442.554,33
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	442.554,33	27/02/2023	442.554,33
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	526.473,25	27/02/2023	526.473,25
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	526.473,25	27/02/2023	526.473,25
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	577.308,88	27/02/2023	577.308,88
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	210.405,54	27/02/2023	210.405,54
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	159.790,99	27/02/2023	159.790,99
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	159.790,99	27/02/2023	159.790,99
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	26/01/2023	6.343.616,49	4,35%	53.935.784,12	36,96%	92.007.759,72	2.249.640,54	23/02/2023	333.107,55	27/02/2023	333.107,55
0025	16/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	2.503.161,59	1,72%	56.439.945,71	38,67%	89.504.598,13	2.421.639,13	14/03/2023	173.948,40	28/03/2023	173.948,40
0025	16/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	2.503.161,59	1,72%	56.439.945,71	38,67%	89.504.598,13	2.421.639,13	20/03/2023	989.594,46	28/03/2023	989.594,46
0025	16/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	2.503.161,59	1,72%	56.439.945,71	38,67%	89.504.598,13	2.421.639,13	20/03/2023	134.082,34	28/03/2023	134.082,34
0025	16/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	2.503.161,59	1,72%	56.439.945,71	38,67%	89.504.598,13	2.421.639,13	14/03/2023	940.209,01	28/03/2023	940.209,01
0025	16/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	2.503.161,59	1,72%	56.439.945,71	38,67%	89.504.598,13	2.421.639,13	14/03/2023	183.804,92	28/03/2023	183.804,92
0026	16/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	1.198.744,55	0,82%	57.637.990,26	39,49%	88.305.853,58	1.153.697,97	12/04/2023	535.117,45	20/04/2023	535.117,45
0026	16/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	1.198.744,55	0,82%	57.637.990,26	39,49%	88.305.853,58	1.153.697,97	12/04/2023	83.302,53	20/04/2023	83.302,53
0026	16/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	1.198.744,55	0,82%	57.637.990,26	39,49%	88.305.853,58	1.153.697,97	12/04/2023	535.277,99	20/04/2023	535.277,99
0027	16/03/2023	15/04/2023	18/04/2023	1.208.432,60	0,83%	58.846.122,86	40,32%	87.097.420,98	1.156.414,86	10/05/2023	536.299,97	15/05/2023	536.299,97
0027	16/03/2023	15/04/2023	18/04/2023	1.208.432,60	0,83%	58.846.122,86	40,32%	87.097.420,98	1.156.414,86	10/05/2023	57.970,80	15/05/2023	57.970,80
0027	16/03/2023	15/04/2023	18/04/2023	1.208.432,60	0,83%	58.846.122,86	40,32%	87.097.420,98	1.156.414,86	10/05/2023	582.144,09	15/05/2023	582.144,09
0028	16/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	1.265.210,84	0,87%	60.111.333,70	41,19%	85.832.210,14	1.211.026,51	28/06/2023	60.833,27	03/07/2023	60.833,27
0028	16/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	1.265.210,84	0,87%	60.111.333,70	41,19%	85.832.210,14	1.211.026,51	28/06/2023	588.556,44	03/07/2023	588.556,44
0028	16/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	1.265.210,84	0,87%	60.111.333,70	41,19%	85.832.210,14	1.211.026,51	28/06/2023	561.636,80	03/07/2023	561.636,80
0029	16/05/2023	15/06/2023	19/06/2023	1.352.644,99	0,93%	61.463.978,69	42,11%	84.479.565,15	1.308.592,32	10/07/2023	607.206,42	17/07/2023	607.206,42
0029	16/05/2023	15/06/2023	19/06/2023	1.352.644,99	0,93%	61.463.978,69	42,11%	84.479.565,15	1.308.592,32	10/07/2023	93.997,30	17/07/2023	93.997,30
0029	16/05/2023	15/06/2023	19/06/2023	1.352.644,99	0,93%	61.463.978,69	42,11%	84.479.565,15	1.308.592,32	10/07/2023	607.398,60	17/07/2023	607.398,60



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Titulo	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0030	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	2.053.561,46	1,41%	63.517.540,15	43,52%	82.426.003,69	1.986.681,49	17/08/2023	921.849,94	24/08/2023	921.849,94
0030	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	2.053.561,46	1,41%	63.517.540,15	43,52%	82.426.003,69	1.986.681,49	17/08/2023	142.705,02	24/08/2023	142.705,02
0030	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	2.053.561,46	1,41%	63.517.540,15	43,52%	82.426.003,69	1.986.681,49	17/08/2023	922.126,53	24/08/2023	922.126,53
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	4.002.736,21	2,74%	67.520.276,36	48,26%	78.423.267,48	3.847.727,42	20/09/2023	204.531,35	26/09/2023	204.531,35
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	4.002.736,21	2,74%	67.520.276,36	48,26%	78.423.267,48	3.847.727,42	20/09/2023	1.718.317,81	26/09/2023	1.718.317,81
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	4.002.736,21	2,74%	67.520.276,36	48,26%	78.423.267,48	3.847.727,42	20/09/2023	100.161,50	26/09/2023	100.161,50
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	4.002.736,21	2,74%	67.520.276,36	48,26%	78.423.267,48	3.847.727,42	20/09/2023	53.465,19	26/09/2023	53.465,19
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	4.002.736,21	2,74%	67.520.276,36	48,26%	78.423.267,48	3.847.727,42	20/09/2023	4.136,39	26/09/2023	4.136,39
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	4.002.736,21	2,74%	67.520.276,36	48,26%	78.423.267,48	3.847.727,42	20/09/2023	1.767.115,18	26/09/2023	1.767.115,18
0032	16/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	1.046.229,27	0,72%	68.566.505,63	48,98%	77.377.038,21	1.046.229,27	25/10/2023	95.673,46	30/10/2023	95.673,46
0032	16/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	1.046.229,27	0,72%	68.566.505,63	48,98%	77.377.038,21	1.046.229,27	25/10/2023	475.206,62	30/10/2023	475.206,62
0032	16/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	1.046.229,27	0,72%	68.566.505,63	48,98%	77.377.038,21	1.046.229,27	25/10/2023	475.349,19	30/10/2023	475.349,19
0033	01/09/2023	15/09/2023	26/09/2023	1.124.758,85	0,77%	69.691.264,48	47,75%	76.252.279,36	1.087.839,05	25/10/2023	356.424,99	30/10/2023	356.424,99
0033	01/09/2023	15/09/2023	26/09/2023	1.124.758,85	0,77%	69.691.264,48	47,75%	76.252.279,36	1.087.839,05	25/10/2023	356.531,94	30/10/2023	356.531,94
0033	01/09/2023	15/09/2023	26/09/2023	1.124.758,85	0,77%	69.691.264,48	47,75%	76.252.279,36	1.087.839,05	25/10/2023	374.882,12	30/10/2023	374.882,12
0034	16/09/2023	15/10/2023	25/10/2023	1.323.850,90	0,91%	71.015.115,38	48,66%	74.928.428,46	1.323.850,90	28/11/2023	152.879,31	19/12/2023	152.879,31
0034	16/09/2023	15/10/2023	25/10/2023	1.323.850,90	0,91%	71.015.115,38	48,66%	74.928.428,46	1.323.850,90	28/11/2023	585.398,48	19/12/2023	585.398,48
0034	16/09/2023	15/10/2023	25/10/2023	1.323.850,90	0,91%	71.015.115,38	48,66%	74.928.428,46	1.323.850,90	28/11/2023	585.574,11	19/12/2023	585.574,11
0035	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	2.186.041,45	1,50%	73.201.156,83	50,16%	72.742.387,01	2.090.841,15	19/12/2023	165.418,74	21/12/2023	165.418,74
0035	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	2.186.041,45	1,50%	73.201.156,83	50,16%	72.742.387,01	2.090.841,15	19/12/2023	962.855,61	21/12/2023	962.855,61
0035	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	2.186.041,45	1,50%	73.201.156,83	50,16%	72.742.387,01	2.090.841,15	19/12/2023	962.566,80	21/12/2023	962.566,80
0035Y	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	1.400.001,21	0,96%	74.601.158,04	51,12%	71.342.385,80	1.353.332,17	19/12/2023	443.422,39	04/01/2024	443.422,39
0035Y	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	1.400.001,21	0,96%	74.601.158,04	51,12%	71.342.385,80	1.353.332,17	19/12/2023	443.289,38	04/01/2024	443.289,38
0035Y	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	1.400.001,21	0,96%	74.601.158,04	51,12%	71.342.385,80	1.353.332,17	19/12/2023	465.620,40	04/01/2024	465.620,40
0036	16/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	2.279.198,78	1,55%	76.880.356,82	52,18%	70.453.188,23	2.279.198,78	15/01/2024	792.210,79	23/01/2024	792.210,79
0036	16/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	2.279.198,78	1,55%	76.880.356,82	52,18%	70.453.188,23	2.279.198,78	15/01/2024	1.468.987,99	23/01/2024	1.468.987,99
0037	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	1.950.867,09	1,32%	78.831.223,91	53,50%	68.512.321,14	1.871.216,64	12/03/2024	173.412,06	19/03/2024	173.412,06
0037	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	1.950.867,09	1,32%	78.831.223,91	53,50%	68.512.321,14	1.871.216,64	12/03/2024	27.047,31	19/03/2024	27.047,31
0037	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	1.950.867,09	1,32%	78.831.223,91	53,50%	68.512.321,14	1.871.216,64	12/03/2024	349.651,89	19/03/2024	349.651,89
0037	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	1.950.867,09	1,32%	78.831.223,91	53,50%	68.512.321,14	1.871.216,64	12/03/2024	922.175,79	19/03/2024	922.175,79
0037	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	1.950.867,09	1,32%	78.831.223,91	53,50%	68.512.321,14	1.871.216,64	12/03/2024	398.929,59	19/03/2024	398.929,59
0038	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	1.523.615,59	1,03%	80.354.839,50	54,54%	66.988.705,55	1.511.946,43	02/04/2024	147.824,21	19/04/2024	147.824,21
0038	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	1.523.615,59	1,03%	80.354.839,50	54,54%	66.988.705,55	1.511.946,43	02/04/2024	196.587,94	19/04/2024	196.587,94
0038	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	1.523.615,59	1,03%	80.354.839,50	54,54%	66.988.705,55	1.511.946,43	02/04/2024	368.586,05	19/04/2024	368.586,05
0038	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	1.523.615,59	1,03%	80.354.839,50	54,54%	66.988.705,55	1.511.946,43	02/04/2024	798.948,23	19/04/2024	798.948,23
0039	16/02/2024	13/03/2024	26/03/2024	1.325.437,72	0,90%	81.680.277,22	55,44%	65.663.267,83	1.325.437,72	10/05/2024	460.445,54	22/05/2024	460.445,54
0039	16/02/2024	13/03/2024	26/03/2024	1.325.437,72	0,90%	81.680.277,22	55,44%	65.663.267,83	1.325.437,72	10/05/2024	864.992,18	22/05/2024	864.992,18
0040	16/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	828.018,54	0,56%	82.508.295,76	56,00%	64.835.249,29	774.353,47	12/06/2024	221.343,90	19/06/2024	221.343,90



Relações de Medições do Contrato n.º: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0040	16/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	828.018,54	0,56%	82.508.295,76	56,00%	64.835.249,29	774.353,47	12/06/2024	541.529,71	19/06/2024	541.529,71
0040	16/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	828.018,54	0,56%	82.508.295,76	56,00%	64.835.249,29	774.353,47	18/06/2024	11.479,86	19/06/2024	11.479,86
0041	16/04/2024	15/05/2024	27/05/2024	1.151.998,66	0,79%	83.660.294,42	56,78%	63.683.250,63	1.117.681,10	15/07/2024	756.436,23	23/07/2024	756.436,23
0041	16/04/2024	15/05/2024	27/05/2024	1.151.998,66	0,79%	83.660.294,42	56,78%	63.683.250,63	1.117.681,10	18/07/2024	6.951,44	23/07/2024	6.951,44
0041	16/04/2024	15/05/2024	27/05/2024	1.151.998,66	0,78%	83.660.294,42	56,78%	63.683.250,63	1.117.681,10	18/07/2024	9.020,15	23/07/2024	9.020,15
0041	16/04/2024	15/05/2024	27/05/2024	1.151.998,66	0,78%	83.660.294,42	56,78%	63.683.250,63	1.117.681,10	22/07/2024	345.273,28	23/07/2024	345.273,28
0042	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	979.365,38	0,66%	84.639.659,80	57,44%	62.703.895,25	979.365,38	29/07/2024	117.496,14	05/08/2024	117.496,14
0042	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	979.365,38	0,66%	84.639.659,80	57,44%	62.703.895,25	979.365,38	29/07/2024	522.639,54	05/08/2024	522.639,54
0042	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	979.365,38	0,66%	84.639.659,80	57,44%	62.703.895,25	979.365,38	29/07/2024	339.229,70	05/08/2024	339.229,70
0043	16/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	1.030.804,51	0,70%	85.670.464,31	58,14%	61.673.090,74	1.030.804,51	27/08/2024	335.274,80	03/09/2024	335.274,80
0043	16/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	1.030.804,51	0,70%	85.670.464,31	58,14%	61.673.090,74	1.030.804,51	27/08/2024	337.534,89	03/09/2024	337.534,89
0043	16/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	1.030.804,51	0,70%	85.670.464,31	58,14%	61.673.090,74	1.030.804,51	27/08/2024	357.994,82	03/09/2024	357.994,82
0044	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	773.206,24	0,52%	86.443.670,55	58,67%	60.899.874,50	773.206,24	04/09/2024	268.181,58	10/09/2024	268.181,58
0044	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	773.206,24	0,52%	86.443.670,55	58,67%	60.899.874,50	773.206,24	04/09/2024	505.024,66	10/09/2024	505.024,66

Relações de Reajustamentos do Contrato n.º: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	01/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	0,000000	0,00	0,00	118.985,03	24/11/2021	79.327,32	30/11/2021	118.985,03
0002	16/04/2021	15/05/2021	20/05/2021	0,000000	0,00	0,00	101.482,57	07/12/2021	67.658,43	15/12/2021	101.482,57
0003	16/05/2021	15/06/2021	18/06/2021	0,000000	0,00	0,00	308.674,56	06/01/2022	308.674,56	12/01/2022	308.674,56
0004	16/06/2021	15/07/2021	21/07/2021	0,000000	0,00	0,00	524.718,93	25/01/2022	524.718,93	02/02/2022	524.718,93
0005	16/07/2021	15/08/2021	18/08/2021	0,000000	0,00	0,00	242.333,75	22/02/2022	242.333,75	02/03/2022	242.333,75
0006	16/08/2021	31/08/2021	21/09/2021	0,000000	0,00	0,00	624.039,78	14/03/2022	624.039,78	21/03/2022	624.039,78
0007	01/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	0,223479	118.985,03	118.985,03	552.639,02	28/04/2022	552.639,02	02/05/2022	552.639,02
0008	16/09/2021	15/10/2021	19/10/2021	0,223479	101.482,57	220.467,60	671.263,24	02/06/2022	671.263,24	03/06/2022	671.263,24
0009	16/10/2021	15/11/2021	22/11/2021	0,223479	308.674,57	529.142,17	521.376,29	03/06/2022	521.376,29	08/06/2022	521.376,29
0010	16/11/2021	15/12/2021	29/12/2021	0,223479	524.718,93	1.053.861,10	505.948,25	12/07/2022	505.948,25	15/07/2022	505.948,25
0011	16/12/2021	15/01/2022	24/01/2022	0,223479	242.333,75	1.296.194,85	1.840.679,34	11/08/2022	1.840.679,34	17/08/2022	1.840.679,34
0012	16/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	0,223479	624.039,78	1.920.234,63	1.151.156,27	21/08/2022	1.151.156,27	27/08/2022	1.151.156,27
0013	16/02/2022	15/03/2022	18/03/2022	0,223479	552.639,02	2.472.873,65	280.549,26	07/10/2022	280.549,26	18/10/2022	280.549,26
0014	16/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	0,223479	671.263,24	3.144.136,89	876.362,91	29/11/2022	876.362,91	05/12/2022	876.362,91
0015	16/04/2022	15/05/2022	23/05/2022	0,223479	521.376,29	3.665.513,18	1.326.561,02	29/11/2022	1.326.561,02	06/12/2022	1.326.561,02
0016	16/05/2022	15/06/2022	05/07/2022	0,223479	505.948,25	4.171.461,43	979.365,38	29/11/2022	979.365,38	05/12/2022	979.365,38
0017	16/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	0,223479	1.840.679,34	6.012.140,77	7.163.297,04	29/11/2022	7.163.297,04	06/12/2022	7.163.297,04
0018	16/07/2022	15/08/2022	25/08/2022	0,223479	1.151.156,27	7.163.297,04	60.899,874,50	04/09/2024	60.899,874,50	10/09/2024	60.899,874,50
0019	16/08/2022	31/08/2022	23/09/2022	0,223479	280.549,26	7.443.846,30	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	29/11/2022
0020	01/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	0,395693	876.362,91	8.320.229,21	1.326.561,02	29/11/2022	1.326.561,02	06/12/2022	1.326.561,02
0021	16/09/2022	15/10/2022	24/10/2022	0,395693	1.383.506,25	9.703.735,50	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	29/11/2022



Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-032/21

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Titulo	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0022	16/10/2022	15/11/2022	24/11/2022	0,395693	1.810.429,69	11.514.165,19	1.810.429,69	20/12/2022	1.810.429,69	26/12/2022	1.810.429,69
0023	16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022	0,395693	1.130.392,83	12.644.558,02	1.130.392,83	10/01/2023	1.130.392,83	17/01/2023	1.130.392,83
0024	16/12/2022	15/01/2023	19/01/2023	0,395693	855.103,44	13.499.661,46	855.103,44	08/02/2023	855.103,44	14/02/2023	855.103,44
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	19/01/2023	0,395693	0,00	13.499.661,46					
0024Y	16/12/2022	15/01/2023	28/01/2023	0,395693	0,00	13.499.661,46					
0025	16/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	0,395693	990.483,52	14.490.144,98	990.483,52	14/03/2023	990.483,52	28/03/2023	990.483,52
0026	16/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	0,395693	474.334,83	14.964.479,81	474.334,83	12/04/2023	474.334,83	20/04/2023	474.334,83
0027	16/03/2023	15/04/2023	18/04/2023	0,395693	478.168,32	15.442.648,13	478.168,32	10/05/2023	478.168,32	15/05/2023	478.168,32
0028	16/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	0,395693	500.635,07	15.943.283,20	500.635,07	28/06/2023	500.635,07	03/07/2023	500.635,07
0029	16/05/2023	15/06/2023	19/06/2023	0,395693	535.232,15	16.478.515,35	535.232,15	10/07/2023	535.232,15	17/07/2023	535.232,15
0030	16/06/2023	15/07/2023	21/07/2023	0,395693	812.579,89	17.291.095,24	812.579,89	17/08/2023	812.579,89	24/08/2023	812.579,89
0031	16/07/2023	15/08/2023	24/08/2023	0,395693	1.544.051,49	18.835.146,73	1.544.051,49	20/09/2023	1.544.051,49	26/09/2023	1.544.051,49
0032	16/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	0,395693	453.788,81	19.288.935,54	404.282,57	25/10/2023	404.282,57	30/10/2023	404.282,57
0033	01/09/2023	15/09/2023	26/09/2023	0,386425	434.634,94	19.723.570,48	420.146,39	13/11/2023	420.146,39	21/11/2023	420.146,39
0034	16/09/2023	15/10/2023	25/10/2023	0,386425	511.569,08	20.235.139,56	458.867,17	28/11/2023	458.867,17	19/12/2023	458.867,17
0035	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	0,386425	844.741,07	21.079.880,63	844.741,07	19/12/2023	844.741,07	21/12/2023	844.741,07
0035Y	16/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	0,386425	0,00	21.079.880,63					
0036	16/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	0,386425	880.739,39	21.960.620,02	725.775,90	15/01/2024	725.775,90	23/01/2024	725.775,90
0037	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	0,386425	753.863,62	22.714.483,64	700.000,00	12/03/2024	700.000,00	19/03/2024	700.000,00
0038	16/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	0,386425	586.763,15	23.303.246,99	499.847,55	11/04/2024	499.847,55	19/04/2024	499.847,55
0039	16/02/2024	13/03/2024	26/03/2024	0,386425	512.182,27	23.815.429,26	423.272,41	10/05/2024	423.272,41	22/05/2024	423.272,41
0040	16/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	0,386425	319.967,06	24.135.396,32	319.967,06	12/06/2024	319.967,06	19/06/2024	319.967,06
0041	16/04/2024	15/05/2024	27/05/2024	0,386425	445.161,08	24.580.557,40	410.857,38	22/07/2024	410.857,38	23/07/2024	410.857,38
0042	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	0,386425	378.451,27	24.959.008,67	314.225,56	01/08/2024	314.225,56	05/08/2024	314.225,56
0043	16/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	0,386425	398.328,63	25.357.337,30	329.378,10	30/08/2024	329.378,10	03/09/2024	329.378,10
0044	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	0,386425	298.786,22	25.656.123,52	247.358,98	09/09/2024	247.358,98	10/09/2024	247.358,98

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-032/21

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	28/09/2021	306.747,88		22/09/2021	306.747,88	0,00%
2	REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	23/11/2021	-1.086.842,64		19/11/2021	-780.094,76	0,00%
3	REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	23/11/2021	-1.400,70		17/11/2021	-781.495,46	0,00%
4	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	24/06/2022	20.852.608,13		21/06/2022	20.071.112,67	0,00%
5	REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	11/01/2023	2.327.218,36		04/01/2023	22.398.331,03	0,00%
6	REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	06/12/2023	1.400.001,21		01/12/2023	23.798.332,24	0,00%
7	ALTERAÇÃO DE PRAZO	23/03/2024	0,00	13/05/2025	20/03/2024	23.798.332,24	0,00%
8	TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO	12/09/2024	988.873,92		10/09/2024	24.787.206,16	0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Inicio	Data Fim
012021270000410000	ORIGINAL	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	124.632.055,43	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410000	ORIGINAL	000000901233	CONSORCIO CME	124.632.055,43	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410000	ORIGINAL	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	124.632.055,43	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410000	ORIGINAL	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	124.632.055,43	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410100	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	124.938.803,31	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410100	ADITIVO	000000901233	CONSORCIO CME	124.938.803,31	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410100	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	124.938.803,31	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410100	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	124.938.803,31	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410101	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	152.122.378,55	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410101	APOSTILA	000000901233	CONSORCIO CME	152.122.378,55	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410101	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	152.122.378,55	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410101	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	152.122.378,55	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410102	APOSTILA	000000901233	CONSORCIO CME	152.190.930,26	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410102	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	152.190.930,26	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410102	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	152.190.930,26	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410102	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	152.190.930,26	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410200	ADITIVO	000000901233	CONSORCIO CME	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410200	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410200	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410200	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410201	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410201	APOSTILA	000000901233	CONSORCIO CME	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410201	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410201	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	151.104.087,62	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410202	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	150.861.201,11	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410202	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	150.861.201,11	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410202	APOSTILA	000000901233	CONSORCIO CME	150.861.201,11	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410202	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	150.861.201,11	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410300	ADITIVO	000000901233	CONSORCIO CME	171.713.809,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410300	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	171.713.809,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410300	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	171.713.809,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410300	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	171.713.809,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410301	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	176.375.136,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410301	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	176.375.136,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410301	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	176.375.136,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410301	APOSTILA	000000901233	CONSORCIO CME	176.375.136,24	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410302	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	195.041.112,74	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410302	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	195.041.112,74	25/03/2021	05/08/2024

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Inicio	Data Fim
012021270000410302	APOSTILA	000000591233	CONSORCIO CME	195.041.112,74	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410302	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	195.041.112,74	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410400	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410400	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410400	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410400	ADITIVO	000000591233	CONSORCIO CME	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410401	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410401	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410401	APOSTILA	000000591233	CONSORCIO CME	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410401	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	197.368.331,10	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410402	APOSTILA	000000591233	CONSORCIO CME	196.641.127,85	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410402	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	196.641.127,85	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410402	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	196.641.127,85	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410402	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	196.641.127,85	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410500	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410500	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410500	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410500	ADITIVO	000000591233	CONSORCIO CME	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410501	APOSTILA	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410501	APOSTILA	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410501	APOSTILA	000000591233	CONSORCIO CME	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410501	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410600	ADITIVO	000000901233	CONSORCIO CME	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410600	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410600	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410600	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410700	ADITIVO	000000591774	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	05/08/2024
012021270000410700	ADITIVO	000000891420	ENTERPA ENGENHARIA LTDA	198.041.129,06	25/03/2021	13/05/2025
012021270000410700	ADITIVO	000000591233	CONSORCIO CME	198.041.129,06	25/03/2021	13/05/2025
012021270000410700	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	198.041.129,06	25/03/2021	13/05/2025

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-032/21

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
01/04/2021	Em Andamento	jose.jorge	José Ribamar Martins Jorge	Contrato cadastrado.



Atendimento Gaeco <atendimento.gaeco@pbh.gov.br>

Re: OF.CCG/SMOBI/Nº034/2024 - valor parcial para obras e manutenção da cidade

1 mensagem

Lizana Zampier <lizana@pbh.gov.br>

15 de janeiro de 2024 às 11:32

Para: Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Gerencia de Contratos - Secretaria de Obras E Infr <gectra-obi@pbh.gov.br>, Atendimento Gaeco <atendimento.gaeco@pbh.gov.br>, Gerencia de Elaboração de Editais SUDECAP <geedi-sd@pbh.gov.br>

Cc: Leandro Cesar Pereira <leandroc.pereira@pbh.gov.br>, "CCG - Camara de Coord. Geral" <ccg@pbh.gov.br>, Rodrigo Ferreira Matias <rodrigo.matias@pbh.gov.br>, Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Obras <diad-obi@pbh.gov.br>, Shirley Jacimar Pires <shirley.pires@pbh.gov.br>, Diretoria de Aquisições e Contratos <daq-obi@pbh.gov.br>, Eliane Aparecida Silva Botelho <elianebotelho@pbh.gov.br>

Prezados,

Gentileza conhecer.

Att.,

Lizana Zampier

Diretora de Orçamento - DIOR

Secretaria de Obras e Infraestrutura - SMOBI

Rua dos Guajajaras, 1107 | 17º andar | Centro | BH/MG

(31) 3277-8130 | 3277-5264 | <http://www.pbh.gov.br/>**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

trabalhoenergiasociedade

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

Em seg., 15 de jan. de 2024 às 11:21, CCG - Camara de Coord. Geral <ccg@pbh.gov.br> escreveu:

: Prezados, bom dia!

: A partir da deliberação em questão, para viabilizar os registros dos contratos/aditivos e a execução das despesas, foi criado o código CCG nº. **9100/2024**.

: Favor repassar a informação aos setores envolvidos.

Att.,

Em sex., 12 de jan. de 2024 às 17:36, CCG - Camara de Coord. Geral <ccg@pbh.gov.br> escreveu:

: **OF.CCG/SMOBI/Nº.034/2024**

: Senhor Secretário,

: Vimos informar a deliberação da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada dia 11/01/2024, relativa ao seguinte tema:

: - Liberação de recursos ROT para cobrir as despesas com obras e manutenção da cidade a serem executadas até 15/02/2024,

: Trata-se de liberação parcial, pois, posteriormente, será deliberado pela CCG o valor global do exercício de 2024, dando autonomia para que o recurso seja gerido pela SMOBI/SUDECAP.

: No ano passado foi autorizado o valor de R\$12.000.000,00 para execução em jan/23. Posteriormente o prazo foi prorrogado até 15/02/23, considerando que ainda não havia definição quanto ao valor global.

Com relação às obras a serem realizadas com recursos vinculados, foi aprovado como limite de empenho, o valor correspondente à disponibilidade financeira.

A liberação visa também possibilitar o registro dos contratos e aditivos no Succ/Grp.

Valor de R\$12.000.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, no entanto, o Órgão deve executar prioritariamente os recursos disponíveis nas fontes Cota-Parte Royalties do Petróleo, Cota-Parte CFEM, Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem em Brumadinho e Multas de Trânsito. Somente após esgotadas as possibilidades de execução de tais recursos, o Órgão deve realizar despesas com ROT Livre.

Nesse contexto, ficam dispensados de autorização individualizada da CCG os pleitos de licitação, contratação, aditivo, reajustamento, ressarcimento/indenização e apostilamento, desde que estejam em conformidade com o valor aprovado. Com relação às obras a serem realizadas com recursos vinculados, fica aprovado como limite de empenho o valor correspondente à disponibilidade financeira.

Atenciosamente,

Secretaria Executiva da Câmara de Coordenação Geral - CCG

—
Secretaria Executiva da Câmara de Coordenação Geral - CCG

 [Acesse a Edição](#)

EXTRATO: EXTRATO

Edição: 7089 | 1ª Edição | Ano XXX | Publicada em: 12/09/2024
SMOBI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO DJ 032/2021

Licitação: SMOBI 039/2020-RDC

Processo Licitatório: 01-086.795/20-05

IJ: 01.2021.2700.0041

Contratante: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Contratada: CONSÓRCIO CME

CNPJ da Contratada: 41.236.010/0001-08

Objeto: Execução de obras e serviços de otimização do sistema de macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro (TR 10 anos) para a implantação dos reservatórios profundos Vilarinho 2 e Nado 1 e mitigação das inundações recorrentes na Av. Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos.

Objetivo: Readequar a planilha contratual, para reprogramá-la com inclusão de itens e acréscimo de valor. Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 032/2021, para reprogramá-la com inclusão de itens, que representa 0,80%, sendo o contrato, portanto, acrescido do valor de R\$ 988.973,92 (novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), a preços de setembro/2020.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste aditamento correrão à conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e, conforme rubrica nº 2700.1100.17.512.066.1.400.0003.449051.04.1.754.790 – CO:0000 (fls.2906).

Garantia: Em observância ao disposto no artigo 63, § 2º do Decreto Municipal nº 10.710/2001, a Contratada complementa a garantia de execução do contrato no montante de 5% sobre o valor acrescido ao Contrato.

Quantitativo do bem adquirido: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/sudicap/dj-032-21-planilha-de-quantitativos.pdf>

Cronograma de Execução: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/sudicap/dj-032-21-cronograma-de-execucao.pdf>


Justificativa resumida: Conforme Ofício DPBI-SD – DJUR-SD nº 031/2024, datado de 07/06/2024 (fls.2833-2837) que integra a Solicitação de Aditivo nº 3 de 07/06/2024 (fls.2832) a alteração contratual justifica-se considerando a necessidade de aplicação das estacas de grande diâmetro a partir da condição geológica/geotécnica do solo, devido a sua instabilidade nas camadas iniciais, o que somente pôde ser constatado após o início da execução dos serviços.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora aditado e seu aditamento anterior.

Data de assinatura: 10/09/2024.

Registro na SMOBI: 11.09.2024 - Livro: 03 - Folha: 010

[← Voltar](#)

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE ADITIVO	CONSORCIO CME	DJ-032/21	1/1
		Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirão Isidoro - Otimização do Sistema de Drenagem - TR 10 anos	Venda Nova	
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		VN-S-INF-10-2447		8

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	Cálculo SGEE	
						Índice de reajuste	Valor do reajuste (R\$)
004	35.004 - OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÔRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO ISIDORO (TR 10 ANOS) PARA IMPLANTAÇÃO RESERVATÓRIOS VILARINHO 2 E NADO 1 E MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NA AV. VILARINHO E RUA DR. ALVARO CAMARGOS						
95	ESTACA						
95.01	ESTACA ESCAVADA						
95.01.01	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA, CO	UN	375.856,17	1,0000	375.856,17	0,386425	145.240,22
95.01.02	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA EM SOLO, DIÂMETRO DE 1,20 M, COM SPT < OU = 50, COM UTILIZAÇÃO	M	471,53	406,0000	191.441,18	0,386425	73.977,26
95.01.03	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA EM SOLO, DIÂMETRO DE 1,20 M, COM SPT > 50, COM UTILIZAÇÃO DE	M	649,21	77,0000	49.989,17	0,386425	19.316,99
95.01.04	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA EM ROCHA, DIÂMETRO DE 1,20 M, COM UTILIZAÇÃO DE FLUIDO DE EST	M	8.849,70	42,0000	371.687,40	0,386425	143.629,50
	TOTAL DO GRUPO: 95				988973,92		382.163,97
	TOTAL DA PLANILHA: 4				988973,92		
	TOTAL DO ADITIVO: 8				988973,92		

USUÁRIO: juliana parma - Juliana Campos Parma

17/09/2024 16:17



RELATÓRIO DE
APOSTILA
ORGÃO EMITENTE

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATADA CONSORCIO CME	CONTRATO Nº DJ-032/21	FOLHA 5/5
OBJETO Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirao Isidoro - Otimizacao do Sistema de Drenagem - TR 10 anos	REGIONAL Venda Nova	
EMPREENDIMENTO VN-S-INF-19-2447	PRÉ-APOSTILA Nº 107	

Prezados(as),

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-032/21

Plano de obras: VN-S-INF-19-2447

Referência: Apostila de Reajuste Nº 06

I.J.: 012021270000410000

Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO I

Empresa: CONSORCIO CME

Valor: R\$ 382.163,67 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

AO
CONSÓRCIO CME

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização da apostila de reajuste contratual N° 07, encaminhamos ofício em anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação SMOBI 039/2020 RDC.

Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails para melhor controle dos documentos.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100

(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br





**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos

 **70.pdf**
92K

 **AP 07 - DJ- 032-21 - CARTA DE CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO GARANTIA.docx**
179K

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

18 de setembro de 2024 às 10:12

Para: LICITACAO CONATA <licitacao@conata.com.br>, André Rangel <andre@conata.com.br>, Wellington Conata Engenharia <wellington@conata.com.br>, priscila@conata.com.br

Cc: Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Diretoria de Financas <difi@pbh.gov.br>

Prezados, bom dia!

Gentileza cancelar essa solicitação, pois observei que o CONSÓRCIO CME tem 5,05% de garantia prestada. Desta forma, a complementação da garantia no valor de R\$ 19.108,21, referente a apostila de reajuste 07 será deduzida no 0,05% de crédito que o fornecedor possui no contrato DJ-032/21.

Atenciosamente,



Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

DJ-032/21 - AP 07 - Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual

2 mensagens

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

17 de setembro de 2024 às 16:42

Para: LICITACAO CONATA <licitacao@conata.com.br>, André Rangel <andre@conata.com.br>, Wellington Conata Engenharia <wellington@conata.com.br>, priscila@conata.com.br

Cc: Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Diretoria de Financas <difi@pbh.gov.br>

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100
(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – FINANCEIRA

REAJUSTE CONTRATUAL – DJ-032/21

AP nº 06

CONSÓRCIO CME.

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO ISIDORO (TR 10 ANOS) PARA IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS PROFUNDOS VILARINHO 2 E NADO 1 E MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES RECORRENTES NA AV. VILARINHO E RUA DR. ÁLVARO CAMARGOS.

2447-DV-S-INF-19

Em atendimento ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar 101/2000, informamos que o referido objeto desta despesa consta como prioridade e meta da Administração Pública do Município de Belo Horizonte conforme:

- Plano Plurianual de Ação Governamental 2022/2025, para o período de 2023-2025 – Lei Nº 11.443, de 29 de dezembro de 2022.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 – Nº 11.594, de 22 de setembro de 2023.
- Lei Nº 11.644, de 29 de dezembro de 2023 para o Orçamento Anual 2024.
- Decreto Nº 18.615, de 26 de janeiro de 2023, autoriza abertura do Orçamento Anual para o Exercício 2024.

De acordo com a Lei Municipal 11.065, de 01 de agosto de 2017, referente à Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, compete à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, a coordenação e controle do orçamento anual do Município, que através das Solicitações de Provisões, efetua os provisionamentos Orçamentários para as respectivas Unidades Orçamentárias.

Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas para o ano de 2024, a classificação orçamentária para esta despesa será:

2700.1100.17.512.066.1.400.0003.449051.04.1.754.790.0000 – CO 0000 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Valor da despesa: **R\$382.163,67.**

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2024.

RODRIGO
FERREIRA
MATIAS
634

Rodrigo Ferreira Matias
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DA SECRETARIA
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



DECLARAÇÃO

Em observância ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar nº 101/00, declaro que a despesa resultante deste **Reajuste ao Contrato DJ-032/21 – Contratação de obras e serviços de otimização do sistema de macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro (TR 10 Anos) para implantação dos reservatórios profundos Vilarinho 2 e Nado 1 e mitigação das inundações recorrentes na Av. Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos**, tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A presente declaração está em consonância com a autorização expedida pela Câmara de Coordenação de Gestão – CCG, através do ofício OF. CCG/ SMOBI/Nº. 118/2024.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2024.

RODRIGO FERREIRA
MATIAS:92
34



Rodrigo Ferreira Matias
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DA SECRETARIA
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Solicitante: Juliana Mara de Campos Parma – Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual – GAECO-SD
Data da solicitação: 17/09/2024



1 CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ
CONSÓRCIO CME

CONTRATO
DJ-032/21

2 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO

OPÇÃO 01 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE SALDO (IZERO DO CONTRATO)

- 1 - FOLHA DE ROSTO DA APOSTILA (SISTEMA GESTÃO).
- 2 - RELATÓRIO DE APOSTILA PARA APROVAÇÃO (SGEE.A.GERAL.70).
- 3 - RELATÓRIO DE ÍNDICES DE REAJUSTE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.65).
- 4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.22).
- 5 - OFÍCIO DE COMPROVAÇÃO A SER ENCAMINHADO À EMPRESA PARA PRESTAR A GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
- 6 - EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO ELENCAO NO ITEM 5.
- 7 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.69).
- 8 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO EXTRAÍDO DO SOF: GARANTIAS, DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE GARANTIAS.
- 9 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO.
- 10 - CCG COM O LIMITE DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO (ROT) PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE NO EXERCÍCIO DO ANO CORRENTE.
- 11- CHECKLIST.

OPÇÃO 02 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO

- 12 - CÓPIA DO TERMO ADITIVO OU DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO QUE ACRESCENTOU VALOR AO CONTRATO (LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA DIGITAL).
- 13 - RELATÓRIO DE ADITIVOS PARA APROVAÇÃO (SGEE.CONT-A.63).

OBSERVAÇÃO: NESTE CASO DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO O USUÁRIO DEVE EMITIR OS DOCUMENTOS ELENCADOS NO CHECKLIST "OPÇÃO 01" E ACRESCENTAR OS ITENS 12 E 13 DO CHECKLIST "OPÇÃO 02".

3 OBSERVAÇÕES

OS ITENS 06 E 07 FORAM DISPENSADOS DE GARANTIA POIS O FORNECEDOR TEM CREDITO DE 0,05%

4 RESPONSÁVEL (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)

TÉCNICO

GERENTE

DATA: / /

DATA: 18/09/24

