 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONATA ENGENHARIA LTDA.	<b>CONTRATO N°</b> DJ-051/22	<b>FOLHA</b> 1/6
		<b>OBJETO</b> Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	<b>REGIONAL</b> Noroeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b>  <b>Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>EMPREENDIMENTO</b> NO-S-SAU-12-1197	<b>PRÉ-APOSTILA N°</b> 107	

## APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO

Licitação: SMOBI 054/2021  
Instrumento Jurídico: 012022230204230000

APOSTILA nº. 07 ao contrato - DJ-051/22 - firmado entre: Fundo Municipal de Saúde e CONATA ENGENHARIA LTDA., com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do contrato em epígrafe.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica definido o montante de R\$ 1.144.840,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos) , calculado pelo índice 0,208442, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-051/22, firmado em 09/08/2022, cujo objeto é OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOB E CENTRO OBSTÉTICO..

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 01/09/2024.


Belo Horizonte, 17 de outubro de 2024



Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI



 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONATA ENGENHARIA LTDA.	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-051/22	<b>FOLHA</b> 2/6
		<b>OBJETO</b> Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	<b>REGIONAL</b> Noroeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> <b>Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>EMPREENHIMENTO</b> NO-S-SAU-12-1197	<b>PRÉ-APOSTILA Nº</b> 107	


## APOSTILA DE REAJUSTE - SALDO

### RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE


Índice Utilizado:	20,8442%
1) Valor do Reajuste:	3.801.301,94
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	3.767.331,14
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	1.110.869,50
Valor da Apostila ( 1 - ((2+3)-4)):	1.144.840,30

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato nº. DJ-051/22 com o IJ nº. 01.2022.2302.0423 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 1.144.840,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos) referente a reajustamento.

Valor da complementação de garantia contratual 07: R\$57.242,02 (Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Um Centavo).





 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONATA ENGENHARIA LTDA.	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-051/22	<b>FOLHA</b> 3/6
		<b>OBJETO</b> Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	<b>REGIONAL</b> Noroeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b>  Fundo Municipal de Saúde		<b>EMPREENDIMENTO</b> NO-S-SAU-12-1197	<b>PRÉ-APOSTILA Nº</b> 107	
<b>ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO</b>				

Fórmula de Reajuste

1C35

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
09/2021	0,000000
09/2022	0,107034
09/2023	0,145666
09/2024	0,208442

CHECKLIST APOSTILA DE REAJUSTE	
1	CADASTRAR NO SUCC
2	VALIDAR NO SGEE
3	DIGITALIZAR
4	SALVAR NA BIBLIOTECA DIGITAL
5	TARJAR OS DADOS SENSÍVEIS
6	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
7	REPOSITÓRIO PRODABEL
8	DIVULGAR EMAIL
9	DDO
RESPONSÁVEL: _____	



**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-051/22 17/10/2024**

Objeto do Contrato: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOB E CENTRO OBSTÉTICO.

Sector Responsável: GOBE1-SD - GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES I

Empresa Contratada: CONATA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ / CPF: 01.535.369/0001-61

Nº da Licitação: SMOBI 054/2021

Situação do Contrato: Em andamento

Programa: Sem Programa Projeto

Data do Contrato: 09/08/2022

Prazo Contratual: 750

Data de Início: 09/08/2022

Rubrica Dot. Orc.: 23020500101221171394000344905113130080

Fórmula Reajust.: 1,0000C35

Moeda:

Garantia Principal: Data Vencimento:

Garantia Compl: Data Vencimento:

% De Garantia: 5 %

Administr. Regional: Noroeste

Fiscal do Contrato: Julio Cesar de Oliveira Marques

Nº Contrato: DJ-051/22

Regime Empregada: Preço Unitário

Tipo Contrato: EXECUÇÃO DE OBRA

Data ID: 01/09/2021

Prazo Aditado: 360

Data Término Prev.: 22/08/2025

IJ: 01202223020423

Data da OS: 12/09/2022

Fator K/Desc. Global: 1,1273 (Fator K)

Valor:

Valor:

**VALORES DO CONTRATO**

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 24.650.370,90	R\$ 2.270.484,82	R\$ 26.920.855,72	R\$ 8.865.746,24	R\$ 18.055.109,48	R\$ 30.688.186,86	R\$ 1.557.712,18	5,08%

**Relações de Medições do Contrato nº: DJ-051/22**

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum	Saldo	Valor Titulo	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/09/2022	15/10/2022	28/10/2022	236.870,57	0,96%	236.870,57	0,96%	24.413.500,33	236.870,57	28/11/2022	236.870,57	21/12/2022	236.870,57
0002	16/10/2022	15/11/2022	06/12/2022	561.807,28	2,28%	798.677,85	3,24%	23.851.693,06	561.807,28	16/12/2022	561.807,28	04/01/2023	561.807,28
0003	16/11/2022	15/12/2022	28/12/2022	647.209,95	2,63%	1.445.887,80	5,87%	23.204.483,10	647.209,95	12/01/2023	128.333,82	31/01/2023	128.333,82
0003	16/11/2022	15/12/2022	28/12/2022	647.209,95	2,63%	1.445.887,80	5,87%	23.204.483,10	647.209,95	12/01/2023	518.876,13	31/01/2023	518.876,13
0004	16/12/2022	15/01/2023	19/01/2023	354.833,39	1,44%	1.800.721,19	7,31%	22.849.649,71	354.833,39	08/02/2023	354.833,39	23/02/2023	354.833,39
0005	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	145.599,39	0,59%	1.946.320,58	7,90%	22.704.050,32	145.599,39	22/03/2023	145.599,39	04/04/2023	145.599,39
0006	16/02/2023	15/03/2023	24/03/2023	179.185,18	0,73%	2.125.505,76	8,62%	22.524.865,14	179.185,18	02/05/2023	179.185,18	05/05/2023	179.185,18





Relações de Medições do Contrato nº: DJ-051/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0007	16/03/2023	15/04/2023	02/05/2023	227.489,39	0,52%	2.352.896,15	9,55%	22.287.375,75	227.489,39	22/05/2023	227.489,39	26/05/2023	227.489,39
0008	16/04/2023	15/05/2023	19/06/2023	232.705,21	0,94%	2.585.700,36	10,49%	22.064.670,54	232.705,21	13/06/2023	232.705,21	20/06/2023	232.705,21
0009	16/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	776.447,07	2,96%	3.362.147,43	12,95%	22.598.396,63	766.447,07	11/07/2023	40.691,64	25/07/2023	40.691,64
0009	16/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	776.447,07	2,96%	3.362.147,43	12,95%	22.598.396,63	766.447,07	11/07/2023	251.881,18	25/07/2023	251.881,18
0009	16/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	776.447,07	2,96%	3.362.147,43	12,95%	22.598.396,63	766.447,07	11/07/2023	483.874,25	25/07/2023	483.874,25
0010	16/06/2023	15/07/2023	26/07/2023	175.317,78	0,88%	3.537.465,21	13,63%	22.423.078,85	175.317,78	22/08/2023	1,31	30/08/2023	1,31
0010	16/06/2023	15/07/2023	26/07/2023	175.317,78	0,88%	3.537.465,21	13,63%	22.423.078,85	175.317,78	22/08/2023	175.316,47	30/08/2023	175.316,47
0011	16/07/2023	15/08/2023	26/08/2023	301.086,32	1,16%	3.838.551,53	14,79%	22.121.992,53	289.420,37	14/09/2023	289.420,37	20/09/2023	289.420,37
0012	16/08/2023	31/08/2023	28/09/2023	150.864,23	0,56%	3.989.215,76	15,37%	21.971.328,30	150.864,23	08/10/2023	150.864,23	16/10/2023	150.864,23
0013	01/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	146.223,26	0,56%	4.135.439,02	15,93%	21.825.105,04	141.105,45	26/10/2023	141.105,45	06/11/2023	141.105,45
0013P-AL	01/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	10.894,95	0,04%	4.146.123,97	15,97%	21.814.420,09	10.894,95	08/11/2023	10.894,95	23/11/2023	10.894,95
0014	16/09/2023	15/10/2023	27/10/2023	576.247,28	2,22%	4.722.371,25	18,15%	21.291.252,25	576.247,28	14/11/2023	576.247,28	21/11/2023	576.247,28
0015	16/10/2023	15/11/2023	28/11/2023	401.474,42	1,54%	5.123.845,67	19,70%	20.889.777,83	401.474,42	21/12/2023	401.474,42	12/01/2024	401.474,42
0016	16/11/2023	15/12/2023	04/01/2024	394.089,60	1,50%	5.517.935,27	20,96%	20.766.875,32	394.089,60	16/01/2024	394.089,60	02/02/2024	394.089,60
0017	16/12/2023	15/01/2024	24/01/2024	460.889,02	1,75%	5.978.804,29	22,75%	20.306.036,30	460.889,02	12/03/2024	91.987,09	12/04/2024	91.987,09
0017	16/12/2023	15/01/2024	24/01/2024	460.889,02	1,75%	5.978.804,29	22,75%	20.306.036,30	460.889,02	12/03/2024	366.881,93	12/04/2024	366.881,93
0018	16/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	115.816,33	0,44%	6.094.620,62	23,19%	20.190.189,97	115.816,33	05/04/2024	115.816,33	26/04/2024	115.816,33
0019	16/02/2024	15/03/2024	27/03/2024	289.521,98	1,14%	6.384.142,60	24,33%	19.850.657,99	287.511,65	25/06/2024	87.609,12	10/07/2024	87.609,12
0019	16/02/2024	15/03/2024	27/03/2024	289.521,98	1,14%	6.384.142,60	24,33%	19.850.657,99	287.511,65	25/06/2024	199.902,53	10/07/2024	199.902,53
0020	16/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	405.332,08	1,55%	6.800.474,68	25,87%	19.484.335,91	406.332,08	09/07/2024	406.332,08	15/07/2024	406.332,08
0021	16/04/2024	15/05/2024	03/06/2024	375.891,67	1,43%	7.176.366,35	27,30%	19.108.444,24	375.891,67	09/07/2024	40.378,95	16/07/2024	40.378,95
0021	16/04/2024	15/05/2024	03/06/2024	375.891,67	1,43%	7.176.366,35	27,30%	19.108.444,24	375.891,67	09/07/2024	335.512,72	16/07/2024	335.512,72
0022	16/05/2024	15/06/2024	03/07/2024	546.287,21	2,03%	7.722.653,56	28,69%	19.198.222,16	540.000,00	12/08/2024	540.000,00	17/08/2024	540.000,00
0023	16/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	377.607,74	1,40%	8.100.241,30	30,09%	18.820.614,42	377.607,74	13/09/2024	377.607,74	17/09/2024	377.607,74
0024	16/07/2024	15/08/2024	02/09/2024	405.035,82	1,50%	8.505.277,12	31,59%	18.415.578,60	405.035,81	19/09/2024	405.035,81	07/10/2024	405.035,81
0025	16/08/2024	31/08/2024	03/10/2024	178.841,73	0,65%	8.684.118,85	32,26%	18.236.736,87					
0026	01/09/2024	15/09/2024	07/10/2024	169.675,91	0,63%	8.853.794,76	32,89%	18.067.080,96					
0026P-AL	01/09/2024	15/09/2024	07/10/2024	11.951,48	0,04%	8.865.746,24	32,93%	18.055.109,48					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-051/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/09/2022	15/10/2022	26/10/2022	0,107034	25.353,20	25.353,20	13.927,19	26/11/2022	13.927,19	21/12/2022	13.927,19
0002	16/10/2022	15/11/2022	06/12/2022	0,107034	60.132,48	85.485,68	38.364,59	16/12/2022	36.364,59	04/01/2023	38.364,59
0003	16/11/2022	15/12/2022	28/12/2022	0,107034	69.273,47	154.759,15	44.196,55	12/01/2023	44.196,55	31/01/2023	44.196,55
0004	16/12/2022	15/01/2023	18/01/2023	0,107034	37.979,24	192.738,39	24.230,80	06/02/2023	24.230,80	23/02/2023	24.230,80
0005	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	0,107034	15.584,09	208.322,48	9.942,67	22/03/2023	9.942,67	04/04/2023	9.942,67
0006	16/02/2023	15/03/2023	24/03/2023	0,107034	19.178,91	227.501,39	12.236,17	02/05/2023	12.236,17	05/05/2023	12.236,17
0007	16/03/2023	15/04/2023	02/05/2023	0,107034	24.349,10	251.850,49	15.534,75	22/05/2023	15.534,75	26/05/2023	15.534,75



Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-051/22

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0008	16/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	0,107034	24.907,37	276.757,66	15.990,93	13/06/2023	15.990,93	20/06/2023	15.990,93
0009	16/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	0,107034	83.105,24	369.864,10	63.021,87	11/07/2023	63.021,87	25/07/2023	53.021,87
0010	16/06/2023	15/07/2023	26/07/2023	0,107034	16.764,96	378.629,06	11.972,06	22/08/2023	11.972,06	30/08/2023	11.972,06
0011	16/07/2023	15/08/2023	28/08/2023	0,107034	32.228,47	410.855,53	32.228,47	14/09/2023	32.228,47	20/09/2023	32.228,47
0012	16/08/2023	31/08/2023	28/09/2023	0,107034	16.126,20	426.981,73	10.288,53	09/10/2023	10.288,53	16/10/2023	10.288,53
0013	01/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	0,145666	21.299,76	448.281,49	20.554,27	22/11/2023	20.554,27	13/12/2023	20.554,27
0013P-AL	01/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	0,145666	1.556,43	449.837,92	1.127,98	08/11/2023	1.127,98	23/11/2023	1.127,98
0014	16/09/2023	15/10/2023	27/10/2023	0,145666	83.939,64	533.777,56	60.833,10	14/11/2023	60.833,10	21/11/2023	60.833,10
0015	16/10/2023	15/11/2023	28/11/2023	0,145666	58.481,17	592.258,73	42.382,72	21/12/2023	42.382,72	12/01/2024	42.382,72
0016	16/11/2023	15/12/2023	04/01/2024	0,145666	57.405,46	649.664,19	41.603,13	16/01/2024	41.603,13	02/02/2024	41.603,13
0017	16/12/2023	15/01/2024	24/01/2024	0,145666	67.132,95	716.797,14	46.852,88	12/03/2024	46.852,88	12/04/2024	46.852,88
0018	16/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	0,145666	16.870,30	733.667,64	12.226,46	05/04/2024	12.226,46	28/04/2024	12.226,46
0019	16/02/2024	15/03/2024	27/03/2024	0,145666	43.630,17	777.297,81	43.630,17	25/06/2024	43.630,17	10/07/2024	43.630,17
0020	16/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	0,145666	59.188,77	836.486,58	42.895,54	09/07/2024	42.895,54	15/07/2024	42.895,54
0021	16/04/2024	15/05/2024	03/06/2024	0,145666	54.754,64	891.241,22	36.274,59	09/07/2024	36.274,59	16/07/2024	36.274,59
0022	16/05/2024	15/06/2024	03/07/2024	0,145666	75.572,56	970.813,78	63.583,53	12/08/2024	63.583,53	17/09/2024	63.583,53
0023	16/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	0,145665	55.004,61	1.025.818,39	37.915,09	13/08/2024	37.915,09	17/09/2024	37.915,09
0024	16/07/2024	15/08/2024	02/09/2024	0,145665	59.999,95	1.084.818,34	38.233,43	19/09/2024	38.233,43	07/10/2024	38.233,43
0025	16/08/2024	31/08/2024	03/10/2024	0,145665	26.051,16	1.110.869,50					
0026	01/09/2024	15/09/2024	07/10/2024	0,209442	35.367,59	1.146.237,09					
0026P-AL	01/09/2024	15/09/2024	07/10/2024	0,209442	2.491,19	1.148.728,28					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-051/22

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
1	RETIFICAÇÃO DO VALOR DO FATOR K	02/12/2022	0,00		29/11/2022	0,00	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	17/06/2023	1.310.173,16		14/06/2023	1.310.173,16	0,00%
3	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	26/09/2023	53.079,44		19/09/2023	1.363.252,60	0,00%
4	ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	12/10/2023	0,00		09/10/2023	1.363.252,60	0,00%
5	TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO	16/12/2023	271.187,09		13/12/2023	1.634.439,69	0,00%
6	ALTERAÇÃO DE PRAZO	23/03/2024	0,00	22/08/2025	19/03/2024	1.634.439,69	0,00%
7	TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO	15/06/2024	836.045,13		12/06/2024	2.270.484,82	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-051/22

Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobre Contrato
107	APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (R\$ 1.144.840,30)			0,00%





**NO-S-SAU-12-1197**


**Informações do Contrato no SUCC**

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012022230204230000	ORIGINAL	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	24.850.370,60	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230001	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230002	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230003	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230100	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230101	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230102	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230103	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	27.288.798,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230200	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	28.598.971,86	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230201	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	28.739.110,39	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230300	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	28.792.189,63	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230400	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	28.792.189,63	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230401	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.641.080,74	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230402	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.648.812,61	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230500	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.919.599,70	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230501	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.959.502,54	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230502	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.959.502,54	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230503	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.959.502,54	09/08/2022	27/08/2024
012022230204230600	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	29.959.502,54	09/08/2022	22/08/2025
012022230204230700	ADITIVO	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	30.595.547,67	09/08/2022	22/08/2025
012022230204230701	APOSTILA	000000595594	CONATA ENGENHARIA LTDA.	30.598.188,86	09/08/2022	22/08/2025

**Histórico de Status do Contrato nº: DJ-051/22**

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
16/09/2022	Em Andamento	lucas.moreira	Lucas Heringer Moreira	Contrato cadastrado.




 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONATA ENGENHARIA LTDA.	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-051/22	<b>FOLHA</b> 4/6
		<b>OBJETO</b> Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	<b>REGIONAL</b> Noroeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b>  <b>Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>EMPREENHIMENTO</b> NO-S-SAU-12-1197	<b>PRÉ-APOSTILA Nº</b> 107	

### GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
216000019/01	02/03/2025	CONTRATO - RECOLHIMENTO DE GARANTIA	Recolhimento	R\$ 1.232.518,55	R\$ 1.232.518,55
216000019/03	02/03/2025	AP02 (ref. ao TA02)	Acréscimo de valor	R\$ 7.006,93	R\$ 1.436.955,52
216000019/04	02/03/2025	TA 03	Acréscimo de valor	R\$ 2.653,97	R\$ 1.439.609,49
216000019/05	02/03/2025	TA 04	Acréscimo de valor	R\$ 23.302,85	R\$ 1.462.912,34
216000019/02	02/03/2025	AP 01 complementação de Garantia + TA 02 Acréscimo de Valor	Acréscimo de valor	R\$ 197.430,04	R\$ 1.429.948,59
216000019/06	02/03/2025	AP 03	Acréscimo de valor	R\$ 42.831,14	R\$ 1.505.743,48
216000019/08	02/03/2025	AP 05	Acréscimo de valor	R\$ 1.975,14	R\$ 1.521.277,97
216000019/07	02/03/2025	TA 05	Acréscimo de valor	R\$ 13.559,35	R\$ 1.519.302,83
216000019/09	18/02/2026	TA 06	Prorrogação de data	R\$ 0,00	R\$ 1.521.277,97
216000019/10	18/02/2026	TA 07	Acréscimo de valor	R\$ 31.802,25	R\$ 1.553.080,22
216000019/11	18/02/2026	AP 06	Acréscimo de valor	R\$ 4.631,96	R\$ 1.557.712,18





 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONATA ENGENHARIA LTDA.	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-051/22	<b>FOLHA</b> 5/6
		<b>OBJETO</b> Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	<b>REGIONAL</b> Norosste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> <b>Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>EMPREENDIMENTO</b> NO-S-SAU-12-1197	<b>PRÉ-APOSTILA Nº</b> 107	

Prezados(as),

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-051/22

Plano de obras: NO-S-SAU-12-1197

Referência: Apostila de Reajuste Nº 07

I.J.: 012022230204230000

Objeto: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOB E CENTRO OBSTÉTICO.


Empresa: CONATA ENGENHARIA LTDA.

Valor: R\$1.144.840,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>	<b>RELATÓRIO DE APOSTILA</b>	<b>CONTRATADA</b> CONATA ENGENHARIA LTDA.	<b>CONTRATO Nº</b> DJ-051/22	<b>FOLHA</b> 6/6
		<b>OBJETO</b> Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico	<b>REGIONAL</b> Noroeste	
<b>ORGÃO EMITENTE</b> <b>Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>EMPREENHIMENTO</b> NO-S-SAU-12-1197	<b>PRÉ-APOSTILA Nº</b> 107	

Belo Horizonte, 17/10/2024

À

Empresa: CONATA ENGENHARIA LTDA.

Ref. Contrato: DJ-051/22

Assunto: Complementação da garantia contratual referente ao reajuste do contrato

I.J.: 012022230204230000

Objeto: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOB E CENTRO OBSTÉTICO.

Valor da Apostila de Reajuste 07: R\$1.144.840,30 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos).

Valor da complementação de garantia contratual 07: R\$57.242,02 (Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Um Centavo).

Data de início de vigência da garantia: 01/09/2024

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula de REAJUSTAMENTO DE PREÇOS do contrato DJ-051/22 e em virtude da Apostila de reajuste contratual nº 07, em anexo, convocamos esta sociedade empresária, complementar o valor da garantia contratual em RS 57.242,02 (Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Um Centavo), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, independentemente de nova convocação.

Antes da emissão da apólice em definitivo, solicitamos que a minuta seja enviada previamente nesta mesma cadeia de emails, para conferência e validação da Diretoria de Finanças - DIFI através do email difi@pbh.gov.br.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,







Lorena da Silva Fernandes de Brito &lt;lorena.dbrito@pbh.gov.br&gt;

## DJ-051/22 - APOSTILA DE REAJUSTE 07 - Convoca empresa para complementação de garantia em virtude de reajuste contratual

1 mensagem

Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br> 17 de outubro de 2024 às 14:25  
Para: LICITACAO CONATA <licitacao@conata.com.br>, conata@conata.com.br, Evy Rocha <evy@conata.com.br>  
Cc: Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Maria Eduarda Antunes Vieira <maria.e.vieira@edu.pbh.gov.br>, Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>, Diretoria de Financas <difi@pbh.gov.br>, Atendimento Gaeco <atendimento.gaeco@pbh.gov.br>

À

**CONATA ENGENHARIA LTDA**

Assunto: Complementação de Garantia Contratual

Tendo em vista a formalização da apostila de reajuste contratual N° 07 do contrato acima referenciado, encaminhamos ofício anexo para as providências devidas, em observância ao disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 63, § 2º, do Decreto Municipal nº 10.710/2001, Licitação SMOBI 054/2021- RDC;

**Solicitamos que a apólice seja enviada nesta mesma cadeia de emails com cópia a todos para melhor controle dos documentos.**

**Atenciosamente,**

Lorena Brito | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100

(31) 3277-8010 | pbh.gov.br

**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

*Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.*

Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos

 CONVOCAÇÃO.pdf  
354K



**FOLHA DE ROSTO.pdf**  
447K



**1 CONTRATADA**

RAZÃO SOCIAL E CNPJ  
CONATA ENGENHARIA LTDA

CONTRATO  
DJ-051/22

**2 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO**

**OPÇÃO 01 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE SALDO (IZERO DO CONTRATO)**

- 1 - FOLHA DE ROSTO DA APOSTILA (SISTEMA GESTÃO).
- 2 - RELATÓRIO DE APOSTILA PARA APROVAÇÃO (SGEE.A.GERAL.70).
- 3 - RELATÓRIO DE ÍNDICES DE REAJUSTE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (SGEEA.GERAL.65).
- 4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.22).
- 5 - OFÍCIO DE COMPROVAÇÃO A SER ENCAMINHADO À EMPRESA PARA PRESTAR A GARANTIA CONTRATUAL REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL.
- 6 - EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DO OFÍCIO ELENCADE NO ITEM 5.
- 7 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO (SGEE.A.GERAL.69).
- 8 - RELATÓRIO DE GARANTIAS DO CONTRATO EXTRAÍDO DO SOF: GARANTIAS, DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE GARANTIAS.
- 9 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO.
- 10 - CCG COM O LIMITE DE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO (ROT) PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE NO EXERCÍCIO DO ANO CORRENTE.
- 11 - CHECKLIST.

**OPÇÃO 02 - CHECKLIST PARA OS CASOS DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO**

- 12 - CÓPIA DO TERMO ADITIVO OU DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO QUE ACRESCENTOU VALOR AO CONTRATO (LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA DIGITAL).
- 13 - RELATÓRIO DE ADITIVOS PARA APROVAÇÃO (SGEE.CONT-A.63).

OBSERVAÇÃO: NESTE CASO DE REAJUSTE DE TERMO ADITIVO O USUÁRIO DEVE EMITIR OS DOCUMENTOS ELENCADOS NO CHECKLIST "OPÇÃO 01" E ACRESCENTAR OS ITENS 12 E 13 DO CHECKLIST "OPÇÃO 02".

**3 OBSERVAÇÕES**

**4 RESPONSÁVEL (CARIMBO / UNIDADE / ASSINATURA)**

TÉCNICO

GERENTE

DATA: / /

DATA: 17/10/24

