



PREFEITURA
BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Obras Obras e serviços de implantação de rede de esgotos na Rua Sílvia
CONTRATO: 01/000/2013

Nº	Descrição	CONTRATO	Por %	EXECUTADO ATÉ R\$ /23	SAÍDA EXECUTAR	ene/23	may/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	343.875,43	10,19%	332.843,87	18.981,54	35,00%	35,00%	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
2	DRENAÇÕES E REMOÇÕES	128.401,72	3,81%	120.106,95	8.295,77	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	374.392,60	11,10%	345.301,05	29.091,55	35,00%	35,00%	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
4	FUNDAÇÕES	5.801,40	0,17%	0,00	5.801,40	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
10	INSTALAÇÃO MÓDULO SANITÁRIA, RECIENDO E GAS	5.593,44	0,17%	5.593,43	0,01	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	SERRALHERIA	6.121,60	0,19%	0,00	6.121,60	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
15	PIOS, BOMBS, SOLERAS E PERCHIS	2.452,20	0,07%	0,00	2.452,20	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
19	DRENAGEM	899.451,82	26,63%	899.800,64	63.651,82	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
20	PAVIMENTAÇÃO	208.248,21	6,10%	208.620,48	627,53	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	361.811,04	10,50%	148.924,92	208.887,12	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
22	REALIZAÇÃO VÁRIA	32.256,41	0,97%	7.958,60	24.297,81	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
23	EQUIPAMENTOS	30.607,28	0,91%	22.595,48	7.611,82	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
24	DRENAÇOS	308.462,64	9,11%	308.462,64	0,00	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	357.366,08	10,50%	318.024,56	39.341,52	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
44	ADMINISTRATIVO	308.121,00	9,13%	286.872,79	21.248,21	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
	Percentual Global Simples:	3.374.106,55		3.132.664,09	241.442,46											
	Valor Simples em R\$:															
	Percentual Global Acumulado:															
	Valor Acumulado em R\$:															

