

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (MÉDIOS)	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL EXECUTADO	JAN/24	FEB/24	MAR/24	ABR/24	MAY/24	JUN/24	JUN/25
01.00.00	instalação de obra	258.363,69	257.663,58	3,03%	80,34%	R\$ 7.257,16	R\$ 7.257,16	R\$ 7.257,16	R\$ 7.257,16	R\$ 7.257,16	R\$ 7.257,16	R\$ 7.257,16
02.00.00	Demolições e remoções	271.733,91	139.418,27	3,10%	51,38%	R\$ 18.873,66	R\$ 18.873,66	R\$ 18.873,66	R\$ 18.873,66	R\$ 18.873,66	R\$ 18.873,66	R\$ 18.873,66
03.00.00	Trabalhos em terra	1.640.536,59	1.566.153,28	19,09%	95,47%	R\$ 10.626,20	R\$ 10.626,20	R\$ 10.626,20	R\$ 10.626,20	R\$ 10.626,20	R\$ 10.626,20	R\$ 10.626,20
05.00.00	Galeria Celular e/ou Condições	269.082,56	136.297,24	3,13%	50,65%	R\$ 7,05%	R\$ 7,05%	R\$ 7,05%	R\$ 7,05%	R\$ 7,05%	R\$ 7,05%	R\$ 7,05%
19.00.00	Drenagem	2.587.363,71	2.501.837,54	30,10%	96,69%	R\$ 12.218,02	R\$ 12.218,02	R\$ 12.218,02	R\$ 12.218,02	R\$ 12.218,02	R\$ 12.218,02	R\$ 12.218,02
20.00.00	Peimentação	2.312.102,17	1.288.579,73	26,90%	55,73%	R\$ 146.217,49	R\$ 146.217,49	R\$ 146.217,49	R\$ 146.217,49	R\$ 146.217,49	R\$ 146.217,49	R\$ 146.217,49
21.00.00	Urbanização e Obras Complementares	2.128,04	0,00	0,02%	0,00%	R\$ 304,01	R\$ 304,01	R\$ 304,01	R\$ 304,01	R\$ 304,01	R\$ 304,01	R\$ 304,01
43.00.00	Serviços técnicos	311.987,04	194.991,91	3,63%	62,50%	R\$ 16.713,59	R\$ 16.713,59	R\$ 16.713,59	R\$ 16.713,59	R\$ 16.713,59	R\$ 16.713,59	R\$ 16.713,59
45.00.00	Equipamentos	52.370,08	31.685,80	0,61%	60,50%	R\$ 2.954,90	R\$ 2.954,90	R\$ 2.954,90	R\$ 2.954,90	R\$ 2.954,90	R\$ 2.954,90	R\$ 2.954,90
50.00.00	Custo-Horário de Equipamento	155.663,20	154.316,29	1,81%	99,10%	R\$ 192,42	R\$ 192,42	R\$ 192,42	R\$ 192,42	R\$ 192,42	R\$ 192,42	R\$ 192,42
55.00.00	Posto de Vigilância da Obra	145.620,80	91.013,00	1,69%	62,50%	R\$ 7.801,11	R\$ 7.801,11	R\$ 7.801,11	R\$ 7.801,11	R\$ 7.801,11	R\$ 7.801,11	R\$ 7.801,11
56.00.00	Administração local	588.223,00	576.222,67	6,84%	97,96%	R\$ 1.714,33	R\$ 1.714,33	R\$ 1.714,33	R\$ 1.714,33	R\$ 1.714,33	R\$ 1.714,33	R\$ 1.714,33
Valor Global da Obra		8.595.174,79	6.888.279,21	100,00%	80,14%	R\$ 7.375.965,66	R\$ 7.375.965,66	R\$ 7.375.965,66	R\$ 7.375.965,66	R\$ 7.375.965,66	R\$ 7.375.965,66	R\$ 7.375.965,66
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:												
VALOR SIMPLES EM R\$:												
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:												
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:												