

01 - DADOS DO EMPENDIMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES CONJUNTO UBIRAJARA.	DATA O.S.: 14/04/2021	CODIGO DO EMPENDIMENTO: NE1-ESP-182236
TRECHO: ENTRE RUA ATANASIA DOS JARDINS, RUA APARANA E RUA OTOCENTOS E SETENTA E QUATRO	CONTRATADA: CONEST ENGENHARIA LTDA	Nº LICITAÇÃO: SMOBI 0362/2020 PE
CONTRATO: DJ-022/21	PRazo CONTRATUAL: 90 DIAS	PERIODO:
VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 23.096,20	ADITIVOS DE PRAZO: 180 DIAS	
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 473.932,59	PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: 270 DIAS	
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 6,21%	% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 200%	

02 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PART %	VALOR LICIT.	VALOR REPROG.	ACUM. (R\$)	ACUM. (%)	PERÍODO								
							NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	JANEIRO/22	FEBREIRO/22	MARÇO/22	ABRIL/22	MAYO/22	JUNHO/22	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	11,45%	R\$ 57.287,30	R\$ 57.813,88	R\$ 17.596,91	30,44%	R\$ 20.234,86	R\$ 14.453,47	R\$ 9.569,64						
02.00.00	DEMOLICOES E REMOÇOES	0,47%	R\$ 2.374,86	R\$ 2.374,86	R\$ 2.229,44	93,88%		R\$ 145,42							
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	3,16%	R\$ 14.453,65	R\$ 15.973,48	R\$ 9.117,37	57,08%	R\$ 3.993,37	R\$ 2.862,74							
06.00.00	ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA	6,55%	R\$ 24.714,45	R\$ 33.059,43	R\$ 20.175,64	61,03%	R\$ 8.264,96	R\$ 4.618,93							
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	3,16%	R\$ 7.794,72	R\$ 15.965,98	R\$ 5.946,28	37,24%	R\$ 35,00%	R\$ 5.589,09	R\$ 3.193,20	R\$ 20,00%	R\$ 7,76%	R\$ 1.238,41			
13.00.00	SERRALHERIA	1,38%	R\$ 6.988,78	R\$ 6.988,78		0,00%		R\$ 5.591,02	R\$ 80,00%	R\$ 20,00%	R\$ 1,397,76				
14.00.00	REVESTIMENTOS	1,15%	R\$ 731,39	R\$ 5.797,22		0,00%		R\$ 2.318,89	R\$ 40,00%	R\$ 2.318,89	R\$ 1,159,44				
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PETORIS	2,53%	R\$ 12.783,31	R\$ 12.783,31		0,00%		R\$ 6.391,66	R\$ 50,00%	R\$ 50,00%	R\$ 6.391,66				
17.00.00	PINTURA	0,37%	R\$ 1.889,18	R\$ 1.889,18		0,00%		R\$ 1.511,34	R\$ 80,00%	R\$ 20,00%	R\$ 377,84				
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	5,51%	R\$ 27.830,23	R\$ 27.830,23		0,00%		R\$ 23.353,33	R\$ 80,00%	R\$ 27.830,23	R\$ 27.830,23				
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	5,78%	R\$ 27.521,28	R\$ 29.194,16		0,00%		R\$ 23.353,33	R\$ 80,00%	R\$ 20,00%	R\$ 5.838,83				
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	30,88%	R\$ 124.928,27	R\$ 155.935,00		0,00%		R\$ 46.780,50	R\$ 30,00%	R\$ 15.593,50					
23.00.00	SERVICOS DIVERSOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	18,04%	R\$ 88.651,45	R\$ 91.106,68		8,40%	R\$ 27.332,00	R\$ 45.553,34	R\$ 50,00%	R\$ 9.814,93					
24.00.00	SERVICOS TÉCNICOS	1,39%	R\$ 7.033,13	R\$ 7.033,13		3,51%		R\$ 1.758,28	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 1.758,28				
30.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,17%	R\$ 41.268,00	R\$ 41.268,00		16,54%		R\$ 13.762,88	R\$ 33,33%	R\$ 16,18%					
TOTAL (POR MÊS)															
Valor Simples em R\$: R\$ 446.240,00															
Percentual Global Acumulado: R\$ 505.013,32															
Valor Acumulado em R\$: R\$ 73.814,35															

ELABORADO

GERENTE

APROVADO

Conest Engenharia Ltda

