

EMPREENDIMENTO:				CONTRATO	LICITAÇÃO	CONTRATADA	PLANO DE OBRAS	VALOR DO CONTRATO		FOIXA		
OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E BARRAGEM ISIDORO (EM 30 ANOS) PARA IMPLANTAR O RESERVOATÓRIOS VILARINHO 2 E BADO 1 E MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NA AV. VILARINHO E SUA DR. ALVARO CAMARGOS				04.011.011	SMOBI/03/2010-004	CONSORCIO OME	2447 DV 6-BR 10	R\$	121.545.112,79	01/01		
Item	Descrição	VALOR PARCELAR	VALOR PREV. / MÊS	Acumulado até Mês 00	Mês 00	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05		
01	INSTALAÇÃO DE OBRA	2.397.558,28	Previsão	1.752.681,29	5.613,35	4.805,14	5.180,93	4.831,43	4.831,43	5.319,73		
			% Previsão	73,80%	0,23%	0,00%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
			% Média	73,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	DEMAIHAÇÕES E REMOÇÕES	1.574.988,41	Previsão	367.380,45	27.862,51	23.462,51	8.104,11	0,00%	0,00%	0,00%		
			% Previsão	23,29%	1,91%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	31,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	TRABALHOS EM TERRA	16.043.431,46	Previsão	6.546.873,05	409.433,20	157.971,61	2.062.433,71	2.526.587,26	334.647,77	0,00%	0,00%	
			% Previsão	40,80%	2,55%	0,98%	17,08%	14,58%	1,90%	0,00%	0,00%	
			% Média	40,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04	FUNDAÇÕES	9.400.467,20	Previsão	7.552.384,28	30.352,74	21.399,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	78,66%	0,32%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	78,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05	GALERIA CELEBRAR E/O CONTIÇÕES	55.423.559,81	Previsão	39.551.990,29	429.546,87	746.503,28	878.893,83	486.357,84	1.071.800,45	1.071.800,25	577.380,94	
			% Previsão	71,36%	0,77%	0,33%	0,71%	0,80%	0,79%	0,88%	0,99%	1,00%
			% Média	71,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	35.552.409,36	Previsão	5.924.540,29	636.730,88	1.740.705,29	1.337.859,52	1.865.955,88	2.648.344,43	2.548.774,18	1.801.860,05	
			% Previsão	17,20%	1,99%	5,75%	4,81%	4,64%	7,03%	7,64%	7,18%	5,17%
			% Média	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	ALVENARIAS E DIVISÓES	57.687,42	Previsão	575,25	0,00%	0,00%	66,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,93%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
08	CORTIÇAS E FERRIS	13.979,85	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,88%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
09	INSTALAÇÃO HERMETIZANTE, INCENHO E GÁS	20.645,82	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	9.346,83	2.735,49	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	45,27%	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA	105.977,14	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,74%	80,59%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,74%	80,59%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	SERRALHERIA	141.883,81	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,33%	75,34%	50,477,49	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,03%	53,34%	35,47%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	REVESTIMENTOS	8.705,22	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,43%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	PISOS, RODAPÉS, SOBRAS E PISIFORM	23.488,86	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,32%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	VEREDS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	2.013,68	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,18%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	PINTURA	12.656,18	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,28%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	453,24	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	DRENAGEM	246.590,14	Previsão	2.238,20	0,00%	0,00%	55.493,64	30.032,03	9.644,00	36.984,60	19.135,76	
			% Previsão	0,91%	0,00%	0,00%	22,52%	12,17%	3,91%	15,40%	7,76%	
			% Média	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	IMBUIBENTIAÇÃO	2.332.367,77	Previsão	38.099,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	277.476,69	Previsão	2.524,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42.570,00	44.167,00	
			% Previsão	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,34%	15,92%	
			% Média	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20	REBAMAMENTO DE LINCOS TRÁTICO	1.657.801,56	Previsão	1.657.801,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
21	SINALIZAÇÃO ESTACIONARIA VERTICAL	18.877,83	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22	SINALIZAÇÃO ESTACIONARIA HORIZONTAL	28.459,28	Previsão	5.294,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	18,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	18,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	CONTROLE TECNOLÓGICO	384.193,34	Previsão	39.528	0,00%	0,00%	5.582,32	2.782,78	9.804,30	9.804,30	9.804,30	
			% Previsão	10,29%	0,00%	1,48%	0,72%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	
			% Média	10,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
24	INSTRUMENTAÇÃO / ENSAOS	410.813,38	Previsão	423.705,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	103,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	103,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
25	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO	7.514.817,19	Previsão	6.724.516,60	96.629,99	82.957,30	92.462,30	92.952,30	93.442,30	0,00%	0,00%	
			% Previsão	89,49%	1,29%	1,08%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00%	
			% Média	89,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
26	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.057.886,72	Previsão	1.057.886,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
27	POZO DE VIGIANCIA	1.213.599,60	Previsão	1.072.032,99	30.339,99	30.339,99	30.339,99	30.339,99	20.775,66	0,00%	0,00%	
			% Previsão	88,33%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	1,69%	0,00%	0,00%	
			% Média	88,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
28	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.980.874,57	Previsão	2.927.775,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	98,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	98,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
29	PROJETOS	33.540,80	Previsão	33.540,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
30	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.854,70	Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.418.837,80	Previsão	4.282.542,17	80.589,45	101.775,79	764.344,60	271.123,53	732.018,33	732.018,33		
			% Previsão	50,89%	0,96%	1,21%	9,06%	3,20%	8,70%	8,70%		
			% Média	50,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
32	ESTACA ESCAVADA	988.972,82	Previsão	494.486,41	494.486,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			% Previsão	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			% Média	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
VALOR DO CONTRATO + TERMO ADITIVO Nº 01, 02 E 03				145.602.142,02								
VALOR SIMPLES PREVISÃO EM R\$				1.008.895,00	2.494.812,64	4.999.780,64	4.784.744,58	4.731.391,19	4.387.480,85	5.148.580,47		
PERCENTUAL GERAL SIMPLES PREVISÃO				1,41%	1,68%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%		
VALOR ACUMULADO PREVISÃO EM R\$				85.743.976,63	84.191.983,27	89.181.772,91	<					