

ID	Código SUDECAP	Nome da Tarefa	Início Planejado	Término Planejado	Início Real	Término Real	% Concl	Duração Planejada	Duração Acumul	Valor Contratado	Valor Executado	Amo/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Marc/22	Abri/22
0		DJ33/2021 - ESTUDOS DE DRENAGEM	02/06/21	25/03/22	02/06/21	ND	53%	204 dias	108 dias	R\$ 508.196,00	R\$ 291.659,42	[Progresso bar chart showing 53% completion]											
1	60	COORDENAÇÃO	02/06/21	25/03/22	02/06/21	ND	36%	204 dias	73 dias	R\$ 30.221,00	R\$ 17.326,23	[Progresso bar chart showing 36% completion]											
2	60.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO - EMPREENDIMENTO 1801	02/06/21	25/03/22	02/06/21	ND	36%	204 dias	73 dias	R\$ 30.221,00	R\$ 17.326,23	[Progresso bar chart showing 36% completion]											
3	60.01.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO - EMPREENDIMENTO 1801	02/06/21	25/03/22	02/06/21	ND	36%	204 dias	73 dias	R\$ 30.221,00	R\$ 17.326,23	[Progresso bar chart showing 36% completion]											
4	62	PROJETOS	14/06/21	25/03/22	14/06/21	ND	62%	196 dias	121,57 dias	R\$ 175.484,61	R\$ 105.170,77	[Progresso bar chart showing 62% completion]											
5	62.02	ANTEPROJETO	24/01/22	25/03/22	ND	0%	43 dias	0 dias	R\$ 8.568,86	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
6	62.02.07	DE IMPLAN. PRACA, PARQUE, AREA LAZER AREA <= 10.000M2	24/01/22	25/03/22	ND	0%	43 dias	0 dias	R\$ 2.867,12	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
7	62.02.08	DE IMPLAN. PRACA, PARQUE, AREA LAZER AREA > 10.000M2	24/01/22	25/03/22	ND	0%	43 dias	0 dias	R\$ 5.701,74	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
8	62.03	PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA	24/01/22	25/03/22	ND	0%	43 dias	0 dias	R\$ 44.416,45	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
9	62.03.22	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	24/01/22	25/03/22	ND	0%	43 dias	0 dias	R\$ 44.416,45	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
10	62.04	LAUDOS TÉCNICOS	29/09/21	25/02/22	29/09/21	ND	0%	102 dias	0 dias	R\$ 17.328,53	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]											
11	62.04.02	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1	29/09/21	30/11/21	29/09/21	ND	0%	42 dias	0 dias	R\$ 7.317,40	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]											
12	62.04.03	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 2	20/01/22	25/02/22	ND	0%	27 dias	0 dias	R\$ 10.011,13	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
13	62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	14/06/21	15/09/21	14/06/21	15/09/21	100%	66,88 dias	66,88 dias	R\$ 105.170,77	R\$ 105.170,77	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
14	62.05.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	21/06/21	15/09/21	21/06/21	15/09/21	100%	62,88 dias	62,88 dias	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
15	62.05.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	23/06/21	15/09/21	23/06/21	15/09/21	100%	60,88 dias	60,88 dias	R\$ 91.904,55	R\$ 91.904,55	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
16	62.05.14	REPERIÇÃO EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	14/06/21	15/09/21	14/06/21	15/09/21	100%	67,88 dias	67,88 dias	R\$ 3.960,88	R\$ 3.960,88	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
17	62.05.20	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL	15/06/21	15/09/21	15/06/21	15/09/21	100%	66,88 dias	66,88 dias	R\$ 1.018,47	R\$ 1.018,47	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
18	62.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	17/06/21	15/09/21	17/06/21	15/09/21	100%	64,88 dias	64,88 dias	R\$ 886,87	R\$ 886,87	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
19	65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	23/06/21	25/03/22	23/06/21	ND	64%	188,82 dias	120,91 dias	R\$ 208.283,18	R\$ 122.662,67	[Progresso bar chart showing 64% completion]											
20	65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D= 2 1/2" (SPT)	23/06/21	25/03/22	23/06/21	ND	96%	188,82 dias	180,6 dias	R\$ 135.293,24	R\$ 122.662,67	[Progresso bar chart showing 96% completion]											
21	65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	23/06/21	13/08/21	23/06/21	13/08/21	100%	37,88 dias	37,88 dias	R\$ 590,82	R\$ 590,82	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
22	65.01.02	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	23/06/21	25/03/22	23/06/21	ND	90%	14400 mins	12960 mins	R\$ 134.347,92	R\$ 121.717,35	[Progresso bar chart showing 90% completion]											
23	65.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	17/08/21	17/08/21	17/08/21	17/08/21	100%	1 dia	1 dia	R\$ 354,50	R\$ 354,50	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
24	65.06	SONDAGEM ROTATIVA D= NW	17/03/22	24/03/22	ND	0%	6 dias	0 dias	R\$ 32.164,37	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
25	65.06.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	17/03/22	24/03/22	ND	0%	2 dias	0 dias	R\$ 1.772,45	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
26	65.06.02	INSTALAÇÃO POR FURO	21/03/22	24/03/22	ND	0%	4 dias	0 dias	R\$ 4.253,92	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
27	65.06.03	PERFURAÇÃO EM SOLO	21/03/22	24/03/22	ND	0%	4 dias	0 dias	R\$ 13.612,80	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
28	65.06.04	PERFURAÇÃO COM COROA DE WIDIA	21/03/22	24/03/22	ND	0%	4 dias	0 dias	R\$ 3.072,20	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
29	65.06.05	PERFURAÇÃO COM COROA DIAMANTADA	21/03/22	24/03/22	ND	0%	4 dias	0 dias	R\$ 9.453,00	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
30	65.15	SONDAGEM CPTU	11/03/22	24/03/22	ND	0%	10 dias	0 dias	R\$ 40.825,57	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
31	65.15.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11/03/22	24/03/22	ND	0%	2 dias	0 dias	R\$ 11.402,77	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
32	65.15.02	MOBILIZAÇÃO POR FURO	14/03/22	23/03/22	ND	0%	4 dias	0 dias	R\$ 3.899,40	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
33	65.15.03	PERFURAÇÃO EM SOLO	11/03/22	24/03/22	ND	0%	10 dias	0 dias	R\$ 25.523,40	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												
34	80	ESTUDOS	03/06/21	19/01/22	03/06/21	ND	40%	158 dias	63,43 dias	R\$ 94.207,21	R\$ 46.499,75	[Progresso bar chart showing 40% completion]											
35	80.01	ESTUDOS	03/06/21	19/01/22	03/06/21	ND	40%	158 dias	63,43 dias	R\$ 94.207,21	R\$ 46.499,75	[Progresso bar chart showing 40% completion]											
36	80.01.01	ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL, INCLUSIVE A MONTAGEM MODELO.	30/09/21	11/11/21	30/09/21	ND	39%	29 dias	11,38 dias	R\$ 3.650,54	R\$ 1.480,22	[Progresso bar chart showing 39% completion]											
37	80.01.02	ESTUDO HIDRÁULICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL, INCLUSIVE A MONTAGEM MODELO.	30/09/21	11/11/21	30/09/21	ND	12%	13920 mins	1620 mins	R\$ 24.391,15	R\$ 2.949,54	[Progresso bar chart showing 12% completion]											
38	80.01.03	ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MICRODRENAGEM BACIA URBANA	08/10/21	30/11/21	08/10/21	ND	0%	35 dias	0 dias	R\$ 2.258,56	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]											
39	80.01.04	VISTÓRIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO	03/06/21	15/07/21	03/06/21	15/07/21	100%	30,88 dias	30,88 dias	R\$ 3.994,05	R\$ 3.994,05	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
40	80.01.05	DIAGNÓSTICO FÍSICO, SANITÁRIO E AMBIENTAL	01/09/21	11/10/21	01/09/21	11/10/21	100%	29 dias	29 dias	R\$ 38.095,94	R\$ 38.095,94	[Progresso bar chart showing 100% completion]											
41	80.01.06	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS - DRENAGEM	01/12/21	19/01/22	ND	0%	33 dias	0 dias	R\$ 21.816,97	R\$ 0,00	[Progresso bar chart showing 0% completion]												

Engenheiro de Trabalho

CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO				FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP									
Licitação: SMOBI 033/2020-RDC - Contrato: DJ 033/2021				Contratante: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG									
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS: CONJUNTO HABITACIONAL LAGOA / SANTA TERESINHA - DRENAGEM – EMPREENDIMENTO 1801 - Licitação													
ITENS	ATIVIDADES	% DO ITEM	R\$ 616.895,12	MÊS / DATA									
				JUL/21 15/07/2021	AGO/21 15/08/2021	SET/21 15/09/2021	OUT/21 15/10/2021	NOV/21 16/11/2021	DEZ/21 15/12/2021	JAN/22 17/01/2022	FEV/22 15/02/2022	MAR/22 15/03/2022	ABR/21 15/04/2021
60	COORDENAÇÃO	5,95%	R\$ 36.685,03	R\$ 245,09	R\$ 4.605,67	R\$ 8.337,88	R\$ 3.858,80	R\$ 278,82	R\$ 1.171,98	R\$ 5.512,17	R\$ 2.547,48	R\$ 2.445,17	R\$ 7.681,96
60.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO - EMPREENDIMENTO 1801	5,95%	R\$ 36.685,03	R\$ 245,09	R\$ 4.605,67	R\$ 8.337,88	R\$ 3.858,80	R\$ 278,82	R\$ 1.171,98	R\$ 5.512,17	R\$ 2.547,48	R\$ 2.445,17	R\$ 7.681,96
60.01.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO - EMPREENDIMENTO 1801	5,95%	R\$ 36.685,03	0,8110%	15,2400%	27,5897%	12,7686%	0,9226%	3,1947%	15,0257%	6,9442%	6,6653%	20,8884%
62	PROJETOS	39,58%	R\$ 244.188,18	R\$ -	R\$ 39.721,82	R\$ 65.448,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,96	R\$ 77.098,46	R\$ 27.200,80	R\$ 5.141,32	R\$ 26.649,87
62.02	ANTEPROJETO	1,39%	R\$ 8.568,86								R\$ 3.427,54	R\$ 5.141,32	
62.02.07	DE IMPLAN. PRACA, PARQUE, AREA LAZER AREA <= 10.000M2	0,46%	R\$ 2.867,12								40,0000%	60,0000%	
62.02.08	DE IMPLAN. PRACA, PARQUE, AREA LAZER AREA > 10.000M2	0,92%	R\$ 5.701,74								40,0000%	60,0000%	
62.03	PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA	7,20%	R\$ 44.416,45								R\$ 17.766,58		R\$ 26.649,87
62.03.22	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	7,20%	R\$ 44.416,45								40,0000%		60,0000%
62.04	LAUDOS TÉCNICOS	2,81%	R\$ 17.328,53						R\$ 2.926,96	R\$ 8.394,89	R\$ 6.006,68		
62.04.02	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1	1,19%	R\$ 7.317,40						40,0000%	60,0000%			
62.04.03	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 2	1,62%	R\$ 10.011,13							40,0000%	60,0000%		
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	28,19%	R\$ 173.874,34		R\$ 39.721,82	R\$ 65.448,95				R\$ 68.703,57			
62.05.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	1,20%	R\$ 7.400,00		40,0000%	60,0000%							
62.05.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	26,03%	R\$ 160.608,12		40,0000%	60,0000%				42,7771%			
62.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	0,64%	R\$ 3.960,88			100,0000%							
62.05.20	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL	0,17%	R\$ 1.018,47			100,0000%							
62.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	0,14%	R\$ 886,87			100,0000%							
65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	33,76%	R\$ 208.283,18	R\$ -	R\$ 33.304,54	R\$ 66.423,05	R\$ 22.934,80	R\$ -	R\$ 225,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.395,49
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D= 2 1/2" (SPT)	21,93%	R\$ 135.293,24		R\$ 33.304,54	R\$ 66.423,05	R\$ 22.934,80		R\$ 225,30				R\$ 12.405,55
65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	0,10%	R\$ 590,82		100,0000%								
65.01.02	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	21,78%	R\$ 134.347,92		24,3500%	49,1772%	17,0712%		0,1677%				9,2339%
65.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO	0,06%	R\$ 354,50			100,0000%							
65.06	SONDAGEM ROTATIVA D= NW	5,21%	R\$ 32.164,37										R\$ 32.164,37
65.06.01	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	0,29%	R\$ 1.772,45										100,0000%
65.06.02	INSTALACAO POR FURO	0,69%	R\$ 4.253,92										100,0000%
65.06.03	PERFURACAO EM SOLO	7,21%	R\$ 13.612,80										100,0000%
65.06.04	PERFURACAO COM COROA DE WIDIA	0,50%	R\$ 3.072,20										100,0000%
65.06.05	PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA	1,53%	R\$ 9.453,00										100,0000%
65.15	SONDAGEM CPTU	6,62%	R\$ 40.825,57										R\$ 40.825,57
65.15.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,85%	R\$ 11.402,77										100,0000%
65.15.02	MOBILIZAÇÃO POR FURO	0,63%	R\$ 3.889,40										100,0000%
65.15.03	PERFURAÇÃO EM SOLO	4,14%	R\$ 25.523,40										100,0000%

ITENS	ATIVIDADES	% DO ITEM	R\$ 616.895,12	MÊS / DATA											
				JUL/21 15/07/2021	AGO/21 15/08/2021	SET/21 15/09/2021	OUT/21 15/10/2021	NOV/21 16/11/2021	DEZ/21 15/12/2021	JAN/22 17/01/2022	FEV/22 15/02/2022	MAR/22 15/03/2022	ABR/21 15/04/2021		
80	ESTUDOS	20,71%	R\$ 127.738,73	R\$ 3.994,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.095,94	R\$ 4.409,84	R\$ 15.383,84	R\$ 10.081,92	R\$ 13.090,18	R\$ 33.531,52	R\$ 9.151,44		
80.01	ESTUDOS	20,71%	R\$ 127.738,73	R\$ 3.994,05			R\$ 38.095,94	R\$ 4.409,84	R\$ 15.383,84	R\$ 10.081,92	R\$ 13.090,18	R\$ 33.531,52	R\$ 9.151,44		
80.01.01	ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL , INCLUSIVE A MONTAGEM MODELO.	6,03%	R\$ 37.182,06					3,9272%	5,8908%			90,1820%			
80.01.02	ESTUDO HIDRÁULICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL , INCLUSIVE A MONTAGEM MODELO.	3,95%	R\$ 24.391,15					12,0930%	50,3875%				37,5195%		
80.01.03	ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MICRODRENAGEM BACIA<50HA	0,37%	R\$ 2.258,56						40,0000%	60,0000%					
80.01.04	VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO	0,65%	R\$ 3.994,05	100,0000%											
80.01.05	DIAGNÓSTICO FÍSICO, SANITÁRIO E AMBIENTAL	6,18%	R\$ 38.095,94				100,0000%								
80.01.06	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS - DRENAGEM	3,54%	R\$ 21.816,97							40,0000%	60,0000%				
TOTAIS			R\$	4.239,14	77.632,03	140.209,88	64.889,54	4.688,66	19.708,08	92.692,55	42.838,47	41.118,01	128.878,76		
			%	0,6872%	12,5843%	22,7283%	10,5187%	0,7600%	3,1947%	15,0257%	6,9442%	6,6653%	20,8915%		
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 4.239,14	R\$ 81.871,17	R\$ 222.081,05	R\$ 286.970,59	R\$ 291.659,25	R\$ 311.367,33	R\$ 404.059,88	R\$ 446.898,35	R\$ 488.016,36	R\$ 616.895,12		
			ACUMULADO (%)	0,6872%	13,2715%	35,9998%	46,5185%	47,2786%	50,4733%	65,4990%	72,4432%	79,1085%	100,0000%		