

CONSÓRCIO ALARGAMENTO VIADUTO BH SHOPPING		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA ONERADA		MÊS/REF.: JAN/2024		PLANO DE OBRAS 3282-CS-5-MOB-24			
EMPREENDIMENTO / TRECHO										ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)					
SERVIÇOS E OBRAS DE MELHORIA VIÁRIA NA INTERSEÇÃO DA BR -356 E AV. RAJA GABAGLIA (TREVO DO BH SHOPPING)										HORISTA			MENSALISTA		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PART %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.053.637,83	6,52%	40,00	12,00	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	401.865,81	2,49%		5,00	25,00	25,00								
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	709.510,30	4,39%		15,00	25,00	25,00	25,00	10,00						
04.00.00	FUNDAÇÕES	751.472,05	4,65%		20,00	30,00	30,00	20,00							
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	1.798.747,51	11,14%		5,00	10,00	35,00	35,00	15,00						
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	1.660.427,16	10,28%				5,00	5,00	8,00	8,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	39.550,65	0,24%												
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.923,44	0,02%	40,00	12,00	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
11.00.00	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	1.176,88	0,01%	40,00	12,00	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	59.031,00	0,37%												
17.00.00	PINTURA	41.196,85	0,26%												
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	254.404,72	1,58%												
19.00.00	DRENAGEM	239.450,55	1,48%			40,00	55,00	5,00							
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	2.571.170,15	15,92%												
21.00.00	MANEJO DE VEGETAÇÃO	365.761,15	2,26%		30,00	20,00	10,00								
40.00.00	SERVICOS AUXILIARES	3.841,20	0,02%	9,54	9,53	9,53	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
43.00.00	SERVICOS TECNICOS	349.574,40	2,16%	9,54	9,53	9,53	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
44.00.00	ADMINISTRACAO DA OBRA	524.361,60	3,25%	4,32	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
45.00.00	EQUIPAMENTOS	142.711,92	0,88%			16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67				
50.00.00	CUSTO HORARIO OE EQUIPAMENTO	2.086.734,00	12,92%			16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67				
62.00.00	PROJETOS	39.448,50	0,24%	100,00											
95.00.00	SONDAGEM ROTATIVA D= NW	234.449,32	1,45%	50,00	50,00										
96.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO	10.642,48	0,07%												
97.00.00	ENSAIOS DE SOLO	7.169,42	0,04%			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
98.00.00	ENSAIOS DE CONCRETO	13.660,11	0,08%			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
99.00.00	ADMINISTRATIVO LOCAL	2.786.081,00	17,25%	4,30	6,05	10,39	14,46	12,00	7,20	4,26	4,88	1,91	1,91	1,91	1,91
ORÇAMENTO Nº 240206		16.149.000,00													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				4,68%	5,85%	9,87%	13,73%	11,25%	6,84%	4,22%	4,94%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%
VALOR SIMPLES EM R\$:				755.938,17	944.685,05	1.593.733,72	2.217.512,54	1.817.282,85	1.104.920,79	682.246,85	797.063,23	342.667,99	342.667,99	342.667,99	342.667,99
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				4,68%	10,53%	20,40%	34,13%	45,38%	52,23%	56,45%	61,39%	63,51%	65,63%	67,75%	69,87%
VALOR ACUMULADO EM R\$:				755.938,17	1.700.623,23	3.294.356,94	5.511.869,48	7.329.152,33	8.434.073,12	9.116.319,97	9.913.383,20	10.256.051,18	10.598.719,17	10.941.387,16	11.284.055,15

1

1
68

CONSÓRCIO ALARGAMENTO VIADUTO BH SHOPPING		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										TABELA DE REFERÊNCIA		TIPO DE TABELA ONERADA		MÊS/REF.: JAN/2024		PLANO DE OBRAS 3282:CS-S-MOB-24	
EMPREENDIMENTO / TRECHO												ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR)							
SERVIÇOS E OBRAS DE MELHORIA VIÁRIA NA INTERSEÇÃO DA BR -356 E AV. RAJA GABAGLIA (TREVO DO BH SHOPPING)												HORISTA		MENSALISTA					
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PART %	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24				
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.053.637,83	6,52%	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,01				
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	401.865,81	2,49%						20,00	25,00									
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	709.510,30	4,39%																
04.00.00	FUNDAÇÕES	751.472,05	4,65%																
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	1.798.747,51	11,14%																
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	1.660.427,16	10,28%	4,00															
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	39.550,65	0,24%									25,00	25,00	25,00	25,00				
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.923,44	0,02%	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,01				
11.00.00	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	1.176,88	0,01%	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,01				
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	59.031,00	0,37%						20,00	40,00	40,00								
17.00.00	PINTURA	41.196,85	0,26%											50,00	50,00				
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	254.404,72	1,58%						20,00	40,00	40,00								
19.00.00	DRENAGEM	239.450,55	1,48%																
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	2.571.170,15	15,92%								20,00	40,00	40,00						
21.00.00	MANEJO DE VEGETAÇÃO	365.761,15	2,26%					10,00	10,00	10,00	10,00								
40.00.00	SERVICOS AUXILIARES	3.841,20	0,02%	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40				
43.00.00	SERVICOS TECNICOS	349.574,40	2,16%	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40				
44.00.00	ADMINISTRACAO DA OBRA	524.361,60	3,25%	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16				
45.00.00	EQUIPAMENTOS	142.711,92	0,88%																
50.00.00	CUSTO HORARIO OE EQUIPAMENTO	2.086.734,00	12,92%																
62.00.00	PROJETOS	39.448,50	0,24%																
95.00.00	SONDAGEM ROTATIVA D= NW	234.449,32	1,45%																
96.00.00	ENSAIOS DE ASFALTO	10.642,48	0,07%								20,00	40,00	40,00						
97.00.00	ENSAIOS DE SOLO	7.169,42	0,04%								10,00	20,00	20,00						
98.00.00	ENSAIOS DE CONCRETO	13.660,11	0,08%								10,00	20,00	20,00						
99.00.00	ADMINISTRATIVO LOCAL	2.786.081,00	17,25%	0,86	0,43	0,43	0,43	0,84	1,90	2,48	5,20	7,51	7,51	0,61	0,62				
ORÇAMENTO Nº 240206		16.149.000,00																	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				0,91%	0,43%	0,43%	0,43%	0,72%	1,79%	2,41%	5,46%	8,13%	8,13%	0,65%	0,64%				
VALOR SIMPLES EM R\$:				147.371,42	68.974,19	68.974,19	68.974,19	116.973,23	289.566,00	388.505,70	882.266,13	1.313.007,34	1.313.007,34	104.475,22	102.849,90				
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				70,79%	71,21%	71,64%	72,07%	72,79%	74,59%	76,99%	82,46%	90,59%	98,72%	99,36%	100,00%				
VALOR ACUMULADO EM R\$:				11.431.426,57	11.500.400,76	11.569.374,94	11.638.349,13	11.755.322,36	12.044.888,36	12.433.394,06	13.315.660,20	14.628.667,54	15.941.674,88	16.046.150,10	16.149.000,00				

C
782