



TERRA SOL ENGENHARIA
 CNPJ: 25.194.700/0001-95
 RUA RUI BARBOSA, Nº 02, SOUSA - PB
 PROCESSO Nº 01.049.689/20-06
 LICITAÇÃO SMOBI 0027/2020 RDC
 Base: Própria
 BASE: OS VALORES UNITÁRIOS SÃO BASEADOS EM TABELAS PRÓPRIAS DA EMPRESA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS/REF. FEVEREIRO/2021

TABELA DE REFERÊNCIA:
TERRA SOL

EMPREENDIMENTO/TRECHO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÃO DA PEDREIRA PITANGUI

ITEM	DESCRIÇÃO	PART %	MEDIÇÃO 01			MEDIÇÃO 02			MEDIÇÃO 03			nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio/22		
			maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22								fev/22	mar/22
60	COORDENAÇÃO	4,39%	R\$ 30,44%	R\$ 2.089,71	R\$ 963,16	14,03%	R\$ 963,16	1,036,62	15,10%	R\$ 1.036,62	R\$ 396,50	5,43%	R\$ 396,50	R\$ 396,50	R\$ 396,50	R\$ 396,50	R\$ 396,50	R\$ 396,50	5,43%	
61	PROJETOS	46,63%	51,4%	R\$ 3.749,11	R\$ 13.640,00	18,69%	R\$ 13.640,00	10.326,18	14,15%	R\$ 10.326,18	R\$ 6.464,25	8,86%	R\$ 6.464,25	R\$ 6.464,25	R\$ 6.464,25	R\$ 6.464,25	R\$ 6.464,25	R\$ 6.464,25	8,86%	
62	INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA	41,02%	55,38%	R\$ 35.543,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	9.612,36	14,98%	R\$ 9.612,36	R\$ 19.026,84	26,04%	R\$ 19.026,84							
63	ENSAYOS DE SOLO AGREGADO	7,97%	20,23%	R\$ 2.521,14	R\$ 5.075,36	40,72%	R\$ 5.075,36	1.622,96	13,02%	R\$ 1.622,96	R\$ 3.245,92	18,62%	R\$ 3.245,92							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			28,06%			12,58%			14,44%											
VALOR SIMPLES EM R\$			R\$	43.903,84	R\$	19.678,52	R\$	22.598,12	R\$	29.133,51	R\$	29.133,51	R\$	29.133,51	R\$	29.133,51	R\$	29.133,51	R\$	29.133,51
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			28,06%			40,63%			55,07%											
VALOR ACUMULADO EM R\$			R\$	43.903,84	R\$	63.582,36	R\$	86.180,48	R\$	115.314,00	R\$	144.447,52	R\$	173.581,04	R\$	202.714,56	R\$	231.848,08	R\$	260.981,60

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021

CONSTRUTORA TERRA SOL

CNPJ Nº 25.194.700/0001-95

REINALDO SALIM LANA CARNEIRO
Engenheiro Civil

Lucas Figueiredo Alcindo
ENGENHEIRO CIVIL

- SUDECAP

19/10/2021

TERRA SOL