

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:	Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projetos para adequação da acessibilidade dos Restaurantes Populares I a IV; para adequação do sistema de esgotamento sanitário do Restaurante Popular II; para prevenção e combate à incêndios dos Restaurantes Populares I a IV e para regularização da edificação do Restaurante Popular II.		CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:	2858 : DV-S-SOC-20
TRECHO:	RESTAURANTES POPULARES	Nº LICITAÇÃO; Contratação Direta SMOBI nº 002-2023		
CONTRATO:	D043/2023	DATA O.S	31/07/2023	PERÍODO:
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 143.688,73	CONTRATADA:	CONSMARA ENGENHARIA LTDA	
VALOR DOS ADITIVOS:	R\$ 35.429,72	PRazo CONTRATUAL:	210 DIAS	
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:	R\$ 179.118,45	ADITIVOS DE PRAZO:	150 DIAS	
% DOS ADITIVOS DE VALOR:	24,657%	PRazo ACUM. C/ ADITIVOS:	360 DIAS	
		% DOS ADITIVOS DE PRAZO:		

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM. (R\$)	EXEC. (R\$)	EXEC. (%)	MÊS												TOTAL (P/ SERVIÇO)
					mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24							
61.11.10	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	34.012,74	2.550,36	1,42%	-	-	0,00%	0,00%	10.659,24	14.255,75	7,96%	3,66%	6.547,39	34.012,74			
62.01.04	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO	26.803,36	4.690,59	17,50%	-	-	0,00%	0,00%	22.112,77	-	-	-	-	26.803,36			
62.01.12	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	1.847,78	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	1.847,78			
62.01.16	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	7.301,70	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	7.301,70			
62.01.19	PROJETO ELETRICO	5.940,84	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	5.940,84			
62.01.22	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	12.567,24	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	12.567,24			
62.01.23	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	34.350,46	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	34.350,46			
62.01.40	COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO	1.150,81	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	1.150,81			
62.01.45	PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO	1.485,21	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	1.485,21			
62.01.47	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO	6.243,53	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	6.243,53			
		3.49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.49%			

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA: Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projetos para adequação da acessibilidade dos Restaurantes Populares I a IV; para adequação do sistema de esgotamento sanitário do Restaurante Popular II; para prevenção e combate à incêndios dos Restaurantes Populares I a IV e para regularização da edificação do Restaurante Popular II. CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 2858 : DV-S-SOC-20

TRECHO: RESTAURANTES POPULARES Nº LICITAÇÃO: Contratação Direta SMOBI nº 002-2023

CONTRATO: D043/2023 DATA O.S 31/07/2023 CONTRATADA: CONSMARA ENGENHARIA LTDA PERÍODO:

VALOR CONTRATUAL: R\$ 143.688,73 PRAZO CONTRATUAL: 210 DIAS

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 35.429,72 ADITIVOS DE PRAZO: 150 DIAS

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 179.118,45 PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 360 DIAS

% DOS ADITIVOS DE VALOR: 24,657% % DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM. (R\$)	EXEC. (R\$)	EXEC. (%)	MÊS												TOTAL (P/ SERVIÇO)
					mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24							
62.01.50	ESTIMATIVA DE CUSTO DO ANTEPROJETO	2.759,42	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.759,42	1,54%
62.01.51	PLANILHA DE QUANTITATIVOS	3.473,87	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.473,87	1,54%
62.01.52	ORÇAMENTO ANALÍTICO DE PROJETO EXECUTIVO	1.94%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.890,12	1,94%
62.01.53	PROJETO LEGAL : APROVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (SUREG E CINDACTA)	2,17%	2.286,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.890,12	1,94%
62.05.21	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, INCLUSIVE PLANTA ARQUITETÔNICA, PARA APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO ÓRGÃO DE PATRIMÔNIO	5.208,71	1.562,61	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.208,71	2,91%
62.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	2,91%	7.043,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.043,97	2,91%
62.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	3,93%	2.286,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.716,16	3,19%
62.12.01	RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS	1.513,34	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.513,34	0,84%
62.13.01	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	0,84%	13.546,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.546,53	7,56%
		7,56%	4.262,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.262,66	2,38%
		2,38%	11.090,02	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	179.118,44	100,00%
	Valor	179.118,44	11.090,02	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	179.118,44	100,00%
	Percent	100,00%	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

TOTAL / DOB MÊS

179.118,44

34.479,99

77.414,57

56.133,85

31,34%

43,22%

19,25%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA: Contratação de serviço técnico especializado para elaboração de projetos para adequação da acessibilidade dos Restaurantes Populares I a IV; para adequação do sistema de esgotamento sanitário do Restaurante Popular II; para prevenção e combate à incêndios dos Restaurantes Populares I a IV e para regularização da edificação do Restaurante Popular II.

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 2858 : DV-S-SOC-20

TRECHO: RESTAURANTES POPULARES

Nº LICITAÇÃO: Contratação Direta SMOBI nº 002-2023

CONTRATO: D043/2023 **DATA O.S:** 31/07/2023

CONTRATADA: CONSMARA ENGENHARIA LTDA PERÍODO:

VALOR CONTRATUAL: R\$ 143.688,73

PRAZO CONTRATUAL: 210 DIAS

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 35.429,72

ADITIVOS DE PRAZO: 150 DIAS

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 179.118,45

PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 360 DIAS

% DOS ADITIVOS DE VALOR: 24,657%

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM.(R\$)	EXEC.(R\$)	MÊS						TOTAL (P/ SERVIÇO)	
				ACUM. (%)	EXEC. (%)	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24		jul/24
	Valor Acumulado em R\$	179.118,44	11.090,02	11.090,02	11.090,02	11.090,02	11.090,02	67.223,87	144.638,44	179.118,44	179.118,44
	Percentual Global Acumulado	100,00%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	37,53%	80,75%	100,00%	100,00%

ELABORADO: Alberto Bomjardim Porto
ALBERTO BOMJARDIM
PORTO:45103062704

GERENTE

Assinado eletronicamente por ALBERTO BOMJARDIM PORTO 45103062704
em 07/08/2024 às 14:02:00 por ALBERTO BOMJARDIM PORTO 45103062704
Poder: Especificado com as funções atribuídas por means assinatura mesa digitalizadora
Data: 2024.08.07 14:02:00
PKT: 007 Assinador: 00000000-31.1.1