



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

CODIGO: 01-043/2023 **DATA O.S:** 31/07/2023 **CONTRATADA:** CONSOMARA ENGENHARIA LTDA

VALOR CONTRATUAL: R\$ 143.688,72 **PRazo CONTRATUAL:** 210 DIAS

VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 35.429,72 **ADITIVOS DE PRAZO:** 150 DIAS + 1500MAS

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 179.118,44 **PRazo ACUM. C/ ADITIVOS:** 510 DIAS

% DOS ADITIVOS DE VALOR: 24,657% **% DOS ADITIVOS DE PRAZO:**

CODIGO DO EMPREENDIMENTO:

2858 : DV-S-SOC-20

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TRECHO: N° LICITAÇÃO: Contratação Direta SMOBI nº 002-2023

PERÍODO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM. (R\$)	EXEC. (R\$)	EXEC. (%)	MÊS												TOTAL (P/ SERVIÇO)
					mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25		
61.11.10	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	34.012,74	2.550,36	7,50%	-	-	-	-	2.042,95	5.401,37	7.395,35	9.805,57	910,56	2.950,29	2.950,29	34.012,74	
62.01.04	PROJETO ARQUITETÔNICO - EXECUTIVO	26.803,35	4.690,59	17,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.144,33	11.056,39	4.133,33	5.477,33	0,51%	1.651,33	1.651,33	26.803,35	
62.01.12	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	14.960,00	2.620,00	17,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	6,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.960,00	
62.01.16	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	7.301,70	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.301,70	
62.01.19	PROJETO ELÉTRICO	5.940,84	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.940,84	
62.01.22	PROJETO HIDRÁULICO / SANTIAGO	12.567,24	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.283,62	6.283,62	-	-	-	12.567,24	
62.01.23	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	34.350,46	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.175,23	17.175,23	-	-	-	34.350,46	
62.01.40	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	1.150,81	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.150,81	1.150,81	1.150,81		
62.01.45	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1.485,21	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.485,21	
62.01.47	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO	6.243,53	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.243,53	6.243,53	-	-	-	6.243,53	
62.01.50	ESTIMATIVA DE CUSTO DO ANTEPROJETO	2.759,42	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.759,42	2.759,42	2.759,42		
62.01.51	PLANILHA DE QUANTITATIVOS	3.473,87	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.544,33	1.544,33	3.473,87		
62.01.52	ORÇAMENTO ANALÍTICO DE PROJETO EXECUTIVO	3.690,12	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.945,06	1.945,06	3.690,12	
62.01.53	PROJETO LEGAL - APROVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (SUREG E CINDACTA)	5.208,71	1.562,61	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,699,33	1,699,33	2.171,94	
62.05.21	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA INCLUSIVE PLANTA ARQUITETÔNICA, PARA APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO ÓRGÃO DE PATRIMÔNIO	7.043,97	0,87%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.043,97	
		3.930%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.930%	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO		CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:													
CONTRATO: DJ-0432023 DATA O.S 31/07/2023		Nº LICITAÇÃO: Contratação Direta SMCJAI nº 002-2023													
VALOR CONTRATUAL: R\$ 143.688,72		PERÍODO:													
VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 35.429,72		CONTRATADA: CONSOMARA ENGENHARIA LTDA													
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 179.118,44		PRazo CONTRATUAL: 210 DIAS													
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 24,657%		ADITIVOS DE PRAZO: 150 DIAS + 160 DIAS													
		PRazo ACUM. C/ ADITIVOS: 510 DIAS													
		% DOS ADITIVOS DE PRAZO:													
02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		MÊS													
CÓDIGO	DISCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACUM.(R\$)	EXEC.(R\$)	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	TOTAL (P/ SERVIÇO)
62.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	5.716,16	2.286,40	-	-	-	-	-	3.429,70	-	-	-	-	-	5.716,16
62.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	3.19%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%
62.12.01	RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS	1.513,34	-	-	-	-	-	-	1.513,34	-	-	-	-	-	1.513,34
62.13.01	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%
		13.546,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.773,27	6.773,27	13.546,53
		7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	3,78%	7,56%
		4.262,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.131,33	2.131,33	4.262,66
		2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	2,38%
	Valor simples em R\$	179.118,44	11.090,01	-	-	-	-	13.099,34	28.444,78	38.945,50	61.838,27	4.226,79	15.536,00	15.536,00	179.118,44
	Percentual Global Simples	100,00%	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,31%	15,88%	21,74%	28,03%	2,09%	8,67%	8,67%	100,00%
	Valor Acumulado em R\$	170.118,44	11.090,01	11.090,01	11.090,01	11.090,01	11.090,01	24.189,35	52.634,11	91.579,51	143.217,87	148.044,66	163.581,66	179.118,44	179.118,44
	Percentual Global Acumulado	100,00%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	13,90%	29,99%	51,13%	79,96%	85,82%	93,63%	99,50%	100,00%
	ELABORADO: Alberta Rompólam Porto	GERENTE													

25



