

A. P. Braga Eng. e Com. Ltda.
Antônio Pires Braga Júnior

PREFEITURA DE PIRES DO NORTE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
SE: OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PORTO SOBRE O COMPLEXO PORTO DE UBAITÁ		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
LICITAÇÃO: 10/05/2023		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
CONTRATO: A. P. BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
VALOR CONTRATUAL: R\$ 5.194.000,00		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 5.194.000,00		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
VALOR ACUMULADO DE SERVIÇOS: R\$ 4.860.031,89		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
VALOR DOS ATIVOS DE VALOR: R\$ 24,41%		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
DE: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ACUMULADO ATÉ MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	TOTAL (P/SERVIÇO)
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00	R\$ 184.432,00
02	DEMOIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07	R\$ 148.884,07
03	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91	R\$ 430.534,91
04	FUNDACÕES	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79	R\$ 414.488,79
05	GALEIRAS CECILGAR DOU	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56	R\$ 517.232,56
06	CONCRETO DE CIMENTO E AREIA	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82	R\$ 1.208.322,82
09	INSTALAÇÃO DE TUBULOS	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24	R\$ 42.247,24
11	INSTALAÇÃO DE TUBULOS	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53	R\$ 4.332,53
13	SERRALHARIA	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28	R\$ 29.395,28
17	PINTURA	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44	R\$ 1.904,44
19	PREVENÇÃO	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73	R\$ 224.301,73
20	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32	R\$ 286.028,32
21	ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44	R\$ 114.078,44
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04	R\$ 416.855,04
45	EQUIPAMENTOS	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66	R\$ 61.791,66
50	GOV. DO PROCEDEDE	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40	R\$ 301.982,40
80	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00	R\$ 401.566,00
	TOTAL (POR MÊS)	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89	R\$ 4.860.031,89
	Preferencial Global	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%
	Preferencial Global	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%
	Preferencial Global	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%	R\$ 134,81%