

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO REAL CONTRATO: DJ-057/21
 DATA O.S.: 19/07/2021
 CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.
 VALOR CONTRATUAL: R\$ 359.000,00
 PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS
 VALOR DOS ADITIVOS: R\$ 12.101,24
 ADITIVOS DE PRAZO: 60 DIAS
 VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R\$ 359.000,00
 PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 150 DIAS
 % DOS ADITIVOS DE VALOR: 8,94%
 % DOS ADITIVOS DE PRAZO: 66,67%

CODIGO DO EMPREENDIMENTO: BS-S-ESP-19-2331
 Nº LICITAÇÃO: SMOBI 0005/2021
 PERÍODO:

02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PART %	VALOR LICIT.	VALOR REPROG.	ACUM. (R\$)	OCTUBRO/21		NOVEMBRO/21		DEZEMBRO/21		JANEIRO/22		FEVEREIRO/22	
						MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7					
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	9,94%	R\$ 36.022,92	R\$ 38.513,18	R\$ 20.581,53	R\$ 8.472,90	R\$ 7.317,50	R\$ 2.141,25							
				R\$ 206,66	R\$ -		R\$ 206,66								
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,05%	R\$ 206,66	R\$ 206,66	R\$ -										
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	4,78%	R\$ 21.895,18	R\$ 18.510,87	R\$ 4.140,05	R\$ 4.627,72	R\$ 4.627,72	R\$ 5.115,38							
04.00.00	FUNDAÇÕES	6,95%	R\$ 26.916,79	R\$ 26.916,79	R\$ -	R\$ 5.383,36	R\$ 21.533,43								
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	13,97%	R\$ 54.106,92	R\$ 54.106,92	R\$ 2.241,08	R\$ 36.251,64	R\$ 10.614,20								
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISÕES	1,17%	R\$ 4.516,19	R\$ 4.516,19	R\$ -	R\$ 903,24	R\$ 3.161,33	R\$ 451,62							
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	0,08%	R\$ 295,81	R\$ 295,81	R\$ -		R\$ 295,81								
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	0,52%	R\$ 1.834,65	R\$ 2.033,06	R\$ -		R\$ 2.033,06								
11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA	2,32%	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -							R\$ 9.000,00			
13.00.00	SERRALHERIA	3,66%	R\$ 13.878,73	R\$ 14.166,30	R\$ -	R\$ 2.833,26	R\$ 8.499,78	R\$ 2.833,26							
17.00.00	PINTURA	1,23%	R\$ 4.754,87	R\$ 4.754,87	R\$ -		R\$ 475,49	R\$ 4.279,38							
18.00.00	SERVICIOS DIVERSOS	0,03%	R\$ 122,08	R\$ 122,08	R\$ -			R\$ 61,04							
19.00.00	DRENAGEM	3,06%	R\$ 11.855,27	R\$ 11.855,27	R\$ -	R\$ 1.185,53	R\$ 10.669,74								
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	29,96%	R\$ 103.734,82	R\$ 116.053,21	R\$ -										
31.00.00	EQUIPAMENTOS	3,37%	R\$ 5.592,01	R\$ 13.064,35	R\$ 2.323,45	R\$ 2.612,87	R\$ 6.532,18	R\$ 1.595,86							
68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	0,04%	R\$ 158,10	R\$ 158,10	R\$ -										
90.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,87%	R\$ 73.109,00	R\$ 73.109,00	R\$ 8.407,53	R\$ 14.387,85	R\$ 22.934,29	R\$ 27.379,32							
					R\$ 11,50%	R\$ 19,68%	R\$ 31,37%	R\$ 37,45%							
					R\$ 11,02%	R\$ 19,79%	R\$ 31,54%	R\$ 37,65%							
					R\$ 42.693,64	R\$ 76.658,36	R\$ 122.172,88	R\$ 145.857,77							
					R\$ 11,02%	R\$ 30,81%	R\$ 62,35%	R\$ 100,00%							
					R\$ 42.693,64	R\$ 119.352,00	R\$ 241.524,88	R\$ 387.382,66							

ELABORADO

GERENTE

APROVADO

Sergio Mareto dos Reis
 Engenheiro Civil

Lucas de Oliveira Lúqui Moraes
 Gerência de Obras de