



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



| 01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO                                     |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | TOTAL (P/ SERVIÇO) |        |              |
|--|--|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|--------|--------------|
| OBRA: RUA HALLEY - ABERTURA DE TRECHO ENTRE RUAS RIGEL E LAPLACE |  | CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 2341 CS4-S-IMP-18 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| TRECHO:  |  | Nº LICITAÇÃO: SMOBI 030202335-RDC           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| CONTRATO: D3-079/2023  |  | PERÍODO: 15 MESES                           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| VALOR CONTRATUAL: 6.679.000,00                                   |  | JSW ENGENHARIA LTDA                         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| VALOR DOS ADITIVOS: 1.625.137,19                                 |  |   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: 8.304.137,19                            |  |   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| % DOS ADITIVOS DE VALOR: 24,33%                                  |  |   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                    |        |              |
| 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                |  | MÊS   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | TOTAL              |        |              |
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                       | ACUM. (R\$)                                 | ACUM. (%) | jul/24     | ago/24     | set/24     | out/24     | nov/24     | dez/24     | jan/25     | fev/25     | mar/25     | abr/25    | mai/25             |        |              |
| 01.00.00   | INSTALAÇÃO DA OBRA                         | 347.550,13                                  | 4,15%     | 126.674,69 | -          | -          | -          | 34.755,01  | 34.755,01  | 34.755,01  | 34.755,01  | 31.279,51  | 26.240,03 | 24.328,51          | 7,00%  | 347.542,78   |
| 02.00.00   | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                      | 288.332,53                                  | 3,47%     | 116.862,28 | -          | 43.249,88  | 57.666,51  | 70.554,97  | -          | -          | -          | -          | -         | -                  | -      | 100,00%      |
| 03.00.00   | TRABALHOS EM TERRA                         | 1.356.031,33                                | 16,33%    | 370.902,41 | 67.801,57  | 67.801,57  | 203.404,70 | 164.486,60 | 135.603,13 | 68.072,77  | 135.603,13 | 142.383,29 | -         | -                  | -      | 1.356.059,17 |
| 04.00.00   | FUNDAÇÕES                                  | 1.740.082,45                                | 20,95%    | 507.815,05 | 174.008,25 | 174.008,25 | 87.004,12  | 174.008,25 | 87.004,12  | 261.012,37 | 261.012,37 | 10,50%     | -         | -                  | -      | 1.740.141,46 |
| 05.00.00   | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES            | 345.170,09                                  | 4,16%     | 42.045,66  | 34.517,01  | 103.738,13 | 60.266,70  | 34.517,01  | 34.344,42  | 35.725,10  | 15,00%     | 0,82%      | -         | -                  | -      | 345.174,03   |
| 06.00.00   | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA          | 72.443,09                                   | 0,87%     | -          | -          | -          | -          | 28.977,24  | 28.977,24  | 14.488,62  | -          | -          | -         | -                  | -      | 72.443,10    |
| 07.00.00   | ALVENARIAS E DIVISÕES                      | 53.724,86                                   | 0,65%     | -          | -          | -          | -          | 16.117,46  | 16.117,46  | 20,00%     | -          | -          | -         | -                  | -      | 53.724,86    |
| 10.00.00   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS | 3.124,03                                    | 0,04%     | -          | -          | -          | -          | 3.124,03   | 3,00%      | 40,00%     | 30,00%     | -          | -         | -                  | -      | 3.124,03     |
| 11.00.00   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA           | 806,58                                      | 0,01%     | 806,58     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -                  | -      | 806,58       |
| 13.00.00   | SERRALHERIA                                | 55.910,29                                   | 0,67%     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 33.546,17  | 5.591,03   | 5.591,03   | 5.591,03  | 5.591,03           | 10,00% | 55.910,29    |
| 15.00.00   | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS        | 182.700,56                                  | 2,20%     | 25.357,32  | -          | -          | -          | 36.540,11  | 54.810,17  | 45.675,14  | 20.316,30  | -          | -         | -                  | -      | 182.699,04   |
| 17.00.00   | PINTURA                                    | 7.398,51                                    | 0,09%     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 4.435,11   | 2.959,40   | -          | -         | -                  | -      | 7.398,51     |
| 18.00.00   | SERVIÇOS DIVERSOS                          | 118.476,05                                  | 1,43%     | 26.804,98  | -          | -          | -          | -          | -          | 71.085,63  | 20.591,14  | -          | -         | -                  | -      | 118.481,75   |
| 19.00.00   | DRENAGEM                                   | 661.257,42                                  | 7,96%     | 151.718,58 | 132.251,48 | 66.125,74  | -          | -          | -          | 66.138,97  | 66.125,74  | 122.332,62 | 56.583,80 | -                  | -      | 661.276,93   |
| 20.00.00   | PAVIMENTAÇÃO                               | 1.653.728,71                                | 19,91%    | 926.633,34 | 20,00%     | 10,00%     | -          | -          | -          | 10,00%     | 10,00%     | 18,50%     | 8,56%     | -                  | -      | 1.653.777,85 |
| 21.00.00   | MANEJO DE VEGETAÇÃO                        | 93.426,40                                   | 1,13%     | 5.529,31   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 10,00%     | 14,76%     | 12,92%    | 6,31%              | -      | 93.424,86    |
| 31.00.00   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                        | 526.471,00                                  | 6,34%     | 216.303,77 | 44.199,87  | 44.328,86  | 44.328,86  | 44.328,86  | 44.328,86  | 44.328,86  | 44.328,86  | -          | -         | -                  | -      | 526.476,80   |
|  |  |   |           |            | 8,40%      | 8,42%      | 8,42%      | 8,42%      | 8,42%      | 8,42%      | 8,42%      | 8,42%      | 8,42%     | 8,42%              | 8,42%  | 100,00%      |

*Revisão*

JSW ENGENHARIA LTDA



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



| 81 - DADOS DO EMPREENDIMENTO                                    |   | CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 2341 CS4-S-1F-18 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------|
| OBRA: RUA HALLEY - ABERTUA DE TRECHO ENTRE RUAS RIGEL E LAPLACE |   | Nº LICITAÇÃO: SIMOBI 03020233-RDC          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| TRECHO:   |   | PERÍODO: 15 MESES                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| CONTRATO: DJ-079/2023   |   | J&W ENGENHARIA LTDA                        |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| VALOR CONTRATUAL: 8.679.000,00                                  |   | DATA O.S. - 20.02.2024                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| VALOR DOS ADITIVOS: 1.625.137,19                                |   | -  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: 8.304.137,19                           |   | -  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| % DOS ADITIVOS DE VALOR: 24,33%                                 |   | -  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| 82 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                               |   | -  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| 43.00.00  | SERVIÇOS TÉCNICOS                                 | 160.370,85                                 | 53.845,63           | 24.055,58         | -                 | -                 | -                 | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 16.037,06         | 160.370,85          | 100,00%        |         |
|   |   | 1,93%                                      |                     | 15,00%            |                   |                   |                   | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 160.370,85          | 100,00%        |         |
| 44.00.00  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                             | 166.319,10                                 | 55.439,70           | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 11.642,34         | 166.319,10          | 100,00%        |         |
|   |   | 2,00%                                      |                     | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 7,00%             | 166.319,10          | 100,00%        |         |
| 45.00.00  | EQUIPAMENTOS                                      | 328.033,44                                 | 108.174,05          | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 27.325,19         | 328.033,44          | 100,00%        |         |
|   |   | 3,95%                                      |                     | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 8,33%             | 328.033,44          | 100,00%        |         |
| 68.00.00  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | 18.334,32                                  | 6.111,44            | 3.056,33          | 9.167,16          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18.334,32           | 100,00%        |         |
|   |   | 0,22%                                      |                     | 16,67%            | 50,00%            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18.334,32           | 100,00%        |         |
| 84.00.00  | SERVIÇOS DIVERSOS                                 | 112.899,85                                 | -                   | 16.934,98         | 22.579,97         | 56.449,93         | 16.934,98         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 112.899,85          | 100,00%        |         |
|   |   | 1,36%                                      |                     | 15,00%            | 20,00%            | 50,00%            | 15,00%            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 112.899,85          | 100,00%        |         |
| 97.00.00  | MOLDAGEM, TRANSP., CURA, FACAMENTO E ROPIMENTO CP | 7.287,91                                   | 2.391,14            | 467,16            | 728,79            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 7.287,91            | 100,00%        |         |
|   |   | 0,09%                                      |                     | 6,41%             | 10,00%            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 7.287,91            | 100,00%        |         |
| 98.00.00  | CONTROLE TECNOLÓGICO                              | 4.298,03                                   | 991,58              | 638,70            | 638,70            | 638,70            | 510,96            | 425,80            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 413,45            | 4.298,03            | 100,00%        |         |
|   |   | 0,05%                                      |                     | 15,00%            | 15,00%            | 15,00%            | 12,00%            | 10,00%            | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 9,71%             | 4.298,03            | 100,00%        |         |
| <b>TOTAL (POR MÊS)</b>  |   | <b>8.304.137,19</b>                        | <b>2.744.107,51</b> | <b>536.898,46</b> | <b>571.354,58</b> | <b>548.727,05</b> | <b>647.705,55</b> | <b>496.848,95</b> | <b>761.729,33</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>830.383,59</b> | <b>8.304.137,19</b> | <b>100,00%</b> |         |
| Valor simples em R\$  |   | 100,00%                                    | 33,05%              | 6,47%             | 6,86%             | 6,61%             | 7,80%             | 5,98%             | 9,17%             | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 100,00%             | 100,00%        |         |
| Percentual Global Simples                                       |   | 8.304.137,19                               | 2.744.107,51        | 3.281.005,97      | 3.852.360,55      | 4.401.087,60      | 5.048.793,15      | 5.545.642,10      | 6.307.371,43      | 7.137.755,02      | 8.144.156,11      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19      | 8.304.137,19        | 8.304.137,19   | 100,00% |
| Valor Acumulado em R\$  |   | 33,05%                                     | 33,05%              | 39,51%            | 46,39%            | 53,00%            | 60,80%            | 66,78%            | 75,96%            | 85,95%            | 94,08%            | 98,07%            | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%             | 100,00%        | 100,00% |
| Percentual Global Acumulado                                     |   | APROVADO                                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |
| ELABORADO   |   |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                |         |

*Assinatura*  
Abner Ribeiro Sales

Abner Ribeiro Sales