



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL DO QUANTO	PERCENTUAL EXECUCÃO	MEI24	MEI25	MEI26	MEI27	MEI28	MEI29	MEI30	MEI31	MEI32	MEI33
01.00.00	Indicação de obra	915.130,84	915.130,84	1,00%	66,84%	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17	25.793,17
03.00.00	Demolição e remoção	148.602,80	148.602,80	0,44%	26,94%	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08	25.814,08
03.10.00	Trabalhos em terra	20.794.243,19	22.795.212,22	29,84%	99,53%	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81	100.004,81
04.00.00	Peregrinações	28.462.308,40	24.209.872,29	34,77%	80,09%	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02	327.373,02
05.00.00	Salário Contratado	9.898.138,57	6.670.026,22	33,80%	70,00%	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40	217.473,40
06.00.00	Edificação de concreto	9.825,29	0,00	0,00%	0,00%	7,69%	0,00	0,00	7,69%	0,00	0,00	0,00	7,69%	0,00	0,00
07.00.00	Atividade e despesas	342.933,68	484.686,37	5,51%	64,84%	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33	20.070,33
13.00.00	Serviços	837.278,12	0,00	0,00%	0,00%	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87	50.558,87
13.00.00	Transportes	6.137.720,48	799.240,76	7,80%	12,00%	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51	435.598,51
20.00.00	Manutenção	2.338.212,22	199.093,82	8,50%	36,49%	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99	115.720,99
22.00.00	Utilização e outros complementares	1.677.862,46	11.404,26	4,42%	4,00%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%
80.00.00	Reserva	1.312.250,44	1.108.838,47	1,60%	80,69%	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17	81.974,17
83.00.00	Serviços diversos	64.115,23	5.318,81	8,29%	8,29%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
86.00.00	Equipamentos	1.342.340,12	781.098,88	1,90%	58,20%	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06	4.524,06
88.00.00	Programa	821.007,33	477.026,88	1,00%	58,09%	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41	26.519,41
73.00.00	Programa de infraestrutura urbana	352.503,72	304.023,60	8,43%	85,44%	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87
90.00.00	Serviços	252.573,17	178.166,84	6,20%	71,42%	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87	4.000,87
Valor Global da Obra		81.999.899,87	62.462.546,30	300,00%	76,18%	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82	624.215,82
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:															
VALOR SIMPLES EM R\$:															
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:															
VALOR ACUMULADO EM R\$:															

Handwritten signature or mark.