


01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CONTRATO DJ 090/2021 - CONSTRUTORA ITAMARACA
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEFERINO, BAIRRO MARIA GORETTI

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO DJ-090/2021							valores contratuais	valores reprogramação
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7		
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	32.174,21	19.978,42	19.978,42	19.978,42	11.855,74	10.089,68	6.494,64	106.687,65	13.861,88
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00	1.014,36	102,31	0,00	0,00	0,00	1.116,67	
03.00.00	TRABALHO EM TERRA	505,50	0,00	812,75	1.033,11	6.672,75	800,38	0,00	9.824,49	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	12.211,55	276.951,77	81.914,21	72.102,53	29.223,82	140.067,63	0,00	472.403,88	140.067,63
11.00.00	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	0,00	654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,35	
19.00.00	DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	2.132,93	0,00	0,00	0,00	2.132,93	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,58	4.115,47	5.907,05	
79.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	9.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,74	
80.00.00	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,84	3.738,47	0,00	18.369,31	
85.00.00	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	8.971,76	8.971,76	8.971,76	8.971,76	8.971,76	8.971,76	8.971,76	35.887,04	26.915,28
30.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Contrato DJ-090/21)	8.694,50	42.374,22	15.576,87	14.414,56	9.856,81	604,04		91.521,00	
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R\$	71.617,26	348.930,52	128.268,37	118.735,62	81.211,72	166.063,54	19.581,86	753.564,11	180.844,78
	Percentual Global Simples	7,66%	37,34%	13,73%	12,71%	8,69%	17,77%	2,10%		19,35%
	Valor Acumulado em R\$	71.617,26	420.547,78	548.816,15	667.551,77	748.763,49	914.827,03	934.408,89		934.408,89
	Percentual Global Acumulado	7,66%	45,01%	58,73%	71,44%	80,13%	97,90%	100,00%		100,00%

ELABORADO POR



322