

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DJ-090/2021

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO		
EMPREENDIMENTO	CODIGO DO EMPREENDIMENTO	
Serviços e Obras de Contenção de Encostas da Rua Expedicionário José Zetérino, Maria Goreti, Belo Horizonte, Minas Gerais		
CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA	Nº LICITAÇÃO	
TRECHO: Rua Expedicionário José Zetérino - BHe - MG	028/2021-RDC	
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	VALOR ORÇADO:
360 dias	210 dias	R\$ 753.564,11
02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		

ITEM	ATIVIDADE	PART %	MESES							TOTAL DA OBRA		
			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07			
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	14,16%	50,00%	50,00%						100,00%	106.887,65	
02	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES	0,15%	40,00%	60,00%						100,00%	1.116,67	
03	TRABALHOS EM TERRA	1,30%	40,00%	60,00%						100,00%	9.824,49	
05	GALERIA CELULAR EOU CONTEÚDES	62,89%		50,00%	30,00%	20,00%				100,00%	472.403,88	
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	0,09%	100,00%							100,00%	654,35	
19	DRENAGEM	0,28%								100,00%	2.132,93	
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,78%						40,00%	50,00%	100,00%	5.907,05	
79	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,20%	20,00%	60,00%	10,00%	25,00%	10,00%			100,00%	9.059,74	
80	CONTROLE TECNOLÓGICO	2,44%				25,00%	50,00%	100,00%		100,00%	18.368,31	
85	SERVIÇO DE VIGILANCIA	4,76%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%	35.887,04	
90	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,15%	10,00%	46,21%	22,7500%	16,2700%	1,570%	1,570%	2,400%	0,800%	100,000%	91.521,00
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES												
VALOR SIMPLES EM R\$			R\$ 71.617,25	R\$ 359.503,12	R\$ 167.036,87	R\$ 117.552,27	R\$ 11.980,73	R\$ 18.829,36	R\$ 7.044,51			
VALOR ACUMULADO											PREÇO TOTAL	
VALOR ACUMULADO EM R\$											R\$ 753.564,11	

CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.

SOCOROP