

**CRONOGRAMA FÍSICO -  
FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	VALOR ACUMULADO MEDIDO(R\$)	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO	PERCENTUAL EXECUTADO	jul/24	ago/24
01.00.00	Instalação de obra	258.363,69	207.563,58	3,01%	80,34%	9,83%	9,83%
						R\$ 25.400,06	R\$ 25.400,06
02.00.00	Demolições e Remoções	271.733,91	139.618,27	3,16%	51,38%	24,31%	24,42%
						R\$ 66.057,82	R\$ 66.057,82
03.00.00	Trabalhos em terra	1.640.536,59	1.566.153,18	19,09%	95,47%	2,27%	2,51%
						R\$ 37.191,71	R\$ 37.191,71
05.00.00	Galeria Celular e/ou Contenções	269.082,56	136.297,24	3,13%	50,65%	24,67%	24,54%
						R\$ 66.392,66	R\$ 66.392,66
19.00.00	Drenagem	2.587.363,71	2.501.837,54	30,10%	96,69%	1,65%	1,78%
						R\$ 42.763,09	R\$ 42.763,09
20.00.00	Pavimentação	2.312.102,17	1.288.579,73	26,90%	55,73%	22,13%	22,13%
						R\$ 511.761,22	R\$ 511.761,22
21.00.00	Urbanização e Obras Complementares	2.128,04	0,00	0,02%	0,00%	50,00%	50,00%
						R\$ 1.064,02	R\$ 1.064,02
43.00.00	Serviços técnicos	311.987,04	194.991,91	3,63%	62,50%	18,75%	18,75%
						R\$ 58.497,57	R\$ 58.497,57
45.00.00	Equipamentos	52.370,08	31.685,80	0,61%	60,50%	19,75%	19,75%
						R\$ 10.342,14	R\$ 10.342,14
50.00.00	Custo Horário de Equipamento	155.663,20	154.316,29	1,81%	99,10%	0,43%	0,43%
						R\$ 673,46	R\$ 673,46
55.00.00	Posto de Vigilância da Obra	145.620,80	91.013,00	1,69%	62,50%	18,75%	18,75%
						R\$ 27.303,90	R\$ 27.303,90
56.00.00	Administração Local	588.223,00	576.222,67	6,84%	97,96%	1,02%	1,33%
						R\$ 6.000,17	R\$ 6.000,17
<b>Valor Global da Obra</b>		<b>8.595.174,79</b>	<b>6.888.279,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,14%</b>		
<b>PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES:</b>						<b>9,93%</b>	<b>9,93%</b>
<b>VALOR SIMPLES EM R\$:</b>						<b>R\$ 853.447,80</b>	<b>R\$ 853.447,80</b>
<b>PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO:</b>						<b>90,07%</b>	<b>100,00%</b>

[Redacted Signature]

BW 130.311-9

[Redacted Signature]