

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										CONTRATO DJ 020/2021	
EMPREENDIMENTO/TRECHO: IMPLANTAÇÃO DE ESCADARIA DE PEDESTRE E ESCADA HIDRÁULICA NA AVENIDA DESEMBARGADOR CAVALDO DE OLIVEIRA		VALORES - R\$	PART (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08		
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	27.132,13	5,8855	33,33%	33,33%	33,34%							
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.005,30	0,2181	80,00%	20,00%								
03	TRABALHOS EM TERRA	30.346,55	6,5828	60,00%	35,00%	5,00%							
04	FUNDAÇÕES	6.671,12	1,4471			10,00%	10,00%	50,00%	30,00%				
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	63.370,47	13,7463	75,00%	25,00%								
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	44.991,49	9,7596	20,00%	60,00%	20,00%							
07	ALVENARIA E DIVISÕES	659,60	0,1424					50,00%	50,00%				
13	SERRALHERIA	90.002,95	19,5233		40,00%	60,00%							
14	REVESTIMENTOS	300,40	0,0652			10,00%	15,00%	45,00%	30,00%				
17	PINTURA	3.347,57	0,7282			100,00%							
19	DRENAGEM	62.977,30	13,6610	40,00%	30,00%	20,00%	5,00%	5,00%					
20	PAVIMENTAÇÃO	11.915,70	2,5848		40,00%	60,00%							
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	21.276,00	4,6162		55,00%	45,00%							
22	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	8.059,37	1,8784		55,00%	45,00%							
23	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	15.703,32	3,4084	33,33%	33,33%	33,34%							
24	SERVIÇOS TÉCNICOS	8.477,85	1,8390	55,00%	40,00%	5,00%							
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	42.091,00	9,1304	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%				
31	EQUIPAMENTOS	12.965,58	2,8125	33,00%	33,00%	34,00%							
40	SERVIÇOS AUXILIARES	9.108,55	1,9758				55,00%	15,00%	30,00%				
	<b>TOTAIS</b>	<b>460.939,26</b>	<b>100,0000</b>										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				28,41	34,43	27,74	3,45	3,33	2,64				
VALOR SIMPLES R\$				130.964,33	158.748,38	127.908,01	15.887,31	15.330,76	12.160,47				
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				28,41	62,84	90,58	94,03	97,36	100,00				
VALOR ACUMULADO EM R\$				130.964,33	289.712,71	417.620,72	433.508,03	448.838,79	460.939,26				

BELO HORIZONTE/MG, 26 DE MAIO DE 2021

*[Assinatura]*  
Engenharia Ltda  
[Assinatura]  
SUDECAP