

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12	AJ-016/17	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	URBANIZAÇÃO NA VILA VENTOSA E IMBAÚBAS - EMPREENDIMENTOS 84 E 73 DO O.P. 2011/2012	Em andamento	09/06/2017	28/07/2022	2.141.243,00	463.680,17	21,65%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia	AJ-017/17	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA, VILA ALTO VERA CRUZ - PAC II/PRO-MORADIA	Paralisado	08/06/2017	08/10/2022	2.065.000,00	1.709.172,05	82,77%
Vila Nossa Senhora da Conceicao - Urbanizacao - O.P. 11/12	SC-100/14	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS DA VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Concluido	20/04/2015	28/08/2017	2.776.708,30	2.538.593,27	91,42%
Vila Estrela - Urbanizacao - O.P. 13/14	UB-008/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Urbanização do Bc. São João, Emp nº 16 do OP 2013/2014 na Vila Estrela	Concluido	07/04/2020	31/05/2021	793.404,10	776.838,20	97,91%
Centro de Saude Dandara - Cobertura	UB-013/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DANDARA	Concluido	03/07/2019	23/03/2021	868.194,55	784.700,12	90,38%
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08	UB-014/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	01/07/2019	09/06/2023	751.999,95	348.586,15	46,35%
Vila Antena / Jardim Montanhas - O.P. 15/16	UB-015/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 OP-15/16	Em andamento	15/07/2020	01/12/2022	978.600,00	559.199,44	57,14%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-018/21	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Intervenções, recuperação e estabilização de encosta do Beco Dona Rosa. Vila São Jorge III	Em andamento	31/03/2021	22/08/2022	188.461,16	169.046,21	89,70%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-019/21	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Manutenção e Estabilização encostas Bc Canudos e Bc Esperança, Vila Leonina	Em andamento	08/04/2021	30/08/2022	828.308,27	788.038,31	95,14%
Obra Emergencial - Rua Padre Argemiro Moreira	UB-021/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	CONTENÇÃO E TRATAMENTO ENCOSTAS ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES, R. PE ARGEMIRO MOREIRA CONJ. PAULO VI	Em andamento	24/07/2019	08/01/2022	545.877,13	450.883,00	82,60%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-021/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	Em andamento	08/09/2020	25/01/2023	2.710.992,15	1.598.291,77	58,96%
Vila Vista do Sol - Urbanizacao - O.P. 13/14	UB-032/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	URBANIZAÇÃO DA RUA 30, ENTRE AS RUAS 20 E 23, NA VILA VISTA DO SOL - EMPREENDIMENTO Nº 36 OP 13/14	Concluido	02/12/2019	29/05/2021	1.060.000,00	706.508,71	66,65%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-032/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Execução dos serviços de limpeza do talvegue do Beco dos Canutos, Vila Leonina	Concluido	03/11/2020	28/09/2021	107.705,49	107.705,48	100,00%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-033/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÕES E ACESSOS NO BECO MAURA, VILA LEONINA, REGIONAL OESTE.	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	388.924,87	388.384,63	99,86%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-034/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação piso, escadas, dispositivos de drenagem e estabilização encosta Bc Vizeu, Vila Inestan	Concluido	03/11/2020	28/09/2021	73.862,19	73.862,18	100,00%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-035/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação e manutenção do Beco na Travessa Madeiras, Vila N.S. Fátima	Em andamento	29/10/2020	22/03/2022	484.400,42	437.798,10	90,38%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-036/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Serviços e intervenções de recuperação e manutenção Vila Nossa Senhora de Fátima	Em andamento	19/11/2020	12/04/2022	174.795,43	174.772,69	99,99%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-037/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação e manut.de.acessos nas áreas Esperança, Vitória e Rosa Leão	Em andamento	19/11/2020	07/04/2023	1.127.545,42	1.041.095,88	92,33%
Vila Apollonia - Avenida Varzea da Palma	UB-043/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apollonia	Em andamento	16/11/2020	08/07/2022	5.483.961,24	1.835.573,25	33,47%
VILA SÃO JOÃO BATISTA E CONJUNTO FLORAMAR II (EMP. 89 e 74, OP 07/08)	UR-001/18	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	URBANIZAÇÃO CONJUNTO FLORAMAR II E VILA SÃO JOÃO BATISTA	Concluido	16/07/2018	06/01/2020	1.379.801,66	1.325.663,14	96,08%
PTS RESIDENCIAIS PINHEIROS, PARQUES DO JATOBÁ E COLIBRIS I E II	AJ-006/16	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS - NOS RESIDENCIAIS PINHEIROS, PARQUE DO JATOBÁ E COLIBRIS I E II.	Concluido	18/07/2016	15/12/2017	659.715,05	657.847,78	99,72%
OBRAS DE LOMENCAO DE ENCOSTAS DE BH - RISCO ALTO e MUIRO ALTO - 1a etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	AJ-012/16	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTS INTEGRADO ÀS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS VILAS JD ALVORADA, ÁREA, CABANA E IMPERIAL.	Em andamento	02/08/2016	15/10/2022	1.927.786,59	1.865.131,72	96,75%
CONTRATO GUARDA-CHUVA 2015	AJ-024/15	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS PARQUE DOS DIAMANTES, COQUEIROS I E II E JAQUELINE - CONTRATO DE REPASSE Nº 07.2.0603.1	Concluido	07/10/2015	27/12/2016	520.194,47	520.193,90	100,00%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia	SC-107/14	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ	Em andamento	20/09/2018	11/09/2020	179.500,41	149.767,77	83,44%
Região do Isidoro - Plano de Ocupacao	UB-012/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE	Em andamento	19/02/2021	10/11/2022	619.972,04	117.907,04	19,02%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-022/19	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS VILA VIVA SÃO TOMAZ / AEROPORTO	Em andamento	02/08/2019	17/10/2022	1.093.429,17	814.761,56	74,51%
COVID-19 - Mobilizacao Social	UB-022/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH	Em andamento	10/05/2021	28/07/2023	308.980,52	105.588,64	34,17%
Taquaril 1a Etapa	UB-052/21	ARE ENGENHARIA EIRELI	Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril.	Em andamento	15/12/2021	05/09/2023	8.495.938,97	278.613,48	3,28%
Varzea da Palma 3a Etapa	AJ-021/17	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.	PTTS - Programa Vila Viva - Complexo Várzea da Palma	Em andamento	16/10/2017	15/06/2020	1.108.198,78	814.231,92	73,47%
CONTRATOS GUARDA-CHUVA 2015	AJ-022/15	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.	EXECUÇÃO DO PTTS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAIS HEMATITA, GRANADA E ÁGUAS MARINHAS	Concluido	21/09/2015	13/12/2016	1.115.126,90	1.035.540,39	92,86%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	UB-036/19	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.	EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA	Em andamento	27/12/2019	08/06/2023	1.345.540,51	435.671,01	32,38%
Residencial Serras de Minas	AJ-008/16	ASSERT - ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE TRABALHO LT	PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) NO RESIDENCIAL SERRAS DE MINAS - MINHA CASA MINHA VIDA	Concluido	30/03/2016	19/11/2017	728.591,88	698.057,28	95,81%
PTS RESIDENCIAIS AMAZONAS E ORGULHO DE MINAS II	AJ-009/16	ASSERT - ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE TRABALHO LT	PTS NOS RESIDENCIAIS AMAZONAS E ORGULHO DE MINAS II	Concluido	01/08/2016	31/12/2017	629.658,85	588.114,07	93,40%
Vila Mangueiras - Urbanizacao - O.P. 11/12 - (emp. 13)	AJ-020/17	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC. BEIJA FLOR E RUA F	Em andamento	24/07/2017	31/05/2023	2.386.503,02	2.196.120,72	92,02%
OBRAS DE INTERVENÇÕES EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	AJ-038/15	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	OBRAS DE INTERVENÇÕES EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	Concluido	13/01/2016	01/01/2019	1.116.359,67	1.116.359,67	100,00%
Vila Ecologica, Jardim do Vale e Conjunto Capitaio Eduardo - O.P. 09/10	SC-086/12	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS EM VILAS E CH DAS REGIONAIS BARREIRO E NORDESTE - OP 2009/2010.	Paralisado	20/08/2012	26/07/2023	5.074.756,18	4.963.391,38	97,81%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-005/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO - OPERACIONALIZAÇÃO PEAR	Em andamento	20/02/2020	08/07/2022	2.718.098,74	2.713.416,36	99,83%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-005/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabil áreas de risco PEAR Vilas Conq Taquaril, Mariano de Abreu e S. Vicente	Em andamento	04/02/2021	28/06/2022	307.235,57	300.913,87	97,94%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-006/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabil áreas risco PEAR nas Vilas Estrela, Santana do Cafezal e Nossa Senhora Fátima	Em andamento	04/02/2021	28/06/2022	501.557,58	380.730,41	75,91%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-007/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabil áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V	Em andamento	04/02/2021	25/12/2022	828.775,74	44.851,00	5,41%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-008/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabilização de áreas de risco PEAR, no Conjunto Paulo V	Em andamento	04/02/2021	25/12/2022	450.332,68	67.294,54	14,94%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-018/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO - PEAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	Em andamento	17/08/2020	07/07/2022	749.631,02	743.098,94	99,13%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-020/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO - PEAR VILAS ALTO VERA CRUZ E TAQUARIL	Em andamento	10/08/2020	01/01/2022	732.605,40	729.184,10	99,53%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas)	UB-029/19	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014	Em andamento	02/09/2019	12/07/2023	5.447.104,26	3.305.653,79	60,69%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-044/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de Recup e Estabilização áreas de risco geológico - PEAR, vilas do Aglomerado Serra	Em andamento	24/11/2020	17/04/2022	632.220,69	632.208,69	100,00%

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-045/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serv e Obras estabiliz risco - PEAR, nas Vilas Alto Vera Cruz, Caetano Furquim e Conjunto Taquaril	Em andamento	23/11/2020	16/04/2022	727.163,84	725.448,91	99,76%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-046/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabilização Risco - PEAR, em vilas do Aglomerado Santa Lúcia	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	669.333,80	609.828,59	91,13%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-047/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	680.090,13	590.445,13	86,82%
Taquaril - 2a e 3a Etapas	SC-233/11	CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE UH DO CONJ. TAQUARIL - PAC/PRÓ-MORADIA - CONTRATO Nº 229.136.60	Em andamento	16/11/2011	22/10/2019	59.350.783,42	55.695.211,60	93,84%
Apoio Técnico para Obras do Vila Viva	SC-139/12	CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.	CONSULTORIA PARA O APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DE OBRAS DO PROGRAMA VILA VIVA	Concluído	01/12/2012	16/04/2017	4.679.332,30	4.259.994,21	91,04%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-186/12	CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.	CONSULTORIA DE OBRAS VILA VIVA SANTA LÚCIA - PAC II - VILA VIVA CONTRATO DE REPASSE 294.973-97	Concluído	16/02/2013	25/07/2017	3.706.487,49	3.172.209,15	85,59%
Quadra 93 - Bairro Manacás	SC-070/13	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA OBRA 93 - BAIRRO MANACÁS.	Em andamento	05/12/2014	13/05/2022	1.677.457,28	1.457.272,56	86,87%
Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao	SC-157/12	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08	Em andamento	05/12/2014	17/12/2021	1.260.549,94	1.185.059,09	94,01%
URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ	UB-010/19	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ, SARMU NORDESTE E PAMPULHA	Em andamento	24/06/2019	09/12/2023	2.771.524,28	1.209.903,98	43,65%
Taquaril 1a Etapa	UB-047/21	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Urbanização da Rua Tirol no Conjunto Taquaril	Em andamento	23/09/2021	18/08/2022	1.476.028,35	564.965,06	38,28%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012	SC-073/12	CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME	EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS	Em andamento	01/07/2013	15/09/2019	1.308.560,71	1.240.484,95	94,80%
Elaboracao de Projetos OP 11/12 - Lotes IV e V - SC-091/12 e SC-001/15	SC-001/15	COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	PROJETOS EXECUTIVOS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011/2012	Concluído	30/03/2015	11/01/2021	1.077.536,29	1.011.009,19	93,83%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-154/12	COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Serviços de PTTS - Vila Viva no Aglomerado Santa Lúcia - CONTRATO DE REPASSE Nº 294.943-97	Em andamento	16/02/2013	16/08/2016	2.796.265,78	2.343.523,80	83,81%
CONTRATO-GUARDA CHUVA 2015	SC-168/12	COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	PTTS: VILA VIVA (MORRO DAS PEDRAS) E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (VILA MARIANO DE ABREU)	Em andamento	05/12/2014	23/05/2019	1.570.876,51	622.747,61	39,64%
Aglomerado da Serra II - Urbanizacao - O.P. 05/06	SC-175/12	COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PTTS - PROGRAMAVILA VIVA - AGLOMERADO DA SERRA	Concluído	16/02/2013	31/10/2016	1.064.188,86	965.468,96	90,72%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10	AJ-015/17	COMIM CONSTRUTORA EIRELI	URBANIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS 70 E 80 DO OP 07/08 E 09/10 NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	18/07/2017	01/06/2020	4.374.493,52	3.362.351,12	76,86%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II	AJ-030/15	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 21 DE ABRIL, VILA SENHOR DOS PASSOS.	Em andamento	23/04/2018	14/12/2019	1.306.347,90	1.306.347,90	100,00%
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DE RISCO ALTO E MUITO ALTO - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	SC-080/14	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO VILAS IMPERIAL, CABANA, ÁREA E JD ALVORADA	Em andamento	13/10/2014	06/11/2023	14.670.280,12	5.667.806,00	38,63%
Vila Sport Club Glalija	SC-152/12	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIÁ	Em andamento	05/12/2014	05/09/2020	1.596.710,07	1.352.523,55	84,71%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II	AJ-003/18	CONATA ENGENHARIA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I	Em andamento	01/10/2019	06/05/2024	9.511.555,75	1.620.733,52	17,04%
Manutencao URBEL - Lote III - SC-021/14	SC-021/14	CONATA ENGENHARIA LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REGIONAIS PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA	Concluído	14/05/2014	23/06/2016	5.603.827,45	5.603.776,01	100,00%
Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH	SC-074/13	CONATA ENGENHARIA LTDA.	OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1	Em andamento	21/08/2013	03/01/2020	15.791.938,87	15.700.738,69	99,42%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012	SC-079/12	CONATA ENGENHARIA LTDA.	OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOTE II - PAC II	Concluído	13/08/2012	15/10/2018	10.751.196,88	9.399.302,99	87,43%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10	SC-119/11	CONATA ENGENHARIA LTDA.	OBRAS DO VILA VIVA - CEMIG/ALTO DAS ANTENAS. CONTRATO DE REPASSE nº 268.492-08	Concluído	24/08/2011	19/09/2017	38.990.203,23	37.615.211,37	96,47%
Vila Marçola - Urbanizacao do OP 13/14	UB-009/22	CONATA ENGENHARIA LTDA.	VILA MARÇOLA - URBANIZAÇÃO DO O.P. 2013/2014	Em andamento	24/03/2022	18/12/2022	3.318.620,58	103.747,73	3,13%
Contrato Guarda-Chuva 2015	AJ-007/15	CONEST ENGENHARIA LTDA.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS ECOLÓGICA, PIRATINGA E MONTE SÃO JOSÉ.	Concluído	20/07/2015	20/07/2021	3.056.760,54	2.675.167,08	87,52%
OBRA VILA BOA VISTA E FAZENDINHA	AJ-014/15	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Obras de urbanização nas vilas Boa Vista - Emp. 24 OP 09/10 e Fazendinha Emp. 22 OP 13/14	Concluído	20/03/2017	29/03/2021	4.348.222,61	3.834.210,31	88,18%
URBANIZAÇÃO VILAS N.S. APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA	AJ-014/17	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA	Em andamento	11/07/2017	17/10/2022	3.010.820,46	2.245.344,48	74,58%
CONTRATO GUARDA-CHUVA DO ANO 2015	AJ-015/15	CONEST ENGENHARIA LTDA.	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS MARIQUINHAS E JARDIM DO VALE	Em andamento	28/09/2015	20/09/2021	3.624.683,38	2.804.241,38	77,37%
URBANIZAÇÃO VILAS SUMARÉ E CABANA PAI TOMÁS	AJ-018/15	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO DA VILAS SUMARÉ (OP 2009/2010 e 2011/2012) E CABANA PAI TOMÁS (OP 2011/2012)	Em andamento	18/07/2018	02/01/2024	3.362.921,65	1.100.343,58	32,72%
Vila Novo Sao Lucas - Urbanizacao - O.P. 07/08, 11/12 e 13/14	UB-007/20	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZ. E TRATAMENTO CÓRREGO MANGUEIRAS (OP 11/12), RUA GAITA (OP 07/08), VILA N S LUCAS (OP 13/14)	Em andamento	07/04/2020	25/02/2022	3.575.760,83	3.433.777,20	96,03%
Vila Estrela - Cercamento do Parque VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10)	UB-044/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinal na V Ventosa	Em andamento	05/08/2021	04/05/2023	994.564,27	725.763,39	72,97%
Vila Estrela - Cercamento do Parque VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10)	UB-048/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Reparo e instalação de cercamento - Parque Ecológico Sto Antônio, Vila Estrela, Aglomerado Sta Lúcia	Em andamento	03/11/2021	31/05/2022	394.900,00	213.605,22	54,09%
URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10)	UR-002/18	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10)	Em andamento	16/07/2018	27/09/2022	1.806.906,50	737.613,46	40,82%
VILA NOVO OURO PRETO (Emp. 88 do OP 07/08; Emp. 99 do OP 09/10; 1 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DE RISCO ALTO E MUITO ALTO - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	UR-004/18	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILA NOVO OURO PRETO - OP 2007/2008; 2009/2010 e 2011/2012	Em andamento	16/07/2018	02/10/2022	4.134.067,28	3.442.915,10	83,28%
Agglomerado Morro das Pedras - Complemento	SC-082/14	CONSOIMINAS ENGENHARIA LTDA.	CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO ÀS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS VILAS	Concluído	16/05/2016	05/01/2018	599.589,97	430.896,96	71,87%
Aglomerado da Serra II - Urbanizacao - O.P. 05/06	SC-087/12	CONSORCIO AGLOMERADO DA SERRA	OBRAS E CONSTRUÇÃO DE UH AGLOM. DA SERRA - PAC II/PRÓ-MORADIA/VILA VIVA - CONTRATO Nº 294.946-29	Concluído	23/07/2012	11/04/2017	30.323.831,37	29.873.713,26	98,52%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-sul, Leste e Nordeste - Lote II (A Contratado)	UB-013/22	CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II	Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores	Em andamento	10/05/2022	07/08/2023	1.247.835,72	28.400,47	2,28%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-sul, Leste e Nordeste - Lote II (A Contratado)	UB-014/22	CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II	Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz	Em andamento	18/04/2022	16/07/2023	2.263.618,57	29.502,13	1,30%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-096/12	CONSORCIO CONATA-MARINS-LAMAR	OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC II - PRÓ-MORADIA	Em andamento	16/02/2013	27/12/2022	115.758.760,44	112.162.506,30	96,89%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-001/21	CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO	Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto	Em andamento	03/03/2021	19/08/2023	19.579.011,10	11.218.515,98	57,30%
Rua California e Rua das Acacias	UB-009/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização R. Acácias - Emp. 37, OP 15/16 e R Califórnia - Emp. 40, OP 03/04 - Taquaril - Reg Leste	Em andamento	09/02/2021	09/05/2022	1.579.678,11	1.447.891,17	91,66%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao - O.P. 13/14	UB-033/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização da R Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz	Em andamento	01/07/2021	28/09/2022	1.583.495,27	104.507,39	6,60%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao e Construcao de U.H. - O.P. 05/06	UR-003/18	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	COMPLEMENTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO, VILA ALTO VERA CRUZ - OP 2005/2006	Em andamento	16/07/2018	06/01/2020	1.246.701,35	1.179.488,48	94,61%

EMPRESAMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Aglomerado Morro das Pedras - BNDES	SC-075/11	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	SERVIÇOS E OBRAS VILA VIVA AGLOM. MORRO DAS PEDRAS PAC I - CONT.REPASSE nº 07.2.0603.1	Concluído	05/04/2011	12/08/2018	31.715.658,80	31.634.162,58	99,74%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento	SC-116/12	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	OBRAS VILA VIVA MORRO DAS PEDRAS - PAC II - CONTRATO DE REPASSE Nº 352.708-89	Em andamento	16/02/2013	09/10/2020	20.954.394,55	13.871.398,18	66,20%
Quadra do Santa Lucia	UB-003/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lucia	Em andamento	20/01/2022	16/10/2022	1.421.442,32	681.118,25	47,92%
Contratação Geral de Demolicoes e Servicos de Controle Urbano - OP e Controle Urbano	SC-066/12	CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA.	DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA URBEL - OP 09/10.	Em andamento	18/02/2014	08/02/2019	4.558.494,97	4.299.390,06	94,32%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018	UB-026/21	D.P.R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote III	Em andamento	15/06/2021	07/09/2022	73.329,37	35.541,15	48,47%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AJ-017/16	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO GERENCIAL PARA APOIO À EXECUÇÃO DAS OBRAS VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO	Em andamento	08/06/2017	12/07/2022	1.271.832,37	936.212,94	73,61%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	AJ-023/17	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA APOIO TÉCNICO - BARRAGEM SANTA LÚCIA CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC	Em andamento	06/10/2017	31/07/2021	533.154,07	301.428,78	56,54%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10	SC-071/12	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA - VILA VIVA CEMIG/ALTO ANTENAS - CONTRATO DE REPASSE nº 268.492-08	Em andamento	14/05/2012	02/09/2020	1.791.631,53	1.701.187,75	94,95%
Manutencao URBEL - Lote I - SC-019/14 e AJ-014/16 (ver empreendimento 2060)	SC-019/14	DO VALE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO REGIONAIS BARREIRO, NOROESTE E OESTE	Concluído	14/05/2014	13/05/2016	6.704.586,35	3.985.018,12	59,44%
Intervenções para eliminação de risco nas regiões Centro Sul, Leste e Nordeste - Lote II - Manutencao URBEL - AJ-003/17	AJ-003/17	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MORADIAS - REG. CENTRO-SUL, LESTE E NORDESTE	Em andamento	15/05/2017	31/12/2019	10.165.240,05	10.154.134,96	99,89%
Manutencao URBEL - Lote I - SC-019/14 e AJ-014/16 (ver empreendimento 2060)	AJ-014/16	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Serviços e Obras de Contenção, Pavimentação, Rede de Drenagem, Água Esgoto e Recuperação de Moradias	Concluído	05/08/2016	04/06/2017	2.719.568,23	2.719.567,23	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III (A Contratar)	UB-018/22	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na Rua Flor da Ameia, nº 79, Vila Jd Alvorada, Regional Pampulha	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	321.404,37	46.589,09	14,50%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III (A Contratar)	UB-019/22	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	207.912,25	45.760,53	22,01%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10	UB-001/19	ENGI BRAS ENGENHARIA S/A	COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - VILAS CEMIG E ALTO DAS ANTENAS	Em andamento	25/01/2019	11/08/2021	7.026.279,50	6.693.259,65	95,26%
Intervenções para eliminação de risco nas regiões Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Manutencao URBEL - AJ-002/17	AJ-002/17	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO EM VILAS E FAVELAS REGIONAIS BARREIRO, OESTE E NOROESTE	Em andamento	23/05/2017	02/01/2021	7.166.600,19	7.166.505,45	100,00%
Intervenções para eliminação de risco nas regiões Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Manutencao URBEL - AJ-004/17	AJ-004/17	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO SARMU NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA	Concluído	09/06/2017	19/01/2021	6.542.159,94	6.541.690,33	99,99%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-002/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção na Rua João Procópio de Carvalho, nº 74, Jardim Alvorada	Em andamento	19/01/2021	14/12/2021	86.877,53	86.587,61	99,67%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-004/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras estabiliz áreas de risco na Rua Padre Geraldo – Beco C, 60, Vila Madre Gertrude I	Em andamento	20/01/2021	15/12/2021	169.849,16	169.849,16	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-017/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada	Em andamento	01/03/2021	23/07/2022	609.919,20	609.919,18	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-020/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de estabilização de áreas de risco, Vila Cabana e Vila Senhor dos Passos	Em andamento	10/05/2021	01/10/2022	225.925,87	225.740,22	99,92%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-021/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico - operacionalização do PEAR – 2ª Etapa	Em andamento	10/05/2021	30/03/2023	809.802,39	538.723,38	66,53%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-022/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	RECUPERAÇÃO DE GABIÃO E PASSARELA, LOCALIZADOS NA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	241.611,70	241.611,69	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-023/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CONTENÇÕES PARA 1ª ETAPA, VILA BERNADETE, REGIONAL BARREIRO	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	247.428,87	247.428,87	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-023/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	22/06/2021	13/11/2022	531.327,01	531.327,00	100,00%
ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – OPERACIONALIZAÇÃO PEAR COM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	UB-024/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – OPERACIONALIZAÇÃO PEAR COM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	Concluído	08/09/2020	02/10/2021	451.681,24	451.681,21	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-025/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO COM PROTEÇÃO DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO DE MURROS DE ARRIMO – VILA BATIK	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	226.870,93	226.870,93	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-026/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO – RUAS DIAMANTINA (VILA CABANA PAI TOMAS) E CASSIMIRO DE ABREU (VILA SENHOR PASSOS)	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	192.172,72	192.172,70	100,00%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-028/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Estabilização de áreas de risco geológico através da operacionaliz. do PEAR c/ manut do Centro Apoio	Concluído	03/11/2020	27/11/2021	340.017,06	340.017,05	100,00%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-029/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Contenção e tratam. de encostas R. Flor da Esperança, 69 e R. Flor da Macieira 60, Vila Jd. Alvorada	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	296.282,32	296.282,30	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-029/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	16/06/2021	07/11/2022	328.334,09	328.334,08	100,00%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-030/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Contenção e drenagem R. Campo do Meio, Vila Apolônia e R. Davidson Pimenta da Rocha, Jd Comercários	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	528.272,21	528.272,18	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-030/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia	Em andamento	16/06/2021	11/05/2022	157.201,29	157.197,03	100,00%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-031/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Contenção e gabião Av. Fazenda Velha, 198, Conj Jd Felicidade e R. Cinco de Julho, 183, Minaslândia	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	217.591,50	217.591,50	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-031/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E RECUP DE GUARDA CORPO NA R FLOR DE AMEIXA, 14 E R JOSE ANTONIO DA SILVA, 51, JD ALVORADA	Em andamento	24/06/2021	15/11/2022	224.018,96	224.018,96	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-032/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção, tratam. encosta drenagem R. Margarida Praxedes Torres, 1176 N. Esperança	Em andamento	05/07/2021	26/11/2022	155.528,02	155.528,02	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-034/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JORNALISTA JOÃO BOSCO, VILA VISTA ALEGRE, REGIONAL OESTE	Em andamento	06/07/2021	27/11/2022	419.095,85	222.799,55	53,16%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-035/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO DA ENCOSTA NA RUA CAMPO DO MEIO, ESTENDENDO ATÉ A RUA POLONIA, 814, VILA APOLÔNIA	Em andamento	06/07/2021	27/11/2022	261.915,25	261.915,25	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-036/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO, TRATAMENTO DA ENCOSTA E DRENAGEM NA RUA CORONEL LOURIVAL VASCONCELOS, 58, JARDIM ALVORADA	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	225.099,23	225.099,21	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-037/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratam encosta Bc S. Tomás, 70 e 80, e manut escada acesso Bc. S. Rita	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	349.442,72	349.442,72	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-040/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polonia, 900, Vila Apolônia	Em andamento	13/07/2021	04/12/2022	804.192,05	708.215,87	88,07%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-041/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção e tratamento encosta na Av. Waldyr S. Emrich, 495, Vila Alta Tensão I	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	270.622,00	270.602,98	99,99%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-042/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratamento de encosta setores das R. Doze e R. Esportes, Vila Bernadete	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	616.870,99	616.870,78	100,00%
URBEL - Intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-043/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de manutenção e recuperação passarelas Vila Biquinhas e passarela no Jd. Felicidade	Em andamento	21/07/2021	12/12/2022	213.402,50	213.402,50	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-051/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras e estabilização de áreas de risco na Rua Cinabrio, 241, 2ª etapa, Vila Senhor dos Passos	Em andamento	08/01/2021	04/09/2021	196.739,07	196.739,07	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-052/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas risco Bc José Felipe, 83 Vila Cabana e R 21 abril, 484 Sr. Passos	Em andamento	08/01/2021	03/12/2021	327.488,61	327.488,60	100,00%

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-053/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionalizar PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa	Em andamento	08/01/2021	27/01/2023	980.834,73	800.795,83	81,64%
PEAR - Desenvolvimento Comunitario e Apoio a Eventos (NUDEC)	AJ-044/15	FAÇA PRODUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ASSESSORIA A EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - NUDEC	Concluido	02/01/2017	01/01/2018	246.222,22	60.277,28	24,48%
Conjuntos Habitacionais - Manutencao	UB-015/19	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Em andamento	01/07/2019	21/03/2023	2.292.561,61	1.806.734,82	78,81%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018	UB-041/20	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco - PEAR Lote V	Em andamento	04/11/2020	27/01/2022	82.040,17	40.075,17	48,85%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AJ-046/15	GC MATERIAIS BÁSICOS EIRELI	Fornecimento de Materiais - PEAR	Em andamento	03/08/2016	29/07/2017	836.808,88	836.752,04	99,99%
Taquaril - 2a e 3a Etapas	UB-046/21	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Serviços de levantamento topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril	Em Negociação	30/09/2021	10/08/2022	411.900,00	8.471,50	2,06%
Obras de Contenção de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 2a Etapa - Taquaril e Conego Pinheiro	UB-003/20	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro	Em andamento	14/02/2020	27/07/2023	3.483.852,28	186.061,96	5,34%
Vila Sao Francisco das Chagas - O.P. 11/12 e O.P. 13/14	UB-045/21	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 13/14	Em andamento	20/08/2021	11/05/2023	5.056.327,73	980.746,37	19,40%
Região do Isidoro - Plano de Ocupacao	UB-002/22	GRADUX BRASIL EIRELI	Implementação do PTTS no âmbito do Plano de Urbanização Sustentável da Região Izidora.	Em andamento	20/01/2022	11/10/2023	810.217,41	11.185,02	1,38%
Vila Nova Cachoeirinha	UB-050/21	HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Urbanização do Beco Vitória, empreendimento nº. 55 do OP 2009/2010, na Vila Nova Cachoeirinha	Em andamento	22/11/2021	11/11/2023	2.836.739,00	57.130,23	2,01%
Regularizacao Fundiaria Vilas Fatima, Marcola e Cafetal e Outros (Topografia)	UB-027/19	IGL ENGENHARIA LTDA	LEVANT. TOPOGRÁFICO SERRA, VILA VENTOSA, CONJ. RIBEIRO DE ABREU, MINAS CAIXA, BONSUCESSO, DANDARA	Em andamento	05/09/2019	06/06/2022	987.284,48	928.449,92	94,04%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AJ-056/17	KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS VILAS SÃO TOMAZ E AEROPORTO	Em andamento	21/03/2018	06/09/2020	40.297.278,17	20.717.925,85	51,41%
Vila California - Urbanizacao - O.P. 03/04 e 05/06	UB-028/19	M. BORGES ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CALIFÓRNIA	Concluido	02/09/2019	22/06/2021	735.087,31	603.504,97	82,10%
Residencial Manaus	UB-011/20	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP	Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV	Em andamento	09/07/2020	30/12/2022	333.779,00	109.949,43	32,94%
Duplicacao da BR 381/MG/Norte	UB-008/19	NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	PTTS ACOMPANHAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS OCUPANTES ANEL RODOVIÁRIO E RODOVIA BR-381	Em andamento	08/05/2019	15/02/2023	3.814.401,90	1.278.701,94	33,52%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL)	SC-121/12	NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A	CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.	Concluido	18/02/2013	13/08/2016	3.794.602,76	2.414.156,40	63,62%
Taquaril 1a Etapa	SC-145/12	OPACO ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO DO CONJ. TAQUARIL E CONSTRUÇÃO DE 72 UH NO CONJ. GRANJA DE FREITAS.	Concluido	16/02/2013	03/05/2016	14.764.072,52	761.408,97	5,16%
Elaboracao de PGE - Lote II	SC-104/14	ORBIS LTDA.	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014	Em andamento	25/02/2015	31/05/2019	1.012.738,11	636.157,02	62,82%
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SERVVS E PROJ. GEOLOGIA, GEOTECNIA E CONSULTORIA APOIO TEC. E TOPOGRAFIA	SC-022/14	PETREL ENGENHARIA LTDA.	Construção de UH nas vilas Barragem Santa Lúcia e Estrela e complementação de obra na Vila São José	Concluido	14/05/2014	23/02/2018	5.947.938,98	5.945.325,05	99,96%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II	SC-119/14	PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA	CONSULTORIA DE OBRAS - 15 ENCOSTAS PAC II - CONTRATO DE REPASSE 0.351.561-08/2011	Em andamento	23/03/2015	01/07/2019	459.981,40	366.148,19	79,60%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL)	UB-049/21	POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES LTDA	Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16	Em andamento	16/11/2021	11/09/2022	474.999,96	402.332,29	84,70%
Elaboracao de PRU - Lote I	SC-112/14	PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO	Em andamento	25/02/2015	17/07/2019	1.571.905,15	1.325.595,89	84,33%
Elaboracao de PRU O.P. 15/16	UB-016/20	PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O NOVO LAJEDO/NOVO TUPI (EMPR. 74 DO OP 15/16)	Em andamento	09/07/2020	25/12/2022	1.042.569,93	654.277,18	62,76%
Elaboracao de PRU - Lote I	SC-113/14	RAS URBANISTICA LTDA ME	PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - CONJ. CAPITÃO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42 - OP-2013/14	Em andamento	28/04/2015	18/10/2019	1.881.980,04	1.435.942,01	76,30%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AJ-055/17	RFJ CONSTRUTORA EIRELI	OBRAS SISTEMA VIÁRIO, DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO	Em andamento	21/03/2018	01/09/2021	19.802.895,38	18.781.156,31	94,84%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto - Drenagem de Complexo de Vias	UB-002/20	SALES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NAS RUAS COMENDADOR WIGG, S. ANTONIO, MARIA CANDIDA, S. LUIZ E BARÃ	Em andamento	30/01/2020	18/04/2022	1.306.032,87	1.153.039,33	88,29%
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014	AJ-004/16	SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	OP 13/14, IMBAÚBAS, MADRE GERTRUDES, BARÃO HOMEM DE MELO, VENTOSA, BANDEIRANTES, JD VALE, MANGUEIRAS	Em andamento	13/03/2017	03/09/2022	1.117.159,08	710.376,98	63,59%
Projetos de Contencao de 33 Encostas	SC-073/13	SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PROJETOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM 33 ÁREAS DE RISCO. Nº DO CONTRATO DE REPASSE 351.494.81	Em andamento	27/01/2014	07/06/2022	1.850.166,96	1.483.000,11	80,15%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UR-005/18	SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	FISCALIZAÇÃO, APOIO TÉCNICO, ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS - INTERVENÇÕES VILA AEROPORTO/SÃO TOMÁS	Concluido	20/09/2018	10/07/2020	501.044,04	290.769,49	58,03%
Vila California - Urbanizacao - O.P. 03/04 e 05/06	AJ-024/17	SFC SONDAGENS, FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Sondagem Mista com relatório na Avenida Avai, 700, Vila Califórnia.	Concluido	07/11/2017	04/02/2018	41.890,55	41.890,55	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - SERRA E TAQUARIL	UB-012/20	SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - AGLOMERADO DA SERRA E CONJUNTO TAQUARIL	Concluido	23/06/2020	18/01/2021	87.785,06	70.117,05	79,87%
Elaboracao de Projetos O.P. 2013/2014 - Lote I - AJ-006/15	AJ-006/15	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 - LOTE I	Em andamento	22/06/2015	13/08/2022	1.348.330,90	950.359,27	70,48%
Elaboracao de Projetos O.P. 2013/2014 - SC-081/14	SC-081/14	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014	Em andamento	20/01/2015	30/01/2023	1.451.000,26	1.201.849,49	82,83%
Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II	SC-083/13	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMAS - CONTRATO REPASSE Nº 352.814.71/2011	Em andamento	02/04/2014	30/11/2022	4.474.104,39	4.023.813,19	89,94%
Elaboracao de PGE - Lote I	SC-105/14	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) - REGIONAL BARREIRO	Concluido	25/02/2015	01/11/2017	1.179.352,84	1.132.077,01	95,99%
Elaboracao de PRU - Lote III - SC-114/14	SC-114/14	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA	Em andamento	28/05/2015	20/08/2020	3.651.165,82	2.177.193,51	59,63%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012	SC-091/12	VICTÓRIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	PROJETOS DO OP 2011/2012 LOTE V.	Em andamento	10/08/2012	30/07/2019	1.364.835,95	1.350.094,34	98,92%